M.Abt.215a A1-172

4.Bezirk

Petzvalgasse 4

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948) Wohnhaus-Wiederaufbau Beilagen zum Ansuchen um Ge-Darlehenswerber: währung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds Ort des Bauvorhabens: Grundzahl: Beilage Formblatt für Ansuchen (W 1) Angaben über den Altbestand (nur bei Bauplatzverlegung, siehe B/II, W 1, zu 1 des Merkblattes) Verzeichnis der Miteigentümer (siehe B/II, W 1, zu 2 des Merkblattes) Baubeschreibung (nach W 5) 3. Prüfungsbericht über Bodenuntersuchung Rechnungen über geleistete Ersatzausführungen und Sicherungsmaßnahmen Unterlagen über künstlerische Ausschmückung Erklärung über Gebühren für Architektenleistungen (W 11) Zusammenstellung der Gesamtkosten (W 7) Bemerkung: Die oben genannten Beilagen sind in diese Mappe in der angegebenen Reihenfolge einzuheften, und zwar das Formblatt W 1 zuoberst, die letztgenannte Beilage zuunterst. Die eingehefteten Beilagen sind fortlaufend zu numerieren. Die Laufnummer ist in das obige Verzeichnis neben der Beilage einzusetzen. Zusätzliche Beilagen, die oben nicht genannt sind, sind nach der Beilage Formblatt W 7 einzuheften. Diese Beilagen sind gleichfalls zu numerieren und in der Nummernreihenfolge in obigem Die nachstehend genannten Beilagen sind nicht in diese Mappe einzuheften, sondern gesondert beizulegen: Pläne (Skizzen) des Neubestandes Stück Massenberechnung 8. Kostenvoranschläge 9 Kalk Smoodly

Vorprüfer

Darlehenswerber

Datum

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) W 4381/47-I-4b/59 Schluß-Rest Zahlungsansuchen Nr. Beilagen die Gebäudeverwaltung C.Th. 1. An Gasselseder & Co., Wien I., Augustinerstr. 12 Auf Grund des (Schluß)-Zahlungsansuchens Nr. Rest wurden für das Bau-Wien 4., Petzvalg. 4 angewiesen: vorhaben ... a) für Bauleistungen einschließlich der Nebenkosten . . S 5.000, -auf Konto Nr. bei der 20.179 über PSA auf Konto Nr. bei der über PSA dahef insgesamt S 5.000, --Ergeht gleichlautend an: 2. a) den Landeshauptmann von Wien, MA. 25, Wien, XVII., Parhamerplatz 18; b) den Landeshauptmann von in 3. Herrn Dipl. Ing. Prof. Georg Lippert Wien 3., Am Heumarkt 7 in

7. Jänner 1960 ...
Für den Bundesminister:

Dr. Kröner

St. Dr. Lager-Nr. 930. - Osterreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 9808 59

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

MAGISTRAT DER STADT WIEN Magistratsabteilung 25 Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Betr.: Mit Fondshilfe beziehbar gemachte Wohnungen. Wien, am 30. VIII. 1957

An die Magistratsabteilung 50.

Es wird bekanntgegeben, daß in dem mit Fondshilfe wieder aufge-
bauten-instandgesetzten Hause . Wiew IV. Jehnoelgoinse 4.
in nächster Zeit Wohnungen beziehbar werden.
Der im Fondsansuchen angegebene Verwalter (Hauseigentümer)
- 11 - 0 + Tomas 19
hat die Adresse: I. Ohigintementonne. 14.

Der Referatsleiter:

Der Leiter: Dipl.Ing.Waldbrecht e.h. Oberstadtbaurat

M. Abt. 25 - SD 49

Zahl: W 4381/34-II/14S-1957.

Bescheid:

I. Mit Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 23.I.56, W 4381/5bau vom 23.I.56, W 4381/5des Wohnhauses in Wien, IV., Petzvalgasse 4, ---

Grundstück-Zm: 1253/2 u. 1253/18 - - -

- der Katastralgemeinde Wieden

 im Grunde des § 15,Abs.(2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes,unter den im obgenannten Bescheid ersichtlichen
 Bedingungen ein Darlehen im Höchstbetrag von S 2,462.300 zugesichert worden. Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am 20.8.1957
 beendet. Die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung wurde am 1.X.1957
 erteilt und am 14.Nov.1957 der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbauf onds vorgelegt.
- II. 1.Die am 14.Nov.1957 vorgelegte Schlußabrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit dem seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.
 - 2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschn. I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit

S 2,387.520.- tausendfünfhundertzwanzig(in Worten: Zwei Millionen dreihundertachtzigsieben- / Schilling)
nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt. Der auf diesen Betrag zur Auszahlung noch verbleibende.
Darlehensrest von S 121.220.- wird unter einem überwiesen. (Siehe Abschnitt IX

3.Auf Grund des in Abschn.I angeführten Bescheides ist ob der Liegenschaft, Einlagezahl 1267 der KG. Wieden ein Pfandrecht zur Sicherstellung einer Forderung von s 2,462.300.zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einverleibt. Diese Darlehenszusicherung wurde jedoch nur in der Höhe des in Abschn.II,
Ziff.2 genannten Betrages in Anspruch genommen. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds stellt es dem Darlehensnehmer anheim, die seinerzeitige Grundbuchseintragung auf die tatsächliche Höhe des
gewährten Darlehens richtigzustellen. Zu die sem Zweck wird anbei
eine Teillöschungsquittung über den Betrag von S 74.780.-

in zweifacher Ausfertigung zur entsprechenden Bedienung übermittelt. Sollte die Teillöschung durchgeführt werden, so ist dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) ein neuer Grundbuchsauszug zu übermitteln, der den sodann gültigen Inhalt der grundbücherlichen Eintragung ausweist.

4.Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) bekanntzugeben.

III. 1.Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt s 31.833'60.

Diese teilt sich in zwei Tilgungsquoten, die -bis zur vollen Rückzahlung des Darlehens-an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und zahlbar sind.

2.Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S 21.223.ist am 1.Juli 1958 fällig und zahlbar.Die weiteren Tilgungsquoten
werden an jedem diesem Tag folgenden 1.Jänner und 1.Juli in der
Höhe von jeweils S 15.916'80 bis zur vollen Tilgung des Darlehens
fällig und zahlbar.(Siehe Abschnitt VIII!)

3. Die Tilgungsquoten sind auf das Postsparkassenkonto desWohnhaus-Wiederaufbaufonds unter Konto-Nummer 4.000 mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung **5 4381 - -**(Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu überweisen.

4.Dem Schuldner steht es frei an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzuzahlen.Hiedurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.

5.Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Schuldner (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenänderungen dieser Personen sind sofort der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben.

Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen not-wendigen Merkmalen versehoner Erlagschein an die unter III, Ziff.5 genannte Person übersandt. Soll-

te aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfünger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (z.B.grauer Blankoerlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles (des sogenannten "Erlagscheines") sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerläßlich:

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten.
- b) dessen Wohnadresse,
- c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung (siehe III, Ziff.3),
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B.in Tilgungsquote S Verzugszinsen S

6.Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen pro Monat in der Höhe des jeweiligen Wechselzinsfußes der Österr. Nationalbank in Anrechnung gebracht.

- IV. 1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu, Auf-oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zulässig.
 - 2.Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnnaus in gutem Zustand zu erhalten.
- V. Auf Verlangen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Diegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekardarlehen nachzuweisen.
- VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen) des ho.Bescheides vom w 4381/5-11/14-55, bzw.des Schuldscheines vom 20.6.1956 auch weiterhin, soferne sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.
- VII.Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingun-

gen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

- VIII. Der im Abschnitt III, Ziffer 2, genannte erste Betrag setzt sich aus der Halbjahrstilgungsquote und dem Betrag zusammen, der auf die beiden Monate entfällt, welche von Erteilung der Bewohnungs- und Benützungsbewilligung bis zum nächsten Halbjahrstermin verstrichen sind.
 - Durch die Bezahlung der erhöhten ersten Tilgungsquote wird die letzte Tilgungsquote um den Differenzbetrag vermindert.
- IX. Bis zum Einlangen der Meldung des Prüfingenieurs, daß die anläßlich der Schlußbaukontrolle aufgezeigten Mängel behoben worden sind, wird bei der Verwaltung des Wohnhaus-Wieder-aufbaufonds ein Deckungsrücklaß in der Höhe von S 5.000.-einbehalten.
- X. Im Abschnitt I wurde ein Wort amtlich berichtigt, im Abschnitt II, Ziffer 2, der in Klammer gesetzte Hinweis amtl. ergänzt.

Begriindung:

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs.2, begründet.

Ergeht an:

1.) Herrn Otto Spitzkopf
z.H. der Gebäudeverwaltung C.Th. Gasselseder & Co.
Wien, I., Augustinerstr. 12,

2.) den Herrn Landeshauptmann von Wien - Mag.Abt.25 zur do.Zl. MA.25 - F 4230/52

Wien, XVII., Kalvarienberggasse,

zur gef.Kenntnisnahme.

15.April 1958. Der Bundesminister: I.V. Dr. Putz.

Par	die	Rich	tigi	keit
de	Au	sier	igu	ng:
Ve	V	VY		

M. Abt. 25 Eingelangt 2. Mai	1958
Reilagen	81.

STADTBAUMEISTER ING. HANS WICHO

HOCH- UND EISENBETONBAU / ADAPTIERUNGEN UND RENOVIERUNGEN WIEN I., ELISABETHSTRASSE 26 / TEL. B 22-0-02

POSTSPARKASSEN-KONTO 193,109

KREDITVEREIN DER ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN 86.821

Wien,

den SMarz 1956:

An des

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Viederaufbaufonds Wion I. Stubenring 1

Betr: W 4381 4. Petzvealcasse. 4. Ich teile Thnen mit dass ich am 7. 3. 56. mit den Wiederaufbewerbeiten am o. a. Opjakt beginnen werden. Verteiler : Mag. Abt. 25. Aussenstelle Ziv. Ing. Gebindeversaltung

> M. Abt. 25 Außenstelle "Mitte" Eingelengt: 7 März 1956 Zahl: W.W. 154/56

Bellagon:

Stadtbaumeister

Entspricht die Ausführung dem Bescheid? ja - für die durchgeführten Arbeiten.

In Hintertrekt sind bei der Terrasse scheinbar undichte Festgestellte Mängel: Stellen. Außerden sind noch einige Ergänzungs-und Ausbesserungsarbeiten von Professionisten durchzuführen. Der Generalunternehmer verpflichtet sich, diese Mängel chestens zu beheben. Bis zur Vorlage der Meldung über diese Mängelbehebung wird ein Betrag von S 5000 .- von der Schlußrechnung zurückbehalten.

Sonstiges:

Den Anwesenden wurde das Ergebnis der h.o. Überprüfung bekanntgegeben. Der bevollmächtigte Darlehenswerber erklärt sich mit den von der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds festgestellten Betrag des Schlußzahlungsansuchens von S 2,387.520. — einverstanden.

f.d.Fondswerber: Hausverw. Gasselseder & Co.: Bmst. Wicho e.h. Steiner e.h.

f.Baufa. H. Wicho:

den An

Herrn Landeshauptmann von Wien, M.A. 25,

in Wien Kalvarienbergg.33

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

2, April 1958	M. Abt. 25
/h	
(1).	Eingelangt
min	Zahl
	The state of the s
	Beilagen

Entspricht die Ausführung dem Bescheid? ja - für die durchgeführten Arbeiten.

Festgestellte Mängel:

In Hintertrakt sind bei der Terrasse scheinbar undichte Stellen. Außerdem sind noch einige Ergänzungs-und Ausbesserungsarbeiten von Professionisten durchzuführen. Der Generalunternehmer verpflichtet sich, diese Mängel chestens zu beheben. Bis zur Vorlage der Meldung über diese Mängelbehebung wird ein Betrag von S 5000. — von der Schlußrechnung zurückbehalten.

Sonstiges:

Den Anwesenden wurde das Ergebnis der h.o. Überprüfung bekanntgegeben. Der bevollmächtigte Darlehenswerber erklärt sich mit den von der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds fest-gestellten Betrag des Schlußzahlungsansuchens von S 2,387.520. — einverstanden.

f.d.Fondswerber: Hausverw. Gasselseder & Co.: Bast. Wicho e.h. Steiner e.h.

f.Baufa. H. Wicho:

den An

> Herrn Landeshauptmann von Wien, M.A. 25,

in Wien 17., Kalvarienbergg.33

relieil 1.4.58

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

2. April 1958 M. Abt. 25

Ringelangt
Zahl

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

e)

Z1.: w 4381/5-II-14/56

Bescheid

In Erledigung des Ansuchens vom 30. 6. 1934 wird den Merren und Franch rans (Jorens) Hirach, Jenke Grünfeld, Bertalen Hirach, Dr. Brust (Ernő) Botos, vertreten durch die Gebäudeverwaltung Carl Theolor Gazelleder 200., Men I., sugustineretragee 12.

für die Wiederherstellung des Wohnhauses, des Grundstück-Zl.: 25/2 und 25/2 anliegend im Grundbuch der Kat.Gem.
unter EZ.

im Grunde des § 18, Abs. (2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGB1. Nr. 13 v/48) in der derzeit geltenden Fassung ein unverzinsliches Darlehen gem. § 15, Abs. (2), lit.a) des genannten Gesetzes im Betrage von

(in Worten: Schilling)
bewilligt. Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar. Die
endgültige Höhe des Darlehens wird (innerhalb dieses Betrages) erst
nach Genehmigung der Schlußabrechnung (siehe Pkt.ll) festgesetzt. Dieser Bewilligung sind die im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz enthaltenen
einschlägigen Bestimmungen zugrunde gelegt. Die Zuzählung erfolgt nur
unter den im folgenden angeführten Bedingungen und Auflagen.

1. Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf der Liegenschaft EZ.

in voller Höhe des bewilligten Betrages einzuverleiben. Gehen dem Pfandrecht für die Forderung aus diesem Darlehen sonstige Pfandrechte im bücherlichen Range voraus, so sind die se Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrunde liegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen. Die Löschungsverpflichtung ist im Grundbuche anzumerken. Alle grundbücherlichen Eintragungen sind vom Darlehensnehmer zu veranlassen.

- 2.Der Darlehensbewilligung liegt der letzte dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntgegebene Lastenstand der im Pkt. 1 genannten Liegenschaft
 vom zugrunde.Demzufolge darf(dürfen) dem Pfandrecht
 des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds
- 3.Das Darlehen wird nach Maßgabe des Baufortschrittes unter folgenden Bedingungen flüssiggemacht:
 - a) Ordnungsgemäße Errichtung des Schuldscheines.Die erforderlichen Schuldscheinvordrucke (1 Original und 2 Abschriften) sind bei der Österr.Staatsdruckerei, Wien III., Rennweg 12a und Wien I., Wollzeile 27a erhältlich.Das Original (färbig) ist ausschließ-lich für den Fonds bestimmt.
 - b) Nachweis der grundbücherlichen Einverleibung des Pfandrechtes und der allfälligen Anmerkung der Löschungsverpflichtung (Pkt.1) durch Vorlage eines Grundbuchsauszuges und des Schuldscheines.
 - c)Bekanntgabe eines auf den Namen des Darlehenswerbers lautendes Konto, auf das die Auszahlungen erfolgen sollen.
 - d)Bekanntgabe, welcher der Miteigentümer bevollmächtigt ist, die Darlehensvaluta in Empfang zu nehmen (Inkassovollmachten).
 - e) Vorlage von höchstens Zahlungsansuchen, die nach Maßgabe des Baufortschrittes zu erstellen sind.
 - f)Abschluß einer Versicherung und Vorlage des Sperrscheines (siehe Pkt.13).

Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) stellt die jeweils aufgewendeten Wiederherstellungskosten fest und zählt die Darlehensvaluta in abgerundeten Teilbeträgen, jedoch nur bis zur Höhe der zur Behebung der Kriegsschäden tatsächlich aufgewendeten Beträge, höchstens bis zu dem in diesem

Bescheid bewilligten Darlehensbetrag zu.

Die dem Darlehenswerber vom Fonds zugezählten Beträge sind binnen 2 Wochen an die bauausführende Unternehmung zu überweisen. Eine längere Zurückbehaltung ist nur mit Zustimmung des Fonds zulässig.

- 4. Mit dem bewilligten Betrag sind die Wiederherstellungsarbeiten entsprechend den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen, u.zw. Bau-und topographische Beschreibungen, Baupläne, Massenberechnungen, Kostenvoranschläge samt Leistungsbeschreibungen, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, durchzuführen. Der gesamte Kriegsschaden am genannten Wohnhaus ist zu beheben. Die Wohnungen sind schlüsselfertig beziehbar herzustellen. Änderungen der Bauausführung bedürfen der Genehmigung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds (siehe Pkt.10).
- 5. Die Wiederherstellungsarbeiten sind binnen zu beginnen, gehörig fortzusetzen und innerhalb von la durch schlüsselfertige und voll beziehbare Herstellung des Bauwerkes zu beenden.
- 6. Beginn und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten, sowie Name und Anschrift des Bauführers sind dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und dem zuständigen Landeshauptmann unverzüglich schriftlich bekanntzugeben.
- 7. Der Beginn der Wiederherstellungsarbeiten ist dem das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Organ des Landeshauptmannes oder Prüfingenieur)
 mitzuteilen; diesem ist jede Einsicht in die technischen Unterlagen
 zu gewähren, soweit dies für die Überprüfung der Abrechnungsunterlagen erforderlich ist.
- 8. Dem Darlehensnehmer wird aufgetragen, die bauausführenden Unternehmungen vertraglich zu verpflichten, die Arbeitskräfte, die zusätzlich zu dem Stammpersonal der genannten Unternehmungen für die Durchführung des vorliegenden Wiederaufbauvorhabens benötigt werden, nur über das zuständige Arbeitsamt anzufordern.
- 9. Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein rot-weißrotes Schild von 1,5 m x 2m Größe anzubringen, das ausschließlich folgende deutlich lesbare Aufschrift zu enthalten hat:

Wiederherstellung aus	(rot)
Fondsmittel des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau	(weiß)
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)	(rot)

- lo. Soll vor Beginn der Wiederherstellungsarbeiten oder im Zuge der Baueusführung der bekanntgegebene verantwortliche Bauführer oder ein bauausführender Gewerbetreibender oder der das Ansuchen überprüfende Ziviltechniker gewechselt werden, so ist hiezu vor Auftragserteilung unter Angabe der Gründe schriftlich die Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzuholen. Tritt durch diesen Wechsel oder sonst eine Änderung in den diesem Bescheid zugrunde liegenden technischen Unterlagen ein, so ist auch hinsichtlich dieses Umstandes die Genehmigung des Fonds vor Auftragserteilung schriftlich einzuholen. Die auszuwechselnden technischen Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstige Beilagen) sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen und durch den das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Landeshauptmann oder Ziviltechniker) überprüfen zu lassen.
- 11. Spätestens 8 (1) Wochen nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds eine Schlußabrechnung
 (Schlußzahlungsansuchen, Vordruck W 9) vorzulegen, die mit den
 Leistungsabrechnungen der Bauausführenden (Vordruck W 8) belegt
 sein muß. In den Fällen der Erteilung einer Bewohnungs-und Benützungsbewilligung ist diese im Original (oder amtlich beglaubigter Abschrift) der Schlußabrechnung anzuschließen.
- 12. Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten, jedoch noch vor Einreichung der Schlußabrechnung ist an einer für die Vorbeigehenden gut sichtbaren Stelle der Außenfassade des Hauses eine Tafel mit folgendem Text so anzubringen, daß der Text gut lesbar ist:

 "Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 1939-1945 zerstört (beschädigt) und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau in den Jahren unter Bundeskanzler Ing. Julius Raab wiederhergestellt."

 Die Kosten der Tafel können in das Fondsdarlehen eingerechnet werden. Die Tafel kann bei jeder einschlägigen Firma bestellt werden, die sich jedoch bei Ausführung an das vom Fonds ausgewählte Muster halten muß.
- 13. Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbucheinlage befindliche Gebäude sind für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadenversicherungsanstalt ausreichen die (Neubauwert) zu versichern. Die Versicherung

- ist zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zu sperren. Der Sperrschein ist der Fondsverwaltung vor Einreichung der Schlußabrechnung vorzulegen. Die Versicherungsprämien sind an die Versicherungsanstalt pünktlich zu bezahlen.
- 14. Die Verpflichtung des Bewerbers, das Darlehen zurückzuzahlen, beginnt mit dem Monatsersten, der der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs-und Benützungsbewilligung folgt; wird jedoch diese Bewilligung dem Fonds nicht binnen 3 Monaten, gerechnet von dem von der Fondsverwaltung festgelegten Tage der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten an, vorgelegt oder ist die Erteilung einer baubehördlichen Bewohnungs-und Benützungsbewilligung nicht vorgesehen, beginnt die Verpflichtung des Bewerbers das Darlehen zurückzuzahlen mit dem Monatsersten, der dem von der Fondsverwaltung festgestellten Tage der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten folgt. Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch jährliche Tilgungsraten in der Höhe von 1 1/3 % (in Worten: eineindrittel Prozent) der Darlehenssumme. Diese Tilgungsraten sind in zwei gleichen Teilbeträgen (Tilgungsquoten) am 1.I.und 1.VII.eines jeden Jahres fällig, erstmalig an dem der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs-und Benützungsbewilligung oder- in Ermangelung einer solchen-der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten zweitfolgenden Halbjahrestermin.Mit dem ersten Teilbetrag ist auch der Tilgungsbetrag für die zwischen dem Tage des Beginnes der Rückzahlungspflicht und dem diesem Tage zunächstliegenden Halbjahrestermin gelegenen Monat zu entrichten. Für den Fall, daß die Rückzahlung der Tilgungsquoten nicht zeitgerecht erfolgt, werden Verzugszinsen in der Höhe der jeweiligen Bankrate pro Monat angerechnet und eingehoben werden. Dem Darlehensnehmer steht an den Fälligkeitsterminen der Tilgungsquoten (1. Jänner und 1. Juli) das Recht der halbjährigen Kündigung des Darlehens zu. Diese Kündigung hat schriftlich an die Fondsverwaltung zu erfolgen.
- 15. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu dessen völliger Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-Auf-oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen ohne vorherige Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unzulässig.
- 16.Der jeweilige Eigentümer der Liegenschaft ist nach Durchführung der Arbeiten auf Grund dieses Bescheides verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Bauzus tand zu erhalten.

- 17. Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der für die belehnte Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypotheken nachzuweisen.
- 18. Für den Fall, daß die Liegenschaft zur Gänze oder in Teilen in das Eigentum anderer als der im Abschn. I genannten Personen übergeht, ist dem Wohnhaus-Wiederaufbeufonds gleichzeitig mit dem Beschluß des Grundbuchgerichtes über die Eigentumsübertragung eine Erklärung der neuen Eigentümer vorzulegen, aus welcher hervorgeht, daß diese in das bestehende Schuldverhältnis unter gleichzeitiger ausdrücklicher Übernahme der persönlichen Haftung eintreten; die Unterschriften auf dieser Erklärung sind gerichtlich oder notariell beglaubigen zu lassen.
- 19. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds kann die Darlehensbewilligung widerrufen.wenn:

 - b) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung der Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder
 sonst die Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes zu umgehen versucht hat;
 - c) der Derlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) Geldbeträge, die ihm auf Grund des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes gewährt worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in diesem Bundesgesetz vorgeschenen Zweckes vereitelt oder gefährdet;
 - d) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides insbesondere über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten nicht einhält;
 - e) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten eigenmächtig von der bewilligten Bauausführung abweicht oder eine solche Abweichung gutheißt;
 - f) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) die sonstigen Bestimmungen, die in diesem Bescheid oder im Schuldschein (siehe Pkt.3a) enthalten sind, nicht einhält oder umgeht.

Wurde der Widerruf der Darlehensbewilligung ausgesprochen, so werden bereite zugezählte Darlehensbetröge unter Boachtung einer höchstens dreimonatigen Frist zur Rückzahlung gekündigt.

- 20) Die Darlehenswerberin hat die Baukosten der im Wege der Ersatzvornahme durch die Gemeinde Wien durchgeführten Arbeiten soweit diese Jegenstand dieser Darlehensbewilligung sind u. zw. in der Höhe von S 155.561.86 im ersten Sahlungeansuchen anzusprechen. Sie ist vorpflichtet, die Kosten aus der ersten Sahlung des Wohnhaus-Wieder-aufbaufonde su bezahlen und dies dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonde nachzuweisen. Pür den Pall, dass die Ersatzvornehmekonten durch ein Pfandrecht der Gemeinde Wien gemichert wurden, ist dieses Ffandrecht bis zur Vorlage des Schlusszahlungsansuchens bedingungslos zu lüschen. Diese Verpflichtung ist im Grundbuch ansumerken. Ein Teilbetrag von S 3.935.24 ist aus Sigensitteln zu tragen.
- 21) Das genaue Ausmans der Unterfangung ist an Ort und ktelle durch den Eiviltechniker aufzunebsen und im Binvernehmen mit der Batpolizei im Bautagebuch festsuhalten.
- 22) Die Verlängerung der Baubewilligung sowie Gutachten und Banbewilligung für die Unterfangung sind dem Fonde binnen 2 Wochen vorsulegen.

II.

Zum Prüfingenieur für die Überprüfung der Teil-und Schlußzahlungsansuchen sowie zur Überprüfung des Baufortschrittes und der Einhaltung der dem Darlehensnehmer auferlegten Verpflichtungen wird
Herr
bestellt.Die für seine Tätigkeit hiemit festgesetzte Vergütung von
1% der reinen Baukostensumme bildet einen Teil der Wiederherstellungskosten und ist in der mit diesem Bescheid zugesicherten Darlehenssumme bereits enthalten.

III.

Durch die vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

TV.

Der Darlehenswerber ist verpflichtet, den Ausfall, den der Wohnhaus-

Wiederaufbaufonds im Falle der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung der belehnten Liegenschaft etwa erleidet, zu tragen und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds überhaupt alle durch Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen entstehenden Kosten zu ersetzen.

V.

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nimmt die Erklärung vom und die Auswechslungskostenvoranschläge vom zur Kenntnis. Die Auswechslungskostenvoranschläge sind der Abrechnung zugrund zu legen. Lohn-und Preisbasis, Stichtag:

The District VI.

Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Art.II, Abschn.A, Allgemeiner Teil, Post 1, der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S lo.- zu entrichten. Der Darlehens-werber wird aufgefordert, diesen Betrag binnen 2 Wochen in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der Nummer an die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzusenden.

Begründung

Die Bedingungen dieses Bescheides sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz,insbesonders in dessen § 18,Abs.(2) begründet.

Es ergeht an:

1. (zweifach mit Rückschein)

Frau Cornel Leopold

z. H. d. bevolim. Gebäudeverwaltung Carl Theodor Gasselseder & Co.,

Wien-I. Augustinerstrasse 12

2) den Herrn Landeshauptmann von Wien, H. A. 25 sur do. 31. N. A. 25 F 4230/52 Wien XVII., Farhamerplate 18 z.g.K.

> 23. Jänner 1956 Für den Bundesminister: 1. A. Kloss

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

M. Abt. 25
Außenstelle "Mitte"
Eingslangt: 1. Feb 10FC
Zahl: W.W. 67/56


M. Abt. 38. Jan.	1000
Eingelangt	1930
Zahl	
Beilagen	

Milities Annulum un de man
Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondhälte
Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Zu Zahl
Bewerhan, Cornel Longitudes, 20 Zahl
Verteten aurch Gehänd
Wiederaufben
Verzeichnis der Beilagen W2 Stempelfesi was 4
vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130
M: Abt. 25
97993 Wahana-Willodasada
Verzeichnis der Beilagen Zum Ansuchen um Gewährung einer Fentlichen Beilagen Zahl Fentlichen 1952 Beilagen 34
zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds*).
Beilage- Nummer:
Grundbuchausen
- actians/ile
Auszug über die Baurechtseinlage Baurechtsvertrag Auszug über die Baurechtseinlage
Vollmachten 7 c. 1
E 1 le
Erklarungen Stück einfach
3/ Baubard # einfach
Daubeschreibung
Pläne (Skizzen) des Altbestandes 3 Stück 2000 184 2000 18
die baubehördlich genehmigten Pläne des wiederherzustellendene Gebäuders 2 grutts einfach 3 Topographische Beschreibung des Abb.
die baubehördlich genehmigten Pläne des wiederherzustellenden Gebäudes 3 Topographische Beschreibung des Altbestandes Topographische Beschreibung des Altbestandes
Banhamilla des Neubestandes einfacts
Bescheid über die bauwirtschaftliche Genehmigung bzw. Ansuchen um bauwirtschaftliche Massenberechnung Massenberechnung
Genehmigung (Formblatt 40) Massenberechnung die Kostenvoranschlösen
Samt I man
der Gesamtkosten
UEDID HON P
And a second section of the second se
Demager insgesamt
3/34haber des flaureches (1)
Winn RE-KA"
mach, am 15 TTT
*) Erläuterungen siehe Merkblatt.
Nichtzutreffendes ist zu etwaid au W
eventuell weitere Beilagen sind anzuführen.
St. Dr. Lager-Nr. 917. — Beterreichische Staatsdrockerel, Feriag. 9825 67
Commission Change (Control of Textag. 9825)

Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe	1 1-323 Iffer Annual
us dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.	aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
ornel Leopold gebriose Hirsch Wiederaufne.	Beilagen laut angeschlossenem Beilagenverzeichnie
erteten zuron Gebäudeverw. REKA Verzeichnis der Beilspen W 2	Beilagen laut angeschlossenem Beilagenverzeichnis. Wohnhaus- Wiederaufbau. Ansuchen
vorhabens: W to n W	m hievon verbaut: m hievon verbaut: m des Bau
Petryalgassa 4 Sfach beilegen	mpelfrei gemäß § 22 des Bundes- gesetzes vom 16. Juni 1948,
gemäß § 22 des Bundesgesetzes	B. G. Bl. Nr. 130. Ausfertigning Nr.
Juni 1948, B. G. BL. Nr. 130 Mr. Abt. 25	to move the gangle of the second of the seco
Referat Nitte	The finning des Knews 10 Cartes White and the second secon
	An das
Verzeichnis der Beilagen Bellagen	Bundesministerium für II.
	Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)
nsuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds*).	Amus Resdreibung B (shnotrauroautonds) B 401.04 of Gründer Base der Gründe
	A6. Plachen der winderhergestellten, der wieder der beider der bei der beider
Grundbudiauszug einfach	ondal mi Aggirage Wien IV
Auszug über die Baurechtseinlage einfach	Dr (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) a) um ein unverzinsliches Darlehen*), b) um ein unverzinsliches Darlehen*), mow ab plant 8.
Baurechtsvertrag	b) un die Cheradora cioca dingashafa"),
Vollmachten L. Stück einfach	m Wohnhaus-Wiederaufhaufonde and the Wohnhaus-Wiederauffau and the Wohn
Erklärungen Stück Stück	in breath 19 1948, B. G. Bl. Nr. 130, für das nachstehend
	Daroh Bombenvoll treatier
Buhdesministerium für Handel und Wie der Jahren Buhdesministerium für Handel u	Ortliche Bezeichnung des Bauvorhabens:
Pläne (Skizzen) des Altbestandes Stück Stück	1. Land; Wien V Anz Paliaid P.
die baubehördlich genehmigten Pläne des wiede biedestellen Bewilligungsbescheid des wiede wiede heide bescheid bescheide des wiede bescheiden des wiede bescheiden des wiede bescheiden des wiede bescheiden des wiedes wiede bescheiden des wiedes wiede bescheiden des wiedes wiedes wiede bescheiden des wiedes wiedes wieden des wiedes wiedes wiede bescheiden des wiedes wiedes wiedes wiede bescheiden des wiedes wiedes wiedes wiede win	Comit Without Miles
Topographische Beschreibung des Altbestandes	Grundstücke: 1 V Grundbyskei 1267
Topographische Beschreibung des Neubestandes	Karacrala Karacrala
Baubewilligung Bescheid über die bauwirtschaftliche Genehmigung bzw. Ansuchen um bauwirtschaftliche	1st an der Liegenschaft ein Baurecht bestellt? (Einlagerah)
Genehmigung (Formblatt 40)	A Patrice of 4 cm mis 7 lb 2/sr applicable of the control of the c
Massemoeredinung	Besitzverhältnisse
die Kostenvoranschläge samt Unrerlagen . Zusammenstellung der Gesamtkosten	2. Liegenschaftseigentümer**): Vor und Ziegenschaftseigentümer*
doslierb negaustelmessesidorn. 2 meralideo	Vertreton durch
	vertreten durch Gebäudeverwaltung Reka Staatsbürgerschaft: Österreich
Beilagen insgesamt	Anschrift: Anschrift 2
"ANLES	3. Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname:
	21. Gesantkosten der Durchfuhrung 38. Bruvorbaben State 1982 268 Bruvorbabe
Media & Secretaria Alexa (1951) and Alexander (1951	Staatsbürgerschaft:
Coprott Company (175)	Anschrift:
1 adding	4. Wann wurde die Liegenschaft erworben? 1/2 Anteil 1t. Einentwartrag vom 10. Nov. 1927
Brläuterungen siehe Merkblate. Nidrzautreffendes ist zu streichen.	surject surjec
eventuell weitere Beilagen sind anzutülnen.	*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt
Manufactor of the second secon	
In Lagra Nr. 977 : — Brinnickische Sussense	Lager-Nr. 916. — Usterreichische Staatsdruckerei, Verlag. 6557 48 — P. Z. 110/48/6

C. Angaben über den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens**):	aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
en laut angeschlossenem Bei Bernverzeichnis.	Beilagen laut angeschlossen. Angaben über den aus
5. Ausmaß des Baugrundes: 110002 m², hievon verbaut: m². Erbauungsjahr:	Angaben über den geplanten Wiederaufbau: 13. Art und Umfang**). Wiederaufbau des Stiegenhauses, Straßen und Gertentraktes, Instendsetzen aller durch den Luftdruck und Splitteren
6. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV., Stock, Dachgeschoß (für Wohn-Betrie	/ des Stiegenhouses of
6. Geschosse: Kener, Erdgeschols, I., III., IV., S. Stock, Dadyeschols (tale) wolld-better	traktes, Instandsetzen aller durch den Luftdruck und Splitter
zu	a de wirkung entstandenen Schaden u. e.
7. Vor Eintritt des Kriegsschadens vorhanden gewesen:	14 Weiche die weiter and and a second and a
	14. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestande ab**)? Ja / Diese*).
a) gesamte Wohnungsfläche	Angabe der Abweichung Gertentraktes. Schaffung von je einer Terasse für die Angabe der Gründe: Zuhnungen der Absteckes Gartentrakt.
b) "Betriebsfläche	Angabe der Gründe: 2 Wohnungen des 4.Stockes artentrekt. 2 Wohnungen des 4.Stockes artentrekt.
Bundesministeriuni ^m für Handel und Wieder miliwalu. (2	Angabe der Gründe: Angabe der Gründe: Mohnungen des 4.Stockes Gartentrekt. dem gleichen Grundriß zu bekommen
(Verwaltung des Wohnhaues-Wiederaufbauf gehög gnudischen (Verwaltung des Wohnhaues-Wiederaufbauf)	
8. Angabe über die Höhe**) des Hauptmietzinses im Jahre 1948 / S 3.461.64	Wenn nein**), Angabe der Gründe: 16. Flächen der "wiederhergestellten, der wieder nutzbar gemachten und der zusätzlich zwesch of
o. Angabe uper die Flone des Flauptmietzinses im Jahre	16. Flächen der ber der bei de
.8 xxslqnilsz2 oder des Bruttomietzinses im Jahre S *)	16. Flächen der "wiederhergestellten, der wieder nutzbar gemachten und der zusätzlich neugeschaffenen
	Raume":
9. Fällt das Wohnhaus unter die Bestimmungen des landwirtschaftlichen Wiederaufbaugesetzes, B.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nr. 176/1946? Lex Nein*)	" Berredstlache
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, für das nachstehende	436-31
D. Angaben über den Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung:	o haben,
10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung: Durch Bombenvolltreffer	f) " Dathbodenfliche
Ortliche Bezeichnung des Bauvorhabens:	insgesamte "wiederhergestellte: wieder putzhar
	UNahere Reschreiburg D. I. 3.
I. Land: W 1 e n / Politischer Bezirk:	17. Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Neubestand
11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**):	Wohnungen
a) gesamte Wohnungsfläche	Betriebsstätten
	Lagerräume C. Crundrud L. Lagerräume C. Crundrud L. Cr
Ist an der Liegenschaft ein Blurecht ² m. 180 m. 190 m.	Ist an der Liegenschaft ein Baurecht bestell aus Beilage Nr. 6 **) aus Beilage Nr. 7 **)
d) " Verkehrsfläche	18. Die Baubewilligung wurde am 21 7 1053
f) " Dachbodenfläche	A Padema
	ant Edili 4 21 erteilt (Reilage N. 8
insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche". 1.853.34 /m² 2. Liegenschaftseigentümer "V. Vor. und Zuhame.	19. Bauwirtschaftliche Genehmigung**):
(Nahere Beschreibung Beilage Nr	a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am
12. Flächen der "nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaren Räume"**):	nov notaroureficades in zu streidich. es) Siehe Merkblatt.
S(a) gesamte Wohnungsfläche	Anschoffes Wiene Landen en Teahl erteilt (Beilage Nr.
b) " Betriebsfläche	b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird angesucht (Beilage Nr.)*).
J. Inhaber des Bauredntes**): Vor- unde unamet	20. Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis aus 1111 15
d) "Verkehrsfläche	20. Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis zur sehlüsselfertisen Benützung: 280 Arbeitstage.
f) Dachbodenfläche	21. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens Sayana (Beilage Nr. 11/12).
Inserante nichtheschädigte	22. Für das Bauvorhaben wird a) ein Darlehen in der Höhe von . 3,2991.480.73 3647.463.76
THE STATE OF THE S	b) die l'hernahme der Biren I C fin o
(Nähere Beschreibung Beilage Nr. 6 / 000 / 100 Nahere Beschreibung Beilage Nr. 6 / 000 / 000 Nahere Beschreibung Beilage Nr. 6 / 000 / 000 Nahere Beschreibung Beilage Nr. 6 / 000 / 000 Nahere Beschreibung Beilage Nr. 6 / 000 / 000 Nahere Beschreibung Beilage Nr. 6 / 000 / 000 Nahere Beschreibung Beilage Nr. 6 / 000 Nahere Beschreibung Be	4. Wann wurde die Lies badie Albertabers der Bürsscheft, für S
	c) cin dinsenzuschurk in des Höber on S angesprochen*).
*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt. "Siehe Merkblatt. "Siehe Merkblatt. "	*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.
abo Western Control of the State Industries, Vehic, 6337 48 - P. Z. 1104486	Dr. Line 36 D10 - 000
Wire.Wr. 916. Optercolarische Statelandaren, Verlag. coor co	

ansuchen um Gewährung einer kondshilte



Angaben über den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens**): aut angeschlossenen & Pe. O. & Ler zeichnist 5 Ausmaß des Baugrundes: 778.05 m², hievon verbaut: 482.13 m². Erbauungsjahr: 1900 6. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV., Xx Stock, Dachgeschoß (für Wohn-Betriebsza 00 Zu 0 % ausgebaut gewesen)*). vor Eintritt des Kriegsschadens vorhanden gewesen: b) " Betriebsfläche Bundesministeriunimitier Thandel und Wieder aching gegen. (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 2016 () **) Mario V and Mario V 8. Angabe über die Höhe**) des Hauptmietzinses im Jahrel 948 S 3.461.64) oder des Bruttomietzinses im Jahre 9. Pallt das Wohnhaus unter die Bestimmungen des landwirtschaftlichen Wiederaufbaugesetzes, B. G. Nr. 176/1946? Ja - Nein*) ohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, für das nachst Angaben über den Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung: 10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung: Durch Bombenvolltreffer raurde 1.15 ms tiefe Bezeichnung des Bauvorhabens: 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume" **): a) gesamte Wohnungsfläche
b) Betriebsfläche 1264-46 m²
lessenschrijft betriebsfläche 1264-46 m² insgesamte zerstörte und beschädigte Fläche" 2092.11 m² Liegenschaftseigentümer**): Vor- und Zumme E-247 12. Plächen der "nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaren Räume"**): Ansdrift: Wien, I., Akademiem 15.082 Betriebsfläche _______Dachbodenfläche . . . Wann wurde die Liegenschaft erworben 1/2 Artwert 3 . 77 Spähag gudlande Hann wurde die Liegenschaft erworben. *) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt, zielden der der eine der

Angaben über den geplanten Wiederaufbau: 13. Art und Umfang**): Wiederaufbau des Stiegenhauses, Strassen und Gartentraktes, Instands etzen aller durch den fultdrank und Splitter-14. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestande ab**)? Ja Nein*). Angabe der Abweichung:

Gartentraktes Schaffung von je einer Terasse für die Wird die Wiederherstellung alleitelbeher Grund in 2.u.3. Stock des Angabe der Gründe: Wohnungen des 4. Stockes Gartentrakt.

Um eine grössere Angah mittelgrosser Wohnungen aus Nein 15. Wird die Wiederherstellung alleitelbeher Grundlichtsschen Grendbahle durchgeführt? Ja Nein 1. Wenn nein**), Angabe der Gründe: (** somden sombleren 20 sondirlord subilitiowing 150 ml 30 6. Flächen der "wiederhergestellten, der wieder nutzbar gemachten und der zusätzlich neugeschaffenen

insgesamte "wiederhergestellte, wieder nutzbar 2.576.9.

Betr.: Wien IV., Petzvalgasse 4.

Gas-und Wasserinstallationen


Mittellohn

S: 19,50

Monteur und

Stadtbaumeister Ing. Hansy Wisho Wien, I., Elisabethstians Tel. B 22-002

in der M.-Abt. 34 am 20. Black



27 Art und Umfang der Beschädigung ode	er Zerstörung: Wandandow mah sun hand and hand hand hand hand hand hand
29 Wie viele Nutzeinheiten (Wohnungen,	Betriebsstätten, Lagerräume usw.) sind ausgefallen?
30. Wie viele Nutzeinheiten sind nur zum	Teil benützbar geblieben?
31. Wie viele Nutzeinheiten sind unbeschäd	igt geblieben, aber dzt. nicht benützbar (z. B. durch Stie
einsturz)?disabesdurad	Bauvorhabens; "len Lv., Petzvelgasse 4
L. L. San Liver and American Science and Control of the Control of	
V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltu-	
32. Art und Umfang der durchgeführten Si	icherungsarbeiten (Pölzungen, Notdächer usw.): mov
33. Durchgeführte Abtragungs(Spreng)arbeit	B.G.Bl. Nr. 130.
34. Umfang der Schuttabfuhr:	
35c Angabe der noch lagernden Schuttmens	gen:
Menge der wiedergewonnenen	, noch verwendbaren baustone:
VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung 37. Bestehende Gefährdung (z. B. durch Ab	ISHIA
37. Bestehende Gefährdung (z. B. durch Al-	osturzgefahr, Deckenüberlastungen, Witterungseinflüsse us
verwendbarer Gebäudeteile:	1390 III A 910 White and seminasse its
ständigen (event. Gutachten beilegen):	Bauzustandes durch einen Baugewerbetreibenden oder
39. Ist das bestehende Mauerwerk der dzt.	nacht bewohnbaren Gebäudeteile für den Wiederaufb.
verwendbar?	del gibawana W gashwa A
40. Sind die Deckenkonstruktionen der dz	t. nicht bewohnbaren Gebäudeteile noch vorhanden b
den Wiederaufbau noch verwendbar? 41. Ist mit den Wiederaufbauarbeiten schon	
a) Datum:	the state of the s
b) Arbeitsumfang:	2. Ausmaß:
42. Grund der Einstellung der Wiederaufba	3. Davon verbaut: 4. Versorgung mit Gas, Wasser und elektrischensiehem
	4. Versorgung mit Gas, Wasser und elektrischenstellen.
VII. Geplanter Wiederaufbau.	5. Art der Fäkalien- und Abwasserabfuhr:
43. Art und Umfang des Wiederaufbaues:	6. Art der Einfriedung:
44. Werden Abweichungen (An- Zule Henrick	der Aufbauten) gegenüber dem Altbestande durchgeführt? G
45. Wird die Raumausteilung gegenüber der	m Altbestande verändert? Gründe: Januar der der der der der der der der der de
46. Wird das Gebäude auf einer anderen F	läche des Grundstijckes als auf den bie de
47 Muß für die Berchard (")	m Altbestande verändert? Gründer Andreadung bei e. Richte des Grundstückes als auf der bisher verbaut gewichte des Grundstückes als auf der bisher verbaut gewichte der der bisher verbaut gewichte der der bisher verbaut gewichte der der bisher verbaut gewichten der bisher verbaut gewicht gewichten der bisher verbaut gewicht gewichten der bisher verbaut gewicht gewichten der bisher verbaut gewichten der bishe
48 Wird day Cabanda and in	ebauung des Baugrandes mit Gebäuden (Almestand). 10. Art der Bebautung in städt Snabraw-nadrowra haurg 11. Art der Bebautung in städt Snabraw-nadrowra haurg 12. Art der Bebautung in städt Snabraw-nadrowra haurg 13. Art der Bebautung in städt Snabraw-nadrowra haurg 14. Art der Bebautung in städt Snabraw-nadrowra haurg 15. Art der Bebautung in städt Snabraw-nadrowra haurg 16. Art der Beba
49. Verbaute Flache des neu zufgehauten W	7 1 1 CITICALEUR Grunde: 1190250
50. Umbauter Raum des nou auf 1	Baujahr, Nutzungszweck, Erhaltungszustan
51. Geschosanzahl doorgespro alle Fondshiffe angesproche in Fondshiffe and Fondshiffe and Fondshiffe and Fondshiffe angesproche in Fondshiff angesproche in Fondshiffe angespr	:eseuschnoby schreibung des Einzelobjektes (Altbestand), für das di
52. Geschoßhöhen:	schreibung des Einzelobjektes (Altbestauch
53. Ausführungsart der Wiederherstellung him	Signification and Baustoffe (Verwendung von Ab
54 Ausstattung der middel	austone (Verwendung von Ab
54. Ausstattung der wiederherzustellenden B.	14. Umbauter Raum: : slistus
gewonnen?	auteile: Lagerräume usw.) werden durch die Bauts
of finalit del Kellerwohnlingen im neu	C PCHALLED A. MICHOLOGICAL Street Co.
	18. Ausführungsart des Gebäudes innstehnung inspundownabood
Rundoem Inlaterium West to	in Augustering des Gebäudes:
Verwaltung des Wohnhaus Wisas ausgeste	
Roublasse und Bauweise den bestehenden Beblu-	Musstatung Weie viele Wohnungen waren im Kellergeschols anged Weie viele Wohnungen waren im Kellergeschols anged Weie viele Wohnungen waren im Kellergeschols anged Weierschaft das Gebäude hinsichtlich Bau(flucht)line Entsprach das Gebäude hinsichtlich Bau(flucht)line
Liegt dem Bewilligungsbescheid	2) Enterrach das Gebäude hinsichtlich Bau(tudent)mie
	un explanent
Mängel: X (. 4	ungsplänen? 23. Baupolizeiliche Mängel des Alrbestandes:
	Baupolizeiliche Mängel des Altbestandes: Sonstige (wohnungsmäßige bzw. berriebstechnische
zugrunde.	
Für die Richtigkelt	briegsschaden.
der Ausfertigung	25. Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung: Leseder (Bombenwirkung, Beschuß,
	25. Zeitpunkt der Beschädigung oder Zeitschuft. 26. Unmittelbare Ursache (Bombenwirkung, Beschuß,

17. Das Objekt ist in seiner gegenten Mach Baubeschreibung. gebant, Die Decke Sber den Reller

Betrifft: Wohnhaus in Wien IV., Petzvalgasse 4

I. Baugrund.

- 1. Das Objekt befindet sich in Wien IV., Petzvalgasse 4 und hat die Grundbuchseinlagezahl 1267 des Grundbuches Wieden. 2. Das Ausmass der Parzelle beträgt 778,05 m2,
- 3. Davon sind 482,13 m2 verbaut.
- 4. Die Versorgung des Hauses mit Gas, Wasser und elektrischem Strom beschränkt sich auf den bewohnten Teil des Hauses.
- 5. Die Abfuhr der Fäkalien geschiehtdeurch Steinseugkanalisation. 6. Die Einfriedung der Parzelle gegen die Nachbarliegenschaften bildet zum Teil eine 30 cm starke und 2,50 m hohe Mauer, zum Teil ein ca. 1,90 m hohes Drahtgitter.
- 7. Der Gehsteig ist mit Granitwürfel gepflastert.
- 8. Aenderungen der Liegenschaftsgrenzen sind bei Durchführung des Baues nicht erferderlich.
- 9. Nach dem Bebauungs- und Fluchtlinienplan sind keinerlei Beschränkungen

II. Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden /Altbestand/.

- lo. Seitens der Mag. Abt. 18 und Mag. Abt. 19 ist im Bewug städtebaulicher, verbauungsmässiger und baupolizeilicher Hinsicht, insbesondere bestiglich der Bau- und Baufluchtlinie, Gebäudehöhe, Bauweise /geschlossene Bauweise/, Massengliederung und Verbauungsdichte
- 11. Das Objekt wurde um das Jahr 1900 erbaut und dient mit Ausnahme eines Lagerraumes im Keller ausschliesslich Wohnzwecken. Durch Kriegseinwirkung wurde das Stiegenhaus zur Gänze und ein beträchtlicher Teil des Hintergebäudes zerstört. Im Vordergebäude 1st ein Zimmer 3 Stockwerke hindurch total ausgebrannt, das oberste Stockwerk und der Dachstuhl wurden arg beschädigt, sedass die darunterliegenden Decken sowie das Mauerwerk lange Zeit der Witterung ausgesetzt waren. Es wurden von seiten der Baupolizei 2 mal Notstandsaktionen für notwendig erachtet nach dessen Durchführung der Strassentrakt bis Fussbeden 4. Stock, das Stiegenhaus und der Strassentrakt Gartentrakt bis Fussboden 3. Stock abgetragen waren. Die oberate Decke wurde jeweils gepölst und das Ganze mit einem Notdach versehen.

III. Beschreibung des Einzelobjektes /Altbestand/, für das die Fondshilfe angesprochen wird. shar Won J. Stock des Carten Trokton, Butferner

- 12. Das Gebäude wurde um das Jahr 1900 erbaut.
- 13. Die verbaute Fläche der Parzelle beträgt 482,13 m2.
- 14. Der umbaute Raum des Objektes misst 10.775,60 m3. 15. Neben dem Keller- und Dachgeschoss umfasst das Gebäude noch 5 Wohn-
- geschosse: Erdgeschoss, 1., 2., 3. und 4. Stock.
- 16. Die Geschosshöhen betragen: Keller im Scrassentrakt 3,45 m. Keller im Gartentrakt 3,50 m, im Erdgeschoss 3,90 m, im 1.Stock 3,90 m. im 2.Stock 3,90 m, in 3.Stock 3,90 m, im 4.Stock 3,90 m, im Dachgeschoss bis First 4,90 m.

A seasylaveter .. VI delv al ausdadow : flirjen

I. Baugrund.

oib tad bau A sacaniavates .. VI neiw at dois teanifed the too eas. . Crundbuchseinlegenahl 1267 des Grundbuches Wiedes. 2. Mas Ausmass der Paraelle beträgt 778;05 m2.

Justav Sa E1.884. bate noved .

A. Die Versorgung des Raussa mit Cas. Fasser und elektrischem Strom . cessus seb liel set den bewohnten feil des Hauses. 5. Die Abfuhr der Täkalien geschiehtderen Steinzeugkanalization. teblic minimisers of the rest of the Macharlierenconfiton bild to

som Teil eine ; 50 om starke and 2,50 m bobe Maner, sum Teil ein vos. 1.90 m hobes Drahtgitter.

. restablises letrinitioned tim tot gietaded red . r Aenderungen der Liegenschaftsgrenzen sind bei Durchführung des . Baues nicht erforderlich.

9. Wach dem Bebatungs- und Fluchtlinienplan sind beinerlei Beschrenkungen vorgedehen.

II. Bebenung des Beugrundes mit Gebinden /Althestand/.

10. Seitens dar Mag. Abt. 18 und Mag. Abt. 19 tet in Beoug städtebaulicher. verbauungsmänsiger und baupeliseilicher Binsicht, insbesondere besüglich der Bau- und Baufluchtinie, Cebsudahöhe, Fauweise /gesoblessene beautise/, Massentliederung und Verbauungedichte

endensus tim test bar torde ober 19de tast au seruw theid as 11. sines Legarraumes in Reller ausschlieselich Wohnswecken. Durch Kriskesinwirkung wurde das Stiegenhaus zur Odnse und ein botrachtlicher Teil des bintergebädes serstort. In Vordergebäude Ast ein Siemer 3 Stockwerke hinderch tetel susgebrannt, das oberete Stookwark und der Dachstuhl warden are beschädigt, solass die derunterliegenden Decken sowie der Mauerwerk lange Zeit der Witterung ausgenetat weren. He wurden ven zeiten der Baupolizei 2 mal Notstandanktionen für notwendig erwohtet anch dessen Durchführung der Strassentrakt bis Fussbeden 4. Stock, des Stiegenhaus megerfegia 30058. E mebofeent eld thertnette district accentit reb bom waren. Die oberate Becke wurde jewalln gepölichend das Genze mit

III. Beachreibung des binzelobjektes /Althestond/, für das die Vondshilfe engenprochen wird.

12. Des Gebaude wurde um das Jahr 1900 orbant. 15. Die-verbaute FlEcho der Perselle betrest 482,13 a2. 14. Der umbaute Raum des Objektes misst 10.775,60 m3.

15. Noben dem Keller- und Dachgeschoss unfasct das Tebeude noch 5 Wohn-16. Die Geschosshöhen betragen: Raller im Strassentrakt 3,45 g. Keller im Cartentrakt 3,50 a, in artgoschoas 3,90 P, in 1.2tock 3,90 m, in 2.8took 3,90 m, in 3.8took 2,90 m, in 4.8took 3,90 m, in hookenchoss ois First 4,90 m

17. Das Objekt ist in seiner gesamten Fläche unterkellert. 18. Das Gebäude ist in massiver Bauweise mit Ziegeln österr. Formates gebaut. Die Decke über dem Keller ist eine Platzldecke zwischen Gurten bezw. eisernen Trägern gespannt. Die Decken über Erdgeschoss, 1., 2. und 3.Stock sind Tram- bezw. Trantraversendecken, die Decke über dem 4. Stock eine Dippelbaumdecke. Die einzelnen Stiegenhauspodeste sind Platzigewölbe, welche sich zwischen dem Stiegenhausmauerwerk und I-Trägern spennen. Die Stufen waren aus Kunststein, einseitig in das Mauerwerk eingespannt.

19. Die Ausstattung des Gebäudes war mittlerer Ausführung.

20. Im Keller waren keine Wohrungen untergebracht.

21. Das Dachgeschoss war weder für Wohn- noch für Betriebszwecke ausgebaut.

22. Das Gebäude entsprach hinsichtlich Baulinie, Bauklasse und Bauweise den bestehenden Bebauungsplänen.

23. Baupolizeiliche Mängel des Altbestandes waren keine.

24. Sonstige Mängel waren ebenfalls keine.

IV. Kriegsschäden.

25. Das Haus wurde am 21. Februar 1945 ausgebombt.

26. Die Beschädigungen am Objekt wurden durch direkte Bombeneinwirkung und

durch Brand verursacht.

27. Durch direkte Bombeneinwirkung wurden zerstört: Das gesamte Stiegenhaus, der 2., 3. und 4. Stock des Gartentraktes, das Dachgeschoss des Strassenund Gartentraktes; Durch den Brand wurden im Strassentrakt drei übereinander liegende Zimmer total ausgebrannt; durch den Luftdruck wurde die gesante Dacheindeckung über dem verbliebenen Teil des Strassentraktes sehr stark beschädigt, alle Blechteile gelöst und weggerissen, Leichtwände in den einzelnen Geschossen ausgedrückt oder ungeworfen; durch Splitterwirkung wurde eine grosse Inzahl von Fenstern und Türen stark beschädigt.

28. Durch das Fehlen der Dacheindeckung und das dauernde Hineinregnen wurde der Rest des Gebäudes derart in Mitleidenschaft gesogen, dass nach Durchführung von 2 Notstandsaktionen der Strassentrakt bis Fussboden 4. Stock, das Stiegenhaus und der Gartentrakt bis Fussboden

3. Stook zur Gänze abgetragen waren.

29. Durch die Zerstörung des Hauses sind 18 Nutzeinheiten ausgefallen.

30. Eine Nutzeinheit ist nur zum Teil benützbar.

31. Eine Nutzeinheit ist unbeschädigt geblieben, wegen Stiegenhausausfall jedoch nicht benützbar.

V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäuderestes.

32. Um eine Gefährdung von Menschen und eine weitere Zerstörung des Gebäuderestes zu vermeiden wurden zweimal Notstandsaktionen durchgeführt. Die Sicherungsarbeiten der 1. Aktion bestanden im Herstellen einer Notdachabdeckung über den 2.Stock des Gartentraktes, Entfernen der auf den einzelnen Decken befindlichen Schuttmengen, Unterstellen der Dippelbaumdecke und der Trandecke im Strassentrakt. Sichern oder beseitigen einiger herabhängender I-Träger. Innerhald der 2.Aktion wurden die jeweils obersten Decken gepölzt und das ganze Haus mit einem Notdach versehen.

17. Des Objekt ist in seiner gesamten Fläche unterkellert. 16. Das Cobindo dat in massiver Benweise mit Ziegeln Ceterr. Formates gebaut. Die Decke über dem Keller ist eine Flatzlesche zwischen durten bezw. elsernen Tragern respent. Die Decken über Erdgeschoss. 1. 2. und 3. Stook sind Tram- bezw. Trentraversendecken, die Decke abor dem 4. Stock eine Dippelbaumdecke. Die einzelnen Stiegenhausmodeste sind Platetgewölbe, welche sich swischen dem Stiegenhausneuerwerk und I-Tragern speinen. Die Stufen waren aus Kunstetein, singestiff in das Meuerwerk eingespannt. 19. Die Ausstatiung des Captudes war gittlerer Austhbrung. 20. In Relier waten keine Wohnungen untergebracht. 21. Das Dachgeschoss war weder für Wohn- nech für Betriebszwecke aus-22. Jes Cebrude enterrach binetchtitch Benlinie, Banklasse und Banweise den bestehenden bebauungspikken. 29. Faupolizeiliohe Mingel des Altbestages waren keine. 24. Sonstige mangel waten elerfalls keine. . metagaspelin .vi 25. Bas Hous wurde am 21. Februar 1945 ausgebombt. 26. Die Beschädigungen am Objekt wurden durch direkte Bombeneinwirkung und durch srand verursacht. der 2., 3. und 4. Stock des Cartentra tes, des Pachgeschose des Strassenund Gertentrektes; Derch den Brand wirden im Strassontrakt drei Moretmander liegende Simmer total ausgebrarnt; durch den Luftdruck wurde die gesante Dacheindeckung über dem verbilebenen Teil des Strepsentraktes sehr stark beschädigt, alle Blechteile gelöst und weggerissen, Leichtwände in den einzelnen Geschossen ausgedrückt ober umgeworfen; durch Splitterwirkung wurde, eine grosse insuhr von Foristern und Türek sterk beschädigt, und das dauernde Bineinregnen 26. Durch das Fehlen der becheindeckung und das dauernde Bineinregnen seab inegones transactionism in transposed as the result work nach Durchführung von 2 hotetanheaktionen der Strassentakt bis Possoden 4. Stook, das Stiegenisus und der Osrtentrakt bis Insaboden .nellaregane nettedatestan at bind des Heuses sind 18 nutseisheiten ausgefallen. 30. Eine sutscinheit ist ner sum Teil benütsbar. Tine Nutrainhait ist unbesonadist geblieben, wegen Stiegenbaussusfall .xadesdanesarve degen (Mouserve Agreencesom var vreintenana ent V. Durchgeführte Vorke rungen zur Erhal turg des Genäuderentes. 32. Um eine Gefahrdung von Menschen und eine weltere Berstörung des Germadorestes su vermoiden warden swelmal notetendanktionen duronmelleteren ar nebastaed noital. I reb net learne surved to bid . frables Street Wordscheedcokung Gher den 2. Stock des Cartentrakten, Entfernen der auf den einselnen becken befinglich en Schuttmengen. Unterstellen der hippelbaumdecke und der Trandecke im Strassentrakt. Sichern oder the arpparentages of the confer is a serection of S. Aktion of the confer of the confe the small english that Jespel store generated becker generated the small store and day cinem Notdach verseben.

33. Im Zuge der Notstandsaktionen wurde vom Strassentrakt die zum Teil noch vorhanden gewesene Dacheindeckung, der Dachstuhl, die Decke über dem 4.Stock, die Aussenmauern bis auf jo om über dem Fussboden, die Mittelmauer bis 1,50 m über dem Fussbeden 4.Stock abgetragen. Ebenso wurde der Fussboden und die Beschüttung von der Decke über dem J. Steck entfernt. Das Mauerwerk des Stiegenhauses sowie die noch vorhandenen Teile der Aussenmauern des Gartentraktes wurden bis 30 cm über Fussbeden, die Mittelmauer des Gartentraktes bis 1,50 m über Fussboden 3.3tock abgetragen. Der Teil der noch vorhandenen Decke über dem 3.Stock Gartentrakt wurde zur Gänze, von der Docke über dem 2.Stock der Fussboden und die

34. An Schutt wurden bis jetzt abgeführt: 147 m3 aus dem Hof, 275,22 m3 aus dem 3.,4.Stock und Dachboden, 622 m3 von der Strasse; also insgesamt 1c44,22 m34

35. Lt. Massenberechnung der offerierenden Firms lagern noch 621,40 m3 Schutt. 36. Die aus den bisherigen Abbrucharbeiten gewonnenen Baumaterialien wurden won der Gemeinde Wien, welche den Abbruch finanzierte, verkauft, sodass

VI. Beuzustand im Zeitpunkt der Einreichung.

37. Die im Zuge der letzten Notstandesktion wohl abgedeckten, jedoch sehr lange der Witterung ausgesetzt gewesenen Decken über den 1. und 2.Stock des Gartentraktes, sowie die Dacke über dem 3.Stock Strassentrakt gefährden tretz durchgeführter Unterpölzung die netdürftig darunter

38. Der Zustand des Gebäudes wurde durch einen konzessienierten Baugewerbetreibenden überprüft. Ein Gutachten darüber liegt bei.

39. Das bestehende Mauerwerk der derzeit nicht bewohnbaren Gebäudeteile hat sehr unter den Witterungseinflüssen gelitten und ist nur zu einem goringen Teil wiederverwendbar.

40. Bis Deckenkonstruktionen der derzeit nicht bewohnbaren Gebäudeteile sind wohl vorhanden, könneneinfolge der dauernden Witterungseinflüsse für den Wiederaufbau nicht wiederverwendet werden.

41. Mit den Wiederzufbauarbeiten wurde noch nicht begonnen. 42. Lot in Daghteden keins eingebaute Februar-

anaugithrone wird neber den Eleinearit, ein Jarite- mit

VII. Ceplanter Wiederaufbau. 43. Im Zuge des Wiederaufbaues soll das zeratörte Stiegenhaus zur Gänze. vom Cartentr akt der 2., 5. und 4. Stock, vom #xStask Strassentrakt der 4.Stock und Dachboden mit eingebauter Waschküche und Bügelkammer wiederaufgebaut werden. Die Decken über 1., 2., 3. und 4. Stock Gartentrakt sowie die Decken über dem 3. und 4. Stock des Strassentraktes sollen als Betondecken neu hergestellt werden. Der Strassentrakt soll ein Reues Satteldach mit neuer Bindeckung aus Strangfalsziegeln erhalten. während der Gartentrakt als Dachterrasse ausgebildet wird. Die Stiegenstufen sollen Dolomitkunststein einseitig eingespannt, die Stiegenpodeste aus Eisenbeton hergestellt werden. Die Blechabdeckungen der Daoshaut, aant Dachrinne und Entlüftungsrohre sollen neu hergestellt. die bestehenden Fenster und Türen ausgebessert, die fehlenden neu hergestellt werden. Verglasung und Anstrich ergänzt bezw. neu. Das gesante Gebäude soweit es notwendig soll neu installiert und mit Gas und elektrischem Strom versorgt werden.

doon fiel mir elb tilertnessarts mov ebrum menolitissenateton reb egus mg. ... verbanden gewesene Dacheindeckurg, der Dachethl, die Becke über dem A.Stook, die Aussenastern bis auf 30 on ther dem Tuseboden, de Mittelneuer bis 1,50 m ther dem Fussboden 4. Stock abgetragen. Steneo verde der .tareltne Moote. T meb redb edoe Teb nov gantidoset eib ban Rebodena reb eliel menebradtov doon sib elwos sesuadnegelië seb stewneusk pan anabenmauern des Cartentraktes wurden bis 30 on Wher Pusaboden, die -da Roote, E debodeauT redo m od, l eld astiartnetral seb remanistra -metraged. Der Teil der noch vorhandenen Becke über dem J. Stock Gartentract words aur Ginze, von der Decke Gber dem 2. Stock der Fussboden und die . Jareline gariffidoses M. An Schutt wurden bis jetzt abgeführt:

/ 147 m3 aus dem Hof, 275,22 m3 aus dem 3.,4.Stock und Dachboden, 622 m3 von der Strasse; also insgesant lod4,22 m3, 15. Lt. Wassenberechnung der offerierenden Firma lagern noch 621,40 m3 Schutt. nebruw metletretemus menennowes metiodradourida megiradaid meb eus ein . M. von der Cemeinde Wien, welche den hobruch finanzierte, verkauft, sedass atchts vorhanden ist.

W. Bayenstand in Zeitpunkt der Binreichung.

M. He im Zuge der letzten notstandsektion wohl abgedeckten, jedoch sehr lange der Witterung ansgesetzt gewesenen Decken über den 1. und 2. Stock des Cartentratios, sowie die Decke Wher dem 3. Stock Strassentrakt retaurab giffrubton sib gaux [Beretau retralife adorah atort nebrdaleg.

38. Der Bustand des Gebändes wurde durch einen konzessionierten Baugewerbetroibenden überprüft. Ein Gutachten derüber liegt bei. 19. Das bestebende Mauerwerk der derzeit nicht bewohnbaren Gebäudeteile mente un run tel am mettiles messuffates mystiff med retur rules fan

40. Wie Deckenkonstruktionen der deresit nicht beweinbaren Gebäudeteile eind w wohl vorhanden, könnensinfelge der dauernden Sitterungssinflüsse für .mebram jehrevreneev tioin unedusredet meden.

Al Mit don wiedernufbauarbeiten wurde noch nicht begonnen.

43. In Space des Wiederaufbaues soll das zerstörte Stiegenhaus zur Günze, Tob Jarinesarie Heartan mov . Moode. ban . . . S Tob Jie Tinojie 0, GOV A. Stock und Daobboden mit eingebauter Waschküche und Bügelkammer wiederaufwebaut werden. Die Decken über 1., 2., 5. und 4. Stock Gartentrakt Sowie die Decken über dem 3. und 4. Stock des Strassentraktes schlen Als Betendecken neu nergestellt werden. Der Strassentrakt soll ein wintend der dartestrakt als Dachterrasse ausgebildet wird. Die Stiegenstuten scilen Delenithenstatein einseltig eingespannt, die Stiegenpodeste ens Eisenbeton bergestellt werden. Die Blechebdechungen der Pacshart, cant Dechrina und anthertengardre eclien neu hergestelt, die bestehenden Feneter und Türen ausgebesert, die fehlenden neu hergastellt warden. Verglasung und Anatrich erganzt bezw. neu. Das regularity western. Vergrassure non research seems of the mid mit Cas und elektrischem Strom versorgt verden.

44. Abweichend vom Altbestand soll der obere Abschluss des Gebäudes ausgeführt werden. Der Gartentrakt soll im 4.Stock hofseits Terrassen, der Dachabsohluss ebenfalls als Terrasse ausgebildet werden. Dadurch werden die Belichtungsverhältnisse gegenüber den Altbestend wesentlich besser sein. Dadurch bedingt wird die Waschküche mit Bügelkammer in den Dachboden Strassentrakt verlegt und der Abschluss des Stiegenhauses entsprechend

45. Die Raumausteilung wird im 2., 3. und 4. Stock des Gartentraktes gegenüber dem Altbestand abweichen. Im 2. und 3.Stock sollen dadurch anstatt 2 grösseren 3 mittlere Wohnungen gebildet werden. Im 4.Stock ist die neue Raumausteilung durch die 2 neugeschaffenen Terrassen bedingt.

46. Das Gebäude wird auf derselben Fläche des Grundstückes wiederaufgebaut. 47. Machbargrund muss für die Baudurchführung nicht erworben werden.

49. Die verbaute Fläche des wiederaufgebauten Hauses ist gleich der des siten Hauses und beträgt 482.13 m2.

50. Der umbaute Raum des Hauses misst 10.540 m3.

51. Die Geschessanzahl ist dieselbe wie die im Altbestand, also Kellergeschoss. 1., 2., 3., 4.Stock und Dachgeschoss.

52. Die neuen Geschossböhen betragen:

Keller in Strassentrakt 3,45 mg Keller in Cartentrakt 3,50 m. Erdgeschoss 3.90 m, 1.Stock Strassentrakt 3,90 m, 1.Stock Gartentrakt 3,38 m, 2.Stock Strassentrakt 3,90 m, 2.Stock Gartentrakt 3,18 m, 3.Stock Strassentrakt 3,18 m. 3. Stock Cartentrakt 3,38 m. 4. Stock Strassentrakt 3,18 m. 4. Stock Gartentrakt 5,18 m, Dachgeschoss Strassentrakt 5.55 m.bis First.

53. Die Art der Ausführung des Gebäudes entspricht der des bestehenden. Die aus den Abbrucharbeiten anfallenden Ziegel werden für den Wiederaufbau verwendet werden. Die neu herzustellenden Decken werden Eisenbetondecken, die Dacheindeckung Strangfalssiegel seinweller Stiegenlaufwerd aus were Kunststeinstufen einseitig eingespannt gebildet werden.

54. Die Ausstattung der wiederherzustelle Aden Bautatie gifden ihrer Ausführung sein.

55. Durch die Bauführung werden 19 Nutzeinheiten gewonnen und eine von Verfall gerettet.

56. In neuaufgebauten Wohnhaus wird sich keine Kellerwohnung befinden.

57. Ebenso ist im Dachboden keine eingebaute Wohnung.

58. Für die Baugusführung wird neben dem Kleingerät, ein Geräte- und Materialaufzug, eine Beten-u. Mörtelmischmaschine zur Verfügung stehen.

Lebrarwallungs-Gerellechaft w. h. H. Jen I. Akademieskiske 2/7a Taleton R 28-2-92

W 4381

Betrifft: Wiederaufbau Wien IV., Petzvelgasse 4, W 4381.

FESTSTELLUNGSPROTOKOLL.

Das neue Kostenenbot zeigt gegenüber dem Anbot vom Jahre 1951 eine Erhöhung durch die weitere Verschlechterung des Bauzustandes während der Laufzeit des Ansuchens.

Darüber hinaus wurde in das Ansuchen die Verstärkung der Fundamente des Strassentraktes und des Stiegenhauses aufgenommen, die besonders durch die Totalzerstörung des linken Nachbarhauses gelitten haben. Eine zusätzliche Beanspruchung der bestehenden Fundamente entsteht durch den Einbau von Massivdecken gegenüber dem Altbestand, sodass eine Sanierung auch aus diesem Grund erforderlich wird.

Die Unterfangungsarbeiten wurden deshalb im Anbot belassen.

Weiters lege ich 5 Aufnahmen der Schadensstelle bei. Die erhöhten Schutträumkosten wurden im Anbot belassen, da das Herausschaffen auf die Strasse mittels Schiebtruhen nur möglich ist.

Bei der Preisüberprüfung wäre die schwierige Einrichtung der Baustelle zu berücksichtigen.

Wien, den 10.7.1954. Ro/B.

stablegaum sebuided seb sauldossa eredo reb ilos bactesofia mov baedo tewdy merden. Der Cartentrakt soll im 4. Stock hofseits Terrassen, der Dachold nebrew Acrubed . nebrew teblides apares ele alla haede acoldonde . nice reseed noticeses basisedila neb rediseger essintiadrevagautdolica nobodical neb at remealing of the enoughdone of briw typical dorugen bnedpergatme geaughnegelth ach seufhoadA teb bnu tgefrev tiatteseenth is the Rounaus teilung wird in 2., 3. und 4. Stook des Certentraktes gasnuber S stateme dorubes mellos doote. E bau . S mI . medoiende banteedtis sent even eib tel doote. Im I mebrew tebliden megnunden erelftim & merenebra Reymausteilung durch die 2 neugeschaffenen Terrassen bedingt. Ans Gebäude wird auf derselben Flüche des Grundstückes wiederaufrebaut. . medrew medrowse shot and Enderchildreng micht erworden werden. Die verbaute Fläche des miederaufgehauten Bauses ist gleich der des elten Hauses und betragt 482,13 m2. to. Der umbaute Raum des Bauses misst lo.540 m3. 1. Die Gemokennehl ist dieselbe wie die im Altbestend, slep Kellergeschose, 1. Z. S. A. Stook und Dachgeschoss. 12. Lie nouen Geschonshöben betregen: Keller im Strausentrakt 3,45 gg Keller im Gertentrakt 3,50 gg Erdgeschoss 5,90 mg A.Stock Strassentiskt 3,90 mg 1.Stock Cartentrakt 5,58 mg 2.Stock Strassentrakt 3,90 m, 2.Steok Cartentrakt 3,18 m, 3.Stook Strassentrakt 5,18 my 3. Stook Cartentrakt 3,38 m, 4. Stook Stransentrakt 5,18 m, 4.Stook Cartentrakt 3,18 m, Dachgeschose Strassentrakt 5,55 m. bis First. 1). Die Art der Ausführung des Gebäudes entspricht der des bestehenden. Die aus den Abbrucherbeiten enfellenden merlen recondesministerium für Handelund Wiederaufbau Lejausred wen eid .nebrew debnewaev Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds fegeissistanante garriosonienosof eib Liegt demi Bewilligungsbescheid letsbarediebeiw 195 gauttatauk 913.10 19. Durch die Bauführung werden 19 Mat führung sein. zugrunde. sauadostellez enles pie briv suadadov nesuscieglucuea al.d. . smundow estuadegate ented nebodicad al fet onnede. Für die Richtigkeit 100 ale der ander brie genrantengung old 117 100 Materialaufaug, eine Beton-u. Mörfelmischneiselige gur

John M.


Gop att


Lygum

CHITE AND THE STATE OF THE STAT

Betrifft: Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Bewerber: verteten durch Gebäudeverwalt. REKA Wohnhaus-Wiederaufbau, Ort des Bauvorhabens: W 1 6 n
Petzvalgasse 4 Gebühren für Architekten-W11 leistungen Grundzahl: Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130. 3 fach vorlegen urease Wahahana-Clemeranther Gebühren für Architektenleistungen zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Erklärung. Wien, IV., Petzvalgasse Für das Bauvorhaben ird von mir (uns) der (die) Arch. Dipl. Ing. Franz Alexanan, Wien, VII., Burggasse 122a uni 1958 mäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederausbaugesetz Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ereinbart zwischen dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, den österreichischen Ingenieur-Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mmern und der Bundesinnung der Baugewerbe am 24. November 1949, Zl. B. M. f. H. u. W.: 238.826-III/49) it der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt: Liegt dem Bewilligungsbescheid Baugruppe:*) *B zugrunde. Geprüft Arbeitsgruppe: Für die Richtigkeit der Ausfartigung Summe der % der reinen Gesamtbaukosten! die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 1897.674 auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten ußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für 77. 652. 86 85. 941.43 thitektenleistungen in der vorläufigen Höhe von Vien Zien I. Akademiestral (Eigenhändige Unterschrift des Bauheren auf Art und Umfang der Leistungen sind zwischen Bauherrn und befugtem Planverfasser nach den Gebührensätzen zu vereinbaren. Die Prozentsätze sind aus dem Anhang zu den Gebührensätzen zu vereinbaren. Die abstreten Bau- und Arbeitsgruppen sind einzusetzen. Die Prozentsätze sind aus dem Anhang zu den Gebührensätzen zu vereinbaren. Die Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz zu entnehmen. Liegt die reine Gesamtbaukostensumme zwischen zwei Summen Gebührensatztabelle, so ist der zutreffende Gebührensatz rechnerisch durch Interpolation zu ermitteln. 81, Dr. Lager-Nr. 915. — Osterreichische Staatsdruckerel, Verlag. (St.) 10,735 49

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbau-Wohnhaus-Wiederaufbau, gesetzes (BGBl. Nr. 26/1951) W 11 Gebühren für Architekten-Cornel Leopold geb.Rose Hirsch vertreten durch Geb.Verwaltung Reka leistungen 3fach vorlegen Ort des Bauvorhabens: Wien 4., Petzvelgasse 4 Henradic ROSERAGE SERVICE Gebühren für Architektenleistungen zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Erklärung. Für das Bauvorhaben Wien 4., Petzvalgasse 4 Arch. Dipl.Ing. Franz Stechauner, Wien 7., Burggasse 122 a vird von mir (ans) der (die) in (int) der (die) Arch. Dipl. Ing. Franz Atachausn, Hept. VII., Burs. B Juni 1958 emäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz nit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds Baugruppe:*) B Liegt dem Bewilligungsbescheid zugrunde. mme der % der reinen Gesamtbaukosten er mit Fondshilfe zu erbringenden Leistungen): % 2:775 2.801 r die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 2,682.378.91 e auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten blußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Hono a 2für wast tchitektenleistungen in der vorläufigen Höhe von . . . Geprüff 30.6. 1954 Die Angemessenheit der Preise wird bestätigt *) Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnt von der Verleiche der Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen. St. Dr. Lager-Nr. 915. — Üsterreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 1710 53 species, Self Commerciated Statisfeed out the





Zl.: W 4381/11-II-14c/56

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien
M.-A. 25

Wien XVII
Parhamerplatz 18

im Verfolg der do. Zl.: F - IV/7/52 zur Kenntnisnahme übermittelt.

a. H. d. BevellaSolaticoet, b. H. a

24. Mai 1956
Für den Bundesminister:
i. A. Pangratz

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: M. Abt. 25
Außenstelle "Mitte"
Eingelangt: 7 Juni 1956
Zahl: W.W. 362/76
Ballagan:

and an analysis of the second second

In Asbeirs. V. der gervannten Beustofflage

M. Abt. 25
Eingelangt Juni 1958
Zahl F 4230 | 52
Beilagen

Abschrift

ZI.: W 4381/11-II _14c / 56

Betr.: Bauvorhaben Wien 4., Petzvalgasse 4; Genehmigung von Positionswechsel.

An Frau

Cornel Leopold

z. H. d. Bevollmächtigten, Herrn Carl Theodor Gasselseder & Co

> Wien I Augustinerstr. 12

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter ho. Zl. W 4381/5-II-14 vom 23. 1. 1956 genehmigte Bauvorhabenvorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

Bescheid:

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Massgabe der beigebrachten Gesuchsbelege unter Einhaltung nachstehender Bedingungen zugestimmt.

- 1. Die Vorschreibungen des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäss für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten.
- 2. Die Arbeiten sind gemäss der vorgelegten Einreichung auszuführen, wobei keine höheren Kosten als diejenigen des beiliegenden Anbotes in Rechnung gestellt werden dürfen.

Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen werden angeschlossen rückgemittelt.

> 24. Mai 1956 Für den Bundesminister: i. A. Pangratz

Wien, den 14. Mai 1956



lseder & Co

An das/ICHO

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, B 22 0.02 Wohnhaus-Wiederaufbaufonds,

Wien ...

Wien I., Stubenring 1

Hochachtungsyoll

SSELSEDER & Co.

Sta.

IV., Petzvalgasse 4 W 4 3 8 1

Der Altbestand des obangeführten Objektes ist mit Ziegeln

Der Altbestand des obangeführten Objektes ist mit Ziegeln ÖF hergestellt. Im Zuge der Wiederherstellung werden sowohl beim Strassentrakt als auch beim Hoftrakt je 3 Geschosse auf dem stehengebliebenen Gebäuderest (Erdgeschoss, 1.Stock) aufgemauert. Für den Strassentrakt und das Stiegenhaus ist vom planenden Architekten zum Teil Ziegelmauerwerk ÖF vorgesehen. Nur für den Hoftrakt schreibt er Ziegelmauerwerk DF vor-

Da es zur Zeit bereits unmöglich ist, DF Ziegel zu bekommen, ersuchen wir, dass auch für den Hoftrakt Ziegel ÖF verwendet werden dürfen, da der Bauunternehmung solche vom Händler zugesichert wurden.

Dieser Positionswechsel kann um so leichter erfolgen, als ein Teil des Objektes, wie bereits angeführt, ohnehin in Ziegeln ÖF aufgebaut wird und für die einzehnen Mauerwerkspreise in jedem Geschoss bereits gültige Einheitspreise festgelegt sind, so dass sich eine neue nachträgliche Preisgenehmigung erübrigt.

Da dieses Ansuchen darüberhinaus keinerlei Planwechsel notwendig macht bezw. Widmungsänderung der Räume aus diesem Grund nicht erfolgt, ersuchen wir, diesem Ansuchen stattzugeben.

211,141,09

Stellungsnahme d. Erstprüfers

TIB

Geprun

Im überprüften Austauschkostenvoranschlag sind lediglich die Einheitspreise für das Mauerwerk ÖF im 3.u.4. Stock neu, jedoch aufgebaut auf den bewilligtem Preis des Mauerwerks ÖF für den 2. Stock, zuzüglich des üblichen Stockwerkzuschlages von S 7.00. In Anbetracht der gespannten Baustofflage wird das Ansuchen befürwortet.

15. Mai 1956

OTPLING GILO RO LIPP

WIEN

STADTBAUMEISTER ING. HANS WICH

HOCH- UND EISENBETONBAU / ADAPTIERUNGEN UND RENOVIERUNGEN WIEN I., ELISABETHSTRASSE 26 / TEL B 22-0-02

POSTSPARKASSEN-KONTO 193.109

KREDITVEREIN DER ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN 86.821

Wien, 16. April 1956 L/H

Titl. Fa.

Gebäudeverwaltung C.T. Gasselseder & Co

Wien I., Augustinerstr. 12

Betrifft:

Betr.: Bauvorhaben Wien IV., Petzvalg. 4 - W 4.381/9-II-140/56

Aufstellung zum Ansuchen vom 19.3.1956:

Mauerwerk ÖF 45 cm

Mauerwerk DF 38 cm

sehme 7 cm oder 18,4 % für Pos. I | c/4 hrs 66.

Sülmal der Pos 3 ü. 4 deuserändert, da Maierwerk und Starken Neue Positionen: entfallende Positionen:

I/c Pos. 2) 19,40 m2 a 455,-- = 8.827,-- entfällt

465, -= 28.458, --, 61,20 m3 a 430,50 = 26.346,60 Pos. 3) 61,20 m3 a

Pos. 4) 27,90 m3 a 474,-- = 13.224,60 27,90 m3 a 441,-- = 12.303,90

456,-- = 36.069,60 93,65 m3 a 427,-- = 39.988,55 Pos. 5b) 79, lo m3 a

443, - = 63.792, - 170,50 m3 a 434, - = 73.997, -Pos. 6a)144, -- m3 a

Pos. 6b) 45,30, m3 a 450, -- = 20.385, -- 53,64, m3 a 441, -- = 23.655,24

Pos. 7) 66,40/m2 a 60,- = 3.984,- 66,40/m3 a 57,-= 3.784,80/

Pos. 8) 545,-- m2 a 60,-- = 32.700,-- 545,-- m3 a 57,-- = 31.065,--

T(B Pos. 1) Abbr. 100, -- m3 a 3 5, -- = 3.500, --

210.940,20

211.141,09/

Neue Positionen 211.141,09 Entf. Positionen 210.940, 20 / Überschreitung + 200,89 /

Die Überschreitung von S 200,89 bei Verwendung von Zigel ÖF ist durch

Einsparung gedeckt.

15. Mai 1956 ING.

Zivilingenieur

Geprüft

tinerstraße 12 94 Serie

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

ZI: W. 4381/21-II-14c- /...56.

Betreff: Bauvorhaben Wien 4., Petzvalg. 4

Herrn

Leopold C o r n e l z.Hd.d.bevollm. Geb.Verw. Carl hecdor Gasselseder,

> Wien l., Augustinerstr. 12

Bezüglich der Eingabe vom 16.10.1956 um Erhöhung der Materialpreise bei Zimmermann- und Tischlerarbeiten teilt die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mit, daß diesem Ansuchen nicht stattgegeben werden kann, da die Preise des genehmigten Kostenvoranschlages auf Basis vom 15.11.1955 beruhen.

Es besteht wohl die Möglichkeit, die Preisberichtigung nach den Prozentsätzen des Erlasses vom 2.10.1956, Zl.: 100.809-II-14a-56 in Anspruch zu nehmen.

> 7. Dezember 1956 Für den Bundesminister: i.V. Hosmann

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien M.A. 25

> Wien 17., Parhamerpl. 18

zur gefälligen Kenntnisnahme.

7. Dezember 1956 Für den Bundesminister: i.V. Hosmann. 25

Außenstelle "Mitte" Eingslangt: 7 8. Dez. 1958

Beilagen: __

ING. HANS WICHO



HOCH- UND EISENBETONBAU / ADAPTIERUNGEN UND RENOVIERUNGEN WIEN I., ELISABETHSTRASSE 26 / TEL. B 22-0-02

POSTSPARKASSEN-KONTO 193.109

KREDITVEREIN DER ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN 86.821

An die

Wien,

11. Okt. 1956

Gebäudeverwaltung C.T. Gasselseder & Co

Wien I.,
Augustinerstr. 12

Betrifft:

Betr.: Objekt Wien IV., Petzvalg. 4 - W 4381

Auf Grund eines Erlasses des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau ZL. 100.809/II/14/59 sehe ich mich veranlasst, an Sie mit der Bitte heranzutreten für die Zimmermanns-, Tischler-und Fussbodenarbeiten eine Materialpreiserhöhung beim Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau zu erwirken.

Wir haben diesen Erlass abgewartet in der Hoffnung, dass eine generelle Regelung für diese Arbeitssparten getroffen wird. In Punkt 5) des obzitierten Erlasses weist das Bundesministerium jedoch darauf hin, dass diese Preiserhöhungen einer individuellen Regelung unterliegen. Die von uns eingeholten Kostenvoranschläge zu den einzelnen Professionistenarbeiten ergaben folgende Preiserhöhungen.

Für Zimmermanns-und Fussbodenarbeiten eine Erhöhung von 13,2 % bei Tischlerarbeiten eine Erhöhung von 9,6 %. Dies bedeutet gegenüber dem bewilligten Kredit eine Erhöhung von:

Alte Summe:

Prozente:

Zimmermannsarbeiten 103.929,33

13,2 % = 13.718,67

Tischlerarbeiten

151.088,50

9,6 % = 14.504,50

S 28.223,17.

Ich werde mich sehr bemühen diese Summe von S 28.223,17, die eine Erhöhung der bewilligten Summe des Fondsdarlehens darstellt, durch Einsparungen im gegenständlichen Bauvorhaben zu decken.

Ich bitte Sie, als Fondshilfswerber des Bauvorhabens, mit der Bitte an das Bundesministerium heranzutreten, dieser Preiserhöhung stattzugeben.

Hochachtungsvoll

Stadtbaumeister

Ing. Hans Wicho Wien, I, Elisab MANADA 26 Tel. B 201002

Geprüft 25. Okt. 1956 Betr.: Fondsansuchen F IV/7/52 IV .. Petzvalgasse 4

> An die M. Abt. 25 z.Hd. Herrn Ob. Baurat WALDBRECHT

Das auf einer Mittelparzelle im Jahre 1900 errichtete vierstöckige Wohnhaus, mit zwanzig Wohnungen in einem Vorder- und Hintertrakt, wurde am 21.II.1945 durch Bombentreffer schwer beschädigt. Durch Zerstörung des Stiegenhauses sind alle Nutzeinheiten ausgefallen.

Von der M. Abt. 25 wurden im Janner und Februar 1949 eine Sofortmassnahme (Abtragungsarbeiten und Pölzungen), von November 1949 bis April 1950 und von Februar bis April 1951 Ersatzvornahmen (Abtragungsarbeiten, Pölzungen, Schutt verführen, Errichtung von Notdächern und verlegen von Kunststeinstufen im Erdgeschoss und 1. Stock) in Höhe von S 122.182.77 durchgeführt. Dieser Betrag ist in der Darlehenssumme enthalten und durch Bechnungen belegt [Beilage 13/I, II, III).

Der geplante Wiederaufhau sieht das Wiederherstellung des zerstörten Teiles, unter Aenderung der Geschosshöhen und teilweise

neuer Raumteilung vor.

Die im Kostenvoranschlag enthaltenen Arbeiten, welche von

der M. Abt. 25 bereits durchgeführt wurden, wurden gestrichen.

Die im Kostenvoranschlag enthaltenen Einrichtungsgegenstände (11 Hermes Vollautomaten, 1 Waschbecken, lo Badewannen einschl. Wannenbatterien, 2 Waschtische, 8 Doppelabwäschen, einschl. Doppelapühltischhähne und Montage) betragen 8 56.727,50.

Mit einer Derlehenssumme von 8 2,082.453 .-- werden 12 Wohnungen neu gewonnen und lo Wohnungen wieder benützbar gemacht.

Bei den Gebühren für Architektenleistungen (Formblatt W 11) wurden die Baugruppe A und die Arbeitsgruppe II gestrichen, da weniger als 3/4 der Deckenkonstruktion zerstört ist.

Lt. telefonischer Rücksprache ist kein Schlichtungsver-

fahren anhängig.

Gebäudeverwaltung " BE-KA " Darlehens werber: B 28-2-92 Wien I., Akademiestrasse 2 Ing. Franz Wicho Baumeister:

A 25-0-59 XVII., Hernalserhauptstr. 42

Dipl.Ing. Georg Lippert Wien III., Am Heumarkt 7 Zivilingenieur: 11 14-4-90

> Magistratsabteilung 25 Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau Referat "Mitte" (f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26 Wien V, Rechte Wienzeile 107



Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

1

4381

zugrunde.

Für die Richtigkeit der Austertigung Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-Wiederaufbau Zahlungsansuchen

W 9

Name des Darlehensnehmers

oder dessen Bevollmächtigten: C.T. Gasselseder & Co

Anschrift des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten:

Wien I., Augustinerstr. 12 V Tel.-Nr.

Zweitschrift für den zuständigen Landeshauptmann

Grund-Zahl:

W 4. 381

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Schluss -

Zahlungsansuchen Nr.

Laut Bescheid vom 23. Jänner 1956, Zl.

W 4381/5-II-14/56, wurde für die Wiederherstellung des durch

Kriegseinwirkung beschädigten - zerstörten - Wohnhauses in Wien IV., Petzvalg. 4

ein Kredit bis zu S 2,462,300, -- bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgegliederten Betrages von S 2,653,499,34

auf Konto-Nr. 20.179 des3) C.T.Gasselseder & Co., Gebäudeverwaltung

Postsparkassa (P.S.A.) in Wien der 3) ersucht.

Lfde.	Firma ⁵)	Leistungs-	Rechnung	Betrag	2	Festgest. Betrag 6)	V1 1 D "C . II
Nr.4)	Pirma*)	Datum	Nr.	S	g	Sg	Vermerk der Prüfstelle
1)	Ing. Hans Wicho, Stadtbaume Wien I., Elisabethstr. 26	ister 18.10.	Schluss	2, 106-856,	04	21084,98	9.27
2)	Dipl.Ing. Franz Stechauner, Wien VII., Burgg. 122 a	Arch. 18.10.	11	62.383,	98	67, 736	53
3)	Dipl.Ing. Georg Lippert, Ar Wien III., Am Heumarkt 7	ch. 18.10.	п	10.741, 34.851,	25 65	7017401	15
4)	c) Gasleitung		4 /	20,904,	74 04-	8,875	74
		Übertr	ag:	2,200,885,		21766,343	2,43

1) Dieses Zahlungsansuchen ist, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort "Zahlungsansuchen" das Wort "Schluß" zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Darlehensnehmer jeweils fortlaufend zu numerieren.
3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
4) Jede Firma hat jeweils unter derselben "Lfde. Nr." aufzuscheinen,
5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
6) Ausschließlich für Vermerke der Fondsverwaltung freizuhalten.

Lfde. Nr.4)	Firma ⁵)	Leistungs	-Rechnung	medius Betrag	Festgest. Betra	100 6)
- Tuesday	Zahluangamawaken	Datum	Nr.	S	restgest. Betra	
5)	Kommissionsgebühren a) Baubewilligung b) Benützungskonsens c) Rohbaubeschau d) Stempelgeb. und Taxm		311, .015,10 380,50	2.446.674, 6.01	namers and a special s	wante vide Darlei ens te lar elesten Heverlimiel methods des Darlebees
6) 7) f Grand Gaufnal	Geräte Anliegenleistungen: Fon Ersatzvornahme aus Eige Sonstige Nebenkosten (1 örlicher Prüfung vorliegender U	enmittel entromalme tibeil. Au	Mag. Alt.	4.706,60 1,000, 34.800, 500, 3.935,24 155.561,86 162.882,86 2.901.3881,71 2.653.499,34	ab n	Man 58
0	chn. Unterlagen ermilielt wurde un nicht eingebaute Baustoffe bzw.	THETHE WARRANT	Second Second	4 (A.4)	21366,62	80. 43 Bitte Fußnote
	Geprüft #	6	P	Restguthaben	72,68	zu beachten
	Auf vorliegende	AN 10 10	STATE OF THE PARTY.	cuweisender Betrag	STATE OF THE PARTY	Samplandary on
16. Ju	Auf vorliegende Ich nehme zur Kenntnis, daß ni 1948, BGBl. Nr. 130, insofer 30.000, bzw. drei Monate Arre 12. Nov. 1957 (Datum)	Ennrichtige on sie nicht ein	Angaben ner streng erden.	gemäß § 24 des geren Strafbestimmu	Wohnhaus-Wing unterliegen Gebaugev ARL HEODOR	and the same of
16. Ju zu S	Auf vorliegende Ich nehme zur Kenntnis, daß ni 1948, BGBl. Nr. 130, insofer 30.000, bzw. drei Monate Arre 12. Nov. 1957	Se unrichtige en sie nicht ein est bestraft we	Angaben ner streng rden.	gemäß § 24 des geren Strafbestimmu Gesamtbaukosten von beantragt.	Wohnhaus-Wing unterliegen Gebaugen ARL HIEOLOR Wien, L. Wing (Unterschrift.)	viederaufbaugesetzes von der festgestellten bisherig
Vorst prüft Festge	Auf vorliegende Ich nehme zur Kenntnis, daß ni 1948, BGBl. Nr. 130, insofer 30.000, bzw. drei Monate Arre 12. Nov. 1957 (Datum) tehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch (richtiggestellt).	ch und rechnerisch (Unterschrift)	Angaben ner streng orden.	gemäß § 24 des geren Strafbestimmu	Wohnhaus-Wing unterliegen Gebaudy ARL HIEOLOGY (Unterschrift of auf Grund S	viederaufbaugesetzes viederaufbaugesetzes viederaufbaugesetzes viederaufbaugesetzes viederaufbaugesetzes vieder Geldstrafe viederaufbaugesetzes vieder Geldstrafe viederaufbaugesetzes viederaufbauges

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951).

Name des Kreditnehmers: C.T. GASSELSEDER & Co.,

Wien IV., Petzvalg. 4 Anschrift des Bauvorhabens:

Rechnungsleger: Arch. Prof. Georg Lippert

Anschrift:

Wien III., Am Heumarkt 7

Beilage zu Zahlungsansuchen Nr.

Wohnhauswiederaufbau Leistungsrechnung

3fach einzureichen

W 8 a

Grundzahl

W 4381

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in Wien

Ort:

Datum:

12.11.57

Schluß-*) Leistungsrechnung Nr. (Honorarnote)

Auf Grund des beiliegenden Zahlungsansuchens Nr. des obenangeführten Kreditnehmers ersuche ich um Überweisung meines Prüfhonorars in der Höhe von 1% der im Zahlungsansuchen von der (den) bauausführenden Firma (Firmen) nachgewiesenen Leistungen.

Gesamtbetrag**): 1% . 2,106.855,04 S 21.068,55	Festgestellter Betrag in S:
Bisherige Überweisung	19.300
Restguthaben	
Anzuweisender Betrag:	1.550
Dem Kreditnehmer gleichzeitig angewiesener Teilbetrag:	119.6709

Den auszuweisenden Betrag bitte ich auf Postsparkassenkonto-Nr.

lautend auf

oder auf

Bankkonto-Nr. Kg 2377 , bei der (dem)

(Name des betreffenden Kreditinstitutes)

CA-BV Zweigstelle Kärntnerring 1

zur Überweisung zu bringen.

Anmerkung: Diese Honorarnote ist nur zusammen mit einem Zahlungsansuchen des Kreditnehmers einzureichen.


über PSA-Wien Nr. 90.485

^{*)} Nichtzutreffendes ist zu streichen.

^{**)} Der Gesamtbetrag beinhaltet nicht nur die neu beantragte Prüfgebühr, sondern die Summe sämtlicher vorhergehender Honorarnoten. Der starkumrandete Teil wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ausgefüllt.

Stadtbaumeister Ing. Hans Wicho Wien, I., Elisabethstraße 26 Tel. 43 31 13

In dieser Ausfertigung gilt eine Zahl, die nicht durchgestrichen ist, als richtig. Haken, die die Richtigkeit bekräftigen, finden sich nur in einer Ausfertigung.



Aufstellung

zum Schlussschlungeansweinen 1t. V 7 Objekt Wien IV., Petsvelg.4

					4546.60
سر	alle augustibles Det	En zonom		Georges of	4,705,60
	Eisenboschau	1.8.1956		82	560,50
	Aphbenbeschau	18.7.1956	94,000	82,-	355 50
	Zisenbeschen	26.6.1956	30gm	82,5	70000
	o) Robboubeschau Bodenbeschau	24.4.1956	-110,50	89,50	3967,70
	Stompel f. Kons	ens 27.9.57	46,		4:015:10
	Kaminbefunde		3.911,10		
	b) Benütsungekonsens Kenalbefund	18.9.1957	50 56good		250,-
		39.9. "	569 co	100,-	3323000
su 5)	Romsissionegobühren a) Baubewilligung	16.3.1956	150,-		
100 F 3	Rommissionsobunren		A50 -		

a) NA 36/7.240/49 vom 9.4.1949 8.237.06

- b) MA 25/E.A. 1100/49 v. 7.8.1950 98.930,71
- c) MA 36/16.280/50 vom 21.9.1950 15.025,--
- a) MA 25/E.V. 1V/2/54 V. 20.3:195439.690,09
- e) Stat. Berechnung v. 13.41956 1.000,---

155.561,86 162,882,86

Geprüff

Stadtbaumeister Ing. Hans Wicho Wien, I., Elisa

th dieser Ausfertigung gilt eine Zahl, die nicht durch-

		bekräftigen, finden sich nur	in einer A	usfe	rtigung.				
tempelfrei		s Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes Nr. 130/1948)			lage zum Zahl	ungsans	suchen Nr.		
					Wohnhauswie		bau	W	8
		nehmers: C.T. Gasselseder & Co		1000	Leistungsrech	CHARLES AND	PROFESSION OF ARCHITEC	PERMINCIPAL	ECH MAN
Anschrift	des Bauvo	rhabens: Wien IV. Petzvalg. 4.		Total Services	3 fa	ch ein	zureichen		NAME OF THE OWNER, OWNE
		nitekt Franz Stechauner							
Anschrift:		VII. Burggasse 122a.		F		Grun	ndzahl		
An	dig Gebäudeve Wien I. 1	erwaltung C.T. Gasselseder Augustinerstr. 12.	a handari (₩ 4	. 3	8 1		
Ihre Besto	ellungs-Nr. (und Zeichen	ags-Nr.		O ₁	t: Wi	ien 18. o	kt.1	957
		Leistungsrechnung	Nr.		1)			
Zeit de	r Leistung, I	ieferung:			В	eilagei	n:		
Bank:	assenkonto-N oedingungen		Kontobezeich Konto-Nr. – Erfüllungsort				für beide	e Te	ile is
The state of the s	III - Daniel and Alexander	more proportion of a section of a section of section of section of the section of			******************************			***********	
Post-Nr.	Menge,	Gazanetand	Einheitsp	reis	Betrag	ľ	Festgestellte	r Betr	ag 2)
Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitsp	g	Betrag	g	Festgestellte S	er Betr	rag ²)

Transport

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitsp	preis	Betrag	30	Festgestellter B	etrag 2)
CB 15 W/2	Maßeinheit		S	g	S	9	S	g
CA- Entrolmes		ET S.C.	galec	0.00		6		
	and the second		1 5 8	15		34	ace to a	and an
		1.00	8821	*	THE LAND			
		1 1 10	Vano	Pa	Shipad (day	11	or	
			521 6					
	and the							
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	+	· Lunti		vabuoda 🤊	
			Jan.		detinchet		: 2 po Es	
		//	1					
	ien	The state of the state of the state of		1			Spirmanatab	
Pect of	201,01			1		-		
				1	Schluss-	200		
		- Land Super	3033		Telstra			
			1					
		Carrier Harrison Carrier	THE .		1	- Company	Statistics of	
		The second will be			1.12.	2000		
		and our dela mesantine		X		- A	out the Ambadil	
					J. III	Cardone		
	Line and the	The first of the second	tack of	60	J. W.			
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1			- Annual Control		
		Male	18					
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	repre	12	Tekner			
1 1 1 A			4'26 £2.	216	68,624,	3)	1	3)
6.0	/0	Gesamtrechnur		-	62 363,4	6	1	
	1	Vom Darlehensnehm geleistete Teilz	er bishe zahlunge	er n:			1	
	6							
- /		17	Restschul	d;	A		COLUMN STATES OF THE STATES OF	NAME OF THE OWNER, OF THE OWNER,
			DI	PL	ING.	R	CDANG	
		Stampiglie	BE BE	HO	RDLICH AL	ITC	RISIERTER	
			VII. BY	RGG	GASSE 122 g I	ELEF	ON 0 37-8-8	
				0	elloc	u	T	-
	1 1		1. 21		C- (:1:	11.	1)	
		sistungsrechnung fachtechnisch und rechneris	sch uber	pru	richtiggest	ellt)	. *)	
estgestel	lter Betrag:	s 62 383 98 (in Worten			ummannumman occini			
			9					
			E D	()			

MANTEM

(Unterschrift des Prüfingenieurs)

Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
 Nichtzutreffendes ist zu streichen.

	000,000	and the sure to	haugasetzes		Beila	ge zum Zah	ungsans	suchen Nr.		W. W.
	(BGBI.	es Wohnhaus-Wiede Nr. 130/1948)		den ider		ohnhauswie eistungsrech		bau	W	7 8
			lasselseder & Co			STATE OF STATE	NAME OF TAXABLE PARTY.	zureiche	n	
Anschrift	des Bauve	orhabens: Wier	r IV., zvalg. 4		L. Service	314	CH CH		0.000 (Orac Ca	- AND SECTION OF THE PERSON OF
Rechnung	slegerArch	.Prof.Geor	eg Lippert							
Anschrift:	Wien	III., Am l	Journarkt 7		Grundzahl					
		verwaltun ugustiners	Ch.Gusselseder			ų,	4381			
	ellungs-Nr.		Unsere Auftrags- und Zeichen	-Nr.		Da		len 12.11	.57	
		Leistui	ngsrechnung I	Vr.)			
Zeit der	r Leistung,	Lieferung:	1853 - 12.11.57.			В	eilage	n:	in comments	
Postspark		Nr. 90.485		ntobezeio nto-Nr.	**************************************					
Postspark: Bank: CA		rntherring	Koi	nto-Nr. üllungso	rt und	Gerichts	stand			NEIGHANA.
Postspark: Bank: CA	-BV, KE	rntherring	Koi	nto-Nr.	rt und	Gerichtss Betrag	stand	für beid Festgestell		NEIGHANA.
Postspark: Bank: CA Zahlungsb	-BV, Ke bedingungen	Uberprüfu	Gegenstand Gegenstand 10 hung 2.148.250.26	Einheits	spreis g	Gerichtss	g	Festgestell		trag ²)
Postspark: Bank: CA Zahlungsb	-BV, Ke bedingungen	Uberprüfu	Gegenstand Gegenstand 10 hunt 2.148.250.26	Einheits	spreis g	Betrag S	g	Festgestell		trag ²)
Postspark: Bank: CA Zahlungsb	-BV, Ke bedingungen	Uberprüfundie Linre	Gegenstand Gegenstand 10 hung 2.148.250.26 10 hung 2.148.250.26 10 hung 2.148.250.26	Einheits S	spreis g	Betrag S	6.0	Festgestell	ter Bet	trag ²)

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung der Schlußerechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fordaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand	Einheitsp	reis	Betrag		Festgestellter B	etrag ²)
oranschlages	Maßeinheit	mathagger and will be a second	S	g	S	g	S	g
	ino talatique	Lean Market Commence of Francisco		St. Hallows	10.741	.2	Salata (E-ya)	i sasan
							ist or solen	nierias
		(45) (45) (45) (45) (45) (45) (45) (45)					o ay ay mar Gar Garaga ay a	
		Oung New 2	1051	100	Leistun			
	12	26158			2007		greensJu	1703
		A Charte Com Violance					-Cenoti saria	riger.
(Bus)	Heron Mill	person three strong from the strong of the strong of					nogra genizydz	2 1231
							State of the state	
		Mre d	100					
		Gesamtrechnu	ngssumm	ie:	10.74	3)	5	3
		Vom Darlehensnehn geleistete Teil	ner bishe zahlunge	er n:				
		Constitution and the second se	Restschul	d:				
		Stampiglie	ORG LIPP		lon	A	4	
		MIEM	3,40		(Unterschrif			
		eistungsrechnung fachtechnisch und rechner		pri	ift (richtigges	tellt). 4)	
o i gester	Detrag.	(iii wotten						arymon, map
e de ugasa	real and	nogenia (p. s.				-		
		you Whow a recorded to make make	on of the plan		(Unterschrift des Prü	finger	nieurs)	

Yon der überprüfenden Stelle einzutragen.
 Diese Beträge sind in das Zihlungsansuchen aufzunehmen.
 Nichtzutreffendes ist zu streichen.

In dieser Ausfertigung gilt eine Zahl, die nicht durchgestrichen ist, als richtig. Haken, die die Richtigkeit bekräftigen, finden sich nur in einer Ausfertigung-

	gemais § 22 de	es Wohnhaus-Wiederaufbaugesetze: Nr. 130/1948)			Bei	lage zum Zahlui	ngsans	suchen INT.		ROLL
Name de	s Darlehens	0.00 00	eder & Co	A Checon	Wohnhauswiederaufbau Leistungsrechnung					8
Anschrift	des Bauvo	orhabens Wien IV., Pe	tzvalg. 4		-	3 fact	ı ein	zureichen		
	sleger:	ng. Hans V/ic Wien, I., Elisabethstraß Tel. 43 3113	ho	• • • • •	İ		Grun	ndzahl		
An	die Geb	iudeverwaltung	48 (25 (201))			W 4	. 3	81		
		eselseder & Co								
in	Wien I.	Augustinerstr. 12	- F			- Aber 1484				
Ihre Best	ellungs-Nr.	(Tag) Uur Schluss-	nsere Auftrags- nd Zeichen	Nr.		Ort Dati		Wien 18:0kt	.19	157
		Leistungsrech	nnung N	Jr.		1)				
Zeit de	r Leistung, I	Lieferung:				Bei	lager	ı:		
Bank:	assenkonto- pedingungen	Nr. 193.109	Kon	to-Nr.		g: Ing. H		Wicho für beide	Te	1
			Lilu	llungsort	ui		arra		100	elle 19
Post-Nr.			12114	Einheitspi		Wien Betrag		Festgestellte	104	
	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Littu			Wien Betrag	g		104	
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand Abbrucharbeiten Baumeisterarbeiten	Lill was	Einheitsp	reis g	Wien Betrag	g 7 90 57 57 57	Festgestellte S 773,50	r Beti	rag ²)
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand Abbrucharbeiten		Einheitsp	reis g	Wien Betrag S 113-639, 143-328, 946.588, 1,056-713,	m 7 90 57 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76	Festgestellte S 773,50 02 34	r Betr	rag ²) g 38
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand Abbrucharbeiten Baumeisterarbeiten Fundierung Zimmermannsarbeiten	Assistant distributed	Einheitspi S	reis g	Betrag S 113.639,145.528,1056.713,200.387,87.174,94.174,31.862,24,142	m 7 90 57 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76	Festgestellte S 773,50 02 34 37,70 50	r Betri	rag ²) g 38
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand Abbrucharbeiten Baumeisterarbeiten Fundiorung Zimmermannsarbeiten	Account administration of the control of the contro	Einheitspi S	reis g	Betrag S 113.639, 143.728, 946.588, 202.817, 200.307, 87.174, 94.174, 31.862, 23.533, 24.180, 163.004, 105.230,	8 77 96 557 77 76 77 76 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Festgestellte S 773,50 02 34	r Betri	rag ²) g 38
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand Abbrucharbeiten Baumeisterarbeiten Fundierung Zimmermannsarbeiten Spenglerarbeiten Dachdeckerarbeiten	Account administration of the control of the contro	Einheitspi S	reis g	Betrag S 113.639,145.528,1056.713,200.387,87.174,94.174,31.862,24,142	8 77 96 557 77 76 77 76 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Festgestellte S 773,50 02 34 37,70 50 753,53 57,9	S O	78 78
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand Abbrucharbeiten Baumeisterarbeiten Fundiorung Zimmermannsarbeiten Spenglorarbeiten Dachdeckerarbeiten Tischlorarbeiten Schlosserarbeiten Glassrarbeiten	standarma ex sandarma ex sandar radom C sandar radom C	Einheitspi S	reis g	Betrag S 113.639, 143.728, 946.588, 202.817, 200.307, 87.174, 94.174, 31.862, 23.533, 24.180, 163.004, 105.230,	8 77 96 557 77 76 77 76 76 77 76 77	Festgestellte S 773,50 02 34 37,70 50 753,53	S O	78 78
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand Abbrucharbeiten Baumeisterarbeiten Fundiorung Zimmermannsarbeiten Spenglorarbeiten Dachdeckerarbeiten Tischlorarbeiten Schlosserarbeiten Glassrarbeiten	standarma ex sandarma ex sandar radom C sandar radom C	Einheitspi S	reis g	Betrag S 113.639, 143.728, 946.588, 202.817, 200.307, 87.174, 94.174, 31.862, 23.533, 24.180, 163.004, 105.230,	8 77 96 557 77 76 77 76 76 77 76 77	Festgestellte S 773,50 02 34 37,70 50 753,53 57,9	S O	78 78
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Abbrucharbeiten Baumeisterarbeiten Fundierung Zimmermannsarbeiten Spenglerarbeiten Dachdeckerarbeiten Tischlerarbeiten Schlosserarbeiten	Station of the state of the sta	Einheitspi S	reis g	Betrag S 113.639, 143.728, 946.588, 202.817, 200.307, 87.174, 94.174, 31.862, 23.533, 24.180, 163.004, 105.230,	8 77 96 557 77 76 77 76 76 77 76 77	Festgestellte S 773,50 02 34 37,70 50 753,53 57,9	S O	g 38 78 P8 421
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Abbrucharbeiten Baumeisterarbeiten Fundierung Zimmermannsarbeiten Spenglerarbeiten Dachdeckerarbeiten Tischlerarbeiten Schlosserarbeiten Glaserarbeiten Anstreicherarbeiten	Station of the state of the sta	Einheitspi S	reis g	Betrag S 113.639, 143.728, 946.588, 202.817, 200.307, 87.174, 94.174, 31.862, 23.533, 24.180, 163.004, 105.230,	8 77 96 557 77 76 77 76 76 77 76 77	Festgestellte S 773,50 021 34 37,70 50 753,53 57,97 77,90	8 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1	18 P8 421 621
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Abbrucharbeiten Baumeisterarbeiten Fundierung Zimmermannsarbeiten Spenglerarbeiten Dachdeckerarbeiten Tischlerarbeiten Schlosserarbeiten Glaserarbeiten Anstreicherarbeiten Malerarbeiten Malerarbeiten	Station of the control of the contro	Einheitspi S	g g	Betrag S 113.639, 143.728, 946.588, 202.817, 200.307, 87.174, 94.174, 31.862, 23.533, 24.180, 163.004, 105.230,	8 77 96 557 77 76 77 76 76 77 76 77	Festgestellte S 773,50 02 34 37, 70 50 753,53 57, 91 77,90	P Betr 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	18 P8 421 62
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Abbrucharbeiten Baumeisterarbeiten Fundierung Zimmermannsarbeiten Spenglerarbeiten Dachdeckerarbeiten Tischlerarbeiten Schleserarbeiten Glaserarbeiten Anstreicherarbeiten Malerarbeiten Steinmetzarbeiten	Stadlond Sta	Einheitspi S	g g	Betrag S 113.639, 143.728, 946.588, 202.817, 200.307, 87.174, 94.174, 31.862, 23.533, 24.180, 163.004, 105.230,	8 77 96 557 77 76 77 76 76 77 76 77	Festgestellte S 773,50 021 34 37,70 50 753,53 57,97 77,90	P Betr 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	18 P8 421 621
Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Abbrucharbeiten Baumeisterarbeiten Fundierung Zimmermannsarbeiten Spenglerarbeiten Spenglerarbeiten Tischlerarbeiten Schlesserarbeiten Glaserarbeiten Anstreicherarbeiten Melerarbeiten Steinmetsarbeiten Elektro-Inställation	Stadlond Sta	Einheitspi S	g g	Betrag S 113.639, 143.728, 946.588, 202.817, 200.307, 87.174, 94.174, 31.862, 23.533, 24.180, 163.004, 105.230,	8 770 557 470 80 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	Festgestellte S 773,50 02 34 37, 70 50 753,53 57, 91 77,90	P Betr 77	78 78 421 621

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunchmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung der Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand		Einheitsp	reis	Betrag	1	Festgestellter Be	trag 2)
oranschlages	Maßeinheit	organiana degenerana		S	g	S	g	S	g
	nvihiteti sn	Ube:	rtrag: o intor (6	,7%) :=		1,952.688, 2,193.9 54.8	52	109	ndoei ischi
		Lohnorhöhung II f.	" (6,7	2,8 9	5)-	56.3		93	in in
		Nachtrags K.V. v. 7.XI	.1956 05	588	100	60 10,275	87	18	rker.
		G-	esamt:		144	1,962.961,	47	30	
		Lohnerhöhung Iu.	IL 794,	083		P 143.893	57		
	K.)		rece Auser 18Zoures			2,106.855,	04	i visas raliore	G A
		Ne.	gaute	reci	30	e pt. p Leistur			
						, rung:		apteio l'aph	2016
		E						-ojii digezid	dated
385) -	5.0							e sheeting way ges	
		2000 2000 (ASL)		Drigit no.				TEL 1 (100)	
71.E. 15	1759, 275 9731 2752	The state of the s	458	2	0	84, 989		en	
	de de la	Ges	amtrechnung	gssumme		2,106,855,0	4	•	3)
	579		lehensnehme eistete Teilza			a Cartalana			
	San Aller		R	estschuld	1:	Propagation			1000cm
		Ing Wie	Stadibat Stampistica 13 in, I., Elisa Tol. 4	s Wi	ic	The state of the s			
Vors	tehende Lei	istungsrechnung fachtechnisch un			orüf	ft (richtiggeste	V/16	4)	
	400	S (in Worten				, managaran ang ang ang ang ang ang ang ang ang a	rumani		
440	6.6.6		(P) (1)	THE COLUMN	f	2000	1		
		ontal layer (amount production of the	THE BUILDING THE	\$ 3		Unterschrift des Prüfi		Junior and	

ASSULT THE MEAN OF THE STORY AND STORY OF THE STORY OF TH

BAUWE STER

zur Schlussrechnung Objekt Wien IV., Petzvalg. 4

Nau au aust ling auf libera abt tabelle
das Aufunden slotes

500,-

20,---

500,-

40 a) to stude doc Aufubbu es	låter 60,-	960;
A) Abbrucharbeiten	Einh Breise	Insgesamt
1)-560,89 m3 2400, 69	35,—	19.631,15
2) 55,99 m3	54,	3.023,46
3) 235,76 m3 (73.50	70,-	16.503,20
4) 277,85 m2	14,	3.889,90
5) 62,01 m2	10,	620,10
6) 13,33 m3	82,	1,093,06
	umme Abbruche Spite 16,80	9,07
8) 5 Stück	97,—	485,-
9) 1 Stück	108,—	108,—
10) entfallt diton		
11) 81,64 m2	13,	1.061,32
12) 700,21 m2 514.82	8,50	5.951,79
13) 65,42 m2 32.71	lo,lo	-660,74
14) 70,39 m3	50,	3,519,50
15)1278,59 m2 days,46	4,50	5.753,66
16) 528,38 m2 (197,16	6,—	3.170,28
17) entfällt		70,454.72
18) 413,58 m2	20,—	8,271,60
19) 9,14 m2	30,—	274,20
20) entfällt	60.—	
21) 541,84 m2	12,50	6.773,-
22) 242,12 m2	56.6,-	1.452,72
23) 271,10 m3 197,77	50,	13.555,-
24) 900,63 kg	57, 1,-	900,63
25) 749,55 m2	140, 6,-	4.497,30
26) 246,60 m2	12,12,-	2,959,20
27) 45,27 m3 54,82	30,-	1.358,10
28) 26,24 m3 /5 60	22,60	645,50
29) 63,80 ml	36-8,60	-548,68
30) 28 Stück	28,	18 591,62
31)1116,01 m3 707,37	416, 26,	29.016,26
32) 11,24 m2	12,-	134,88
33) 30 Stück	6,	180,—
34) 21 Stück	416,10,	210,—
35) 20,70 ml	12,	248, 40
	Übertrag:	137.289,70

- 2 =		1-2-0150
-3 -	Ubertrags	533 401 78917
16) 88,83 m3	Übertrag:	137,289,70
36) Pauschale	2500,	12,584,7500,-
37) 25 Stück	38 20,	500,
38) 20 Stück 2 2 2 3 3 3	3330,	7.382 600,—
39) Pauschale	180,-	50,504, 50,-
40 a) 6 Stück	60,	360,-
24) b)16 8, 95 ml	10675,	3.08 1:200,
41) Pauschale	55,00	1,000,-
42) 5 Stück tiek	1850,—	1,020,2250,-
43) 46,80 m2 ok	16619,	1.332 889,20
44) 19 Stück	66610,-	666, 190,-
45) 4 Stück	100,—	13300 400,
46) 4 Stückicke versetzen 86 Stück	68 25,	51848, 100,-
31) 84 Stück	60	
32) 2 Stück	Summe Abbrucharbeiten	143.328,90
B) Aufbauarbeiten	22,50	143.639.07
Baumeisterarbeiten	24,	597138
35) 2,256,14,22 A 94,94	17.—	212014.38
1) 3,52 m3	422,—	1.485,44
1) 3,52 m3 3) 59,09 m3 45.23 2) entfallt	465,—	27.476,85
つロ 1 569 60 7 国2 二 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	104/41-	2 416
4) 25,22 m3 4,86	474,	11:954,28 42, 7:9,80
5a)129,90 m3 lol, 69	420,—	54.558,— Ac. 291, 72
5b)102,81 m3 94.36	456,-	46.881.36
6a)159,04 m3 AS2.67	443,-	70.454,72
6b) 45,88 m3	450,	20.646,-
6c) 14,76 m3	710,	10.479,60
7) 117,30 m2 57 7	60,-	7,038,—
8) entfällt	20,-	
9) 568,72-m2 536.09	56,—	31.848,32
10) 100,76 m2	58,—	5.844,08
11) 304,23 m2	57,-	17:341,11
12)1402,56-m2 /399,02	140,	196.358,40
13a)133,15 ml	12.—	1.597,80
13b)169,15 ml	17	2.875.55
13c)108, ml	22,-	
14a) 90,69 m2 62,53	36,—	2,376,— 2,251, 08 3,264,84
14b)1104,63 kg 924, 51	7,40	8.174,26
14c) 13,82 m3 828	416,—	5.749,12
15a) 44.08 m2	36,-	1,586,88
15b)386-02 kg	7,40	2,856,55
15c) 6.06 m3	416,-	2,520,96
39) "Z,—at—	92,10	487.374,140158
	Übertrag:	533.368,12

		0150
	Übertrag:	533.368,12
16) 88,83 m3	95,	8,438,85
17) 503,39 m2 336,89	25,—	12.584,75
18) 463,51 m2 459.17	38,—	17.613,38
19) 220,37 m2 83.52	33,50	7.382,40
20) 318,80 m2 308, 32	80,—	25.504,-
21) - 23) entfällt	The state of the s	20,7
24) 28,95 ml	106,50	3.083,18
25) 41,54 ml 25,30	53,	2.201,62
26) 55 Stück 60	18,55	1.020,25
27) 8 Stück	166,50	1.332,
28) 1 Stück	. 666,05	666,05
29) Pauschale	. 000,09	1.300,
30) Türstöcke versetzen 86 Stück	60	Sarandum
31) 84 Stück	68,—	5.848,
32) 2 Stück	68,	5.712,
33) 4.061,36 m2 2.215,83	84,	63 356 18
177	22,50	91.380,60
34) 243,51 m2 60,37	24,=	5.844,24
35) 1.236,14 m2 1.484,94	417;=	21:014,38
36) 231,01 m2 215,50	24,—	5.544.24
37) 63,86 m2 60.37	233,—	2,107,38
38) 569,05 m2 211,55	10,-	5.690,50
39) 228,20 m2	12,-	2.738,40
40) 1.075,09 m2 1.128,27	50,—	53.754,50
41) 23,04 m2	28,—	645,12
42) entfallt		1.015,36
43) 66,35 m2 63.46	16,—	1.061,60
44) 55,31 m2 56.55	39,	2.157,09
45) 14,76 m2	36,—	531,36
46) 38,88 m2 36.14	44,—	1.710.72
47) 38,88 m2 36.(4	7,70	299,38
48) entfällt		726
49) 1,320,44 m2	44,—	58,099,36
50) entfallt		9 80 7 80
51) 1.612,39 m2	7,50	12,092,93
52) 373m36 m2	20,	7.467,20
53) 373,36 m2	7,50	2,800,20
54) 11,68 ml	40,	+475
55) 8,20 ml 10.20	53,10	467, 20 54, 62 435, 42
56) 1 Stück	111,—	111,
57) 5,04 m3	45,-	272,16
58) Pauschale	54,-	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
59) 2, ml)OF 1-	70, —
23/ 29- 111	85,10	170,20
	Übertrag:	902.687,78

	A	
-	0.	-

e.5 =		
- 4 -		816 530,04
96) 62,05 10	Übertrag:	902,687,78
60) 84 Paar	18,	1,512,-
61) 86 Stück	50	4.472,-
62) 697,38 ml	20	13,947,60
63) 16 Stück	10	720,
64) 23 Stück	21, 42,-	
65) 88,37 m2 &3 52	1,30 8,-	966,— 668,16 706,96
66) -88,37 m2 118.66	24,50	2,165,07
67) 12 Stilek	50, 409,-	4.908,-
68) 2 Stück	443,—	886,—
69) 94,20 ml	Summe Baumeicl2; beite	1,130,40
70) Pauschale	Dept 29.500,- a 0,40 -	5,200,
71) 249,12 m2	11,—	2.740,32
72) 12,96 m3	17,60	228,10
73) 363,60 m2	44,	15-998,40
74) 12,96 m3	26,—	336,96
75) 12,60 m2	69,—	6 869,40
76) 16,88 m3 15.08	430,—	-7.258,40
77) 12,50 m3 9 a	95,	1,231,20
78) 12,50 m3 9 40	230,—	2,980,80
797 140,45 m2 118.45	27,—	3.792,15
80) 12,50 m2 16.80	90,—	1.125,
81) 6 Stück	112,—	672,-
82) 295,76 m2	35,60	10.529,06
83) 95,56 m2	44,50	4.252,42
84) 439,55 m2	28,—	
85a) 6 Stück 11	400,—	12.307,40
b) 8 Stück	430,—	3-440,-
c) 6 Stück	460,	2.760,
86) Pauschale		2,000,-
87) 24 Stück	6,—	2,060,40
88) 181,80 m2 60,60	34,	6.181,20 9.881,60
89) 397,70 ml 203.40	24,—	9.544,80
90) 18,— ml	. 12,	216,-
91) 72,90 m2	6,—	437,40
92) 7 Stück	35,—	245,-
93) 27 Stück	20,—	540,-
94) 2 Stück	390,—	780,-
95) 2 Stück	182,—	364,—
	Übertrag:	935.050,
		13

	Übertrag:	1,032,675,82
96) 62,05 ml	45,—	2,792,25
97) 61,50 ml	20,	1,230,
98) 18,- ml	65,	1,170,-
99) 80,85 ml	40,-	3.234,
100) 23 Stück	118,-	1.416,-
101) 151,79 m2 169.20	21,-	3,187,59
102)7284,62 m2 5 624,40	1,30	9.470,01
lo3) 4,81 m2	12,-	57,72
104) 29,60 ml 25.50	50,-	1.275.
Pandioneng Su	mme Baumeisterarbeiten	1,056,713,39
abjuigh, genousemen frague	29.500, 00,40 =	-11,000,-

9619790107

-97 10 V6 8 983-677,84 = 30,965,72

2,6.5 v. " 6201545:55

sur Lohnorhöhung für Beumeisterarbeiten Objekt Vien IV., Petsvalgssoe 4

Abbi Alerbeiten Beumeistersbeiten Rundierung	200.387,78
Summe Raumeistorarbeiten Stichtagleistung	1,400.430,07 818.852,23
Leistung nachher Lohnerhöhung I	582.577,84
6,7 % von S 818.852,23 Lohnorhährng II ,7 % v. S 581.677,84 ==	54.863,10 38.965,71
2 ₉ 8 % v° " 620.543,55 =	17.375.22 56.340.93 Gesant: 111.204.03
1. Lohn oslichung 1 3.3 % van 1060 7. 12 15.56 (Silverts bagrum) des 11 15 56 (Si 7. 15 15 15 (Silverts bagrum) des 11 15 (Si	185,40 227, 64 = 62 Tarcreshouling) Az Tage
7. 12. 15. 56	101.129 34.660.20 101.129 35.500,27
2. Lohn es his hung 8 To excelusion 3 Gets von [1 060.227, 64 - 819.112,23)	1.067 = 257.165.40 = 9.57.88 465,896,20 = 9.57.88
	7,746,603.89

	zur Schlussred	ehnung Objekt Ti Fundierun	n IV., Petzval	g. 4	La fuelus de
1)	entfällt		96:77	. 6	12144.1
2)	Fussbodenaufbruch		121,43 m3	15,00	1:112,95
3)	Erdoushub		60,97 m3	65,	2,941,90
4)	entfällt		242 40		12.154,66
5)	Pölzung		352,07 m2 168,87	34,	11,290,38
6)	n		159,56 m2	48,	78658,88
7)	11		270,76-m2	24,-	6.498,24
8)	Erdaushub		428,75 m3	125,-	53.593,75
9)	Stampfbeton		267,98 m3	441,-	118,179,18
10)	Hinterfüllung		221,74 m3	30,-	6.652,20
11)	Fernverführung		383,29 m3	25,-	9,582,25
12)	bis 16) entfällt		96.77		2,419,25
District States	Scheidemauern aufstell	on	121,43 m2	25,00	-3.035,75
	Beton firstoolen		Sunme:	S	222.275,13 225.210,98
					202,817,64

Lohnerhöhung - Fundierung

Summe	S 222.275,13	
	v. S 222.275,13 . " 14.892,43 v. " 237.167,56 . " 6.640,69	
	Gesamt: S 243.808,25	
1. Lobu er hole we con 7. 56 1 Acho Van 7. 12 0 . 76 Van 7. 12 0 . 76 34 % van (Ceoz. 817 2. Lohn er ledhen 3. 6. % van (Yeoz. 6	202 817,04 - 204 817,04 - 205 817,04 - 205 817,04 - 205 817,04 - 205 817,04 - 205 817,04 - 205 817,04 - 205 817,04 - 205 817,04 - 205 817,04 - 205 817,04 - 205 263,-) × 1.067 =	62 6.6.92,96 1927apr 41745137 1200,2637 78.14 12,205,98
		213, 734.67 = 215 021,02

Zur Schlussrechnung Objekt Wien IV., Petzvalfasse 4.

Zimmererarbeiten

Maneuermittlung auf Übersichts tabelle der Aufnahmeblätter

Pos.1)	Trandecke	To 10 10 754 70	S	4.336.81	
	28.11 m2	Per m2 S 154.28	5	40,70001	
Pos. 2)	Satteldachstühle				
	198.76 m2	per m2 S 112.63	S	22.386.34	
0.3)	Schiffboden			50 693 51	
	\$0.7.87 m2	per m2 S 73.89	S	59,693,51 60.256.56	
Bos.4)	Pachgauben				
	3_Settick	per Stück S 772.40 -	S	2.314.20	
Pos.5)	entfällt				
Pos.6)	Bodenrime				
	12.25 lfm	per 110m S 61.83	S	757.42	
			S	87.174.08	
	Tohnerhöhung I 4 % von 90.051. 2,5% J. P. 3	08 - P. 3			7,089,22
•	4 % von 90.051.	33	S.	3.602.05	3,485,88
	Lobnerhöhung II 8. Teile	chnung v. 4: XII. 56 & 22.000.			7482134
	2.0 % von 93.65	3.38- 74,08-22.000,-)×1,04=67,781,04]=	S	2,622,29	2,633,43
	Hotorialpreiskorrektur	74,08 - 22.000,-)×1,04=67,781,04]=			7.877.87
	Material Anteil 50% von	90.051.33 = 45.035.66,			
	h1even 18.6 %		S	8.374.77	5.519,34
			-	Milde of the section desperation with a	and the same of th
	Cas	rainer 17 d marie a marine sole and do and	-	2 4 65- 44	

Summe Zimmererarbeiten..... S 104.650.44

92.690,39

zür Schlussrechnung, Objekt Wien IV., Petzvalgasse 4.

SPENGLERARBEITEN

Massen ermittelt lt. Übersichtstabelle der Aufnahmeblätter

是一个分子。27 。 中国四周发生自然的美国发展) m2 _1.62.10	71.00
Pos. 1) Saumabdeckung 34,75 lf		
Pos. la) Streichen von Pos.1) 17,38	3 m2 8.	35 145.12
Pos. 2) Saumrinnen 35.65	1fm 73.0	08 2.605.30
Pos. 2a) Streichen von Pos. 2) 23.44	1 m2 8.3	35 195.72
Pos. 3) Saumstutzen	7 Stk. 60.	
Pos. 3a) Streichen von Pos. 3) 4.95	r m2 8.	35 7.55
Pos. 3 b) Saumstreifen 187.52	2 lfm 13.9	92 2.610.28
Pos. 4) entfällt		
Pos. 4a) entfällt		2000000
Pos. 5) Presskiessaum 104.95	5 lfm 27.8	34 2.921.81
Pos. 5a) Streichen von Pos. 5) 26,24	4 m2 8.	35 219.10
Pos. 6) Ichsenabdeckung 21,62	2 m2 92.8	80 2.006.34
Pos. 6a) Streichen von Pos. 6) 21.62	2 m2 8.	35 150.53
Pos. 7) Abortdach 1.49) m2 92.1	80 138.27
Pos. 7a) Streichen von Pos. 7) 1.49	m2 8.	35 12.44
Pos. 8) Kamineinfassungen Str.31.82	2 lfm 47.	56 1.513.36
Pos. 9) " Hof 33.06	6 lfm 83.	52 2.761.17
Pos. 10) Streichen von 8) + 9) 37.52	2 m2 8.	35 313.29
Pos. 11) Giebeleinfassung 49.50	o lfm 32.	48 1.607.76
Pos. 11a) Streichen von Pos. 11) 16.		22 85.29
Pos. 12) Firsteindeckung 18.	34 lfm 41.	76 765.88
Pos. 12a) Streichen von Pos 12) 7.	34 m2 5.	22 38.31
Pos. 13) Aussteigfenster 3	Stiick 342.	20 1.026.60
Pos.13a) Streichen von Pos. 13) 4.	50 m2 16.	24 73.08
Pos.14) Fensterrutschen 9.	45 m2 99.	76 942.73
Pos.14a) Streichen von Pos.14) 9.	45 m2 8.	35 78.91
Pos.15) Bodenrinne 12.	25 lfm 60.	32 738.92
Pos.16) Fenstersohlbänke 193.	45 lfm 34.	22 6.619.86
Pos.17) Schneerechen 18.	15 lfm 44.	66 810.58
Pos. 18) entfällt		
Pos.19) Wassersammelkessel 1	Stk. 216.	92 216.92
Übe	rtrag	30.940.06 30.933,00

Laut Nac	htyagskostenvoransch	Ubertr	semants	stellung L 66 56, -	30.940.06 30.933.00
Pos. 1)	Dunstrohr	4.00		83,93	335.72
Pos. 2)	Dunstrohrkappe	1	Stk.	74.15	74.15
Pos. 3)	Dunstrohrplatte	0.49	m2	142.10	71.00 4081-
Pos. 4)	Stutzeneinfassung	16	Stk.	28.50	456.00
	Lohnerhöhung 8.5 % v 8. Teiluchnung v. 14. XII. 2.8 % v 3.26 von [(31.862,10 - 19. me der Spenglerarbei	on 31.8' 56 \$ 19.00 on 34.56	62,10 76.93 00, - 86.47 085=13.	965,38] =	31.876.93 31.876.93 2.709.54 2.703,28 968.42 37.106 3.126,94 35.554.89
					34.989,04

335.72

30.933,00

zür Schlussrechnung, Objekt Wien IV., Petzvalgasse 4.

		i non	es or mi	
SPEE	IGLER.	ARKI	60 F 151	FICTOR
the state and his	ر فا منذ المنظم الله الله الله	124647	The sales had	27.5

	Accordances		
Massey	opmittelt lt.	Übersichts, tabelle der Aufnahmeblätter	
o our our	COLLAR POOL ST.		

	08. 3)	Dunstrohrplatte			71700
Po	s. 1)	Saumabdeckung	34,75 lfm.	53.94	1.874.42
Po	s. la)	Streichen von Pos.1	17,38 m2	8.35	145.12
Po	s. 2)	Saumrinnen	35.65 lfm	73.08	2.605.30
Po	s. 2a)	Streichen von Pos.	2) 23.44 m2	8.35	195.72
Po	s. 3)	Saumstutzen	7 Stk.	60.32	422.24
		Streichen von Pos.		8.35	35-55 7:55
Po	s. 3 b)Saumstreifen	187.52 lfm	13.92	2.610.28
Po	s. 4)	entfällt			
Po	s. 4a)	entfällt			
Po	s. 5)	Presskiessaum	104.95 lfm	27.84	2.921.81
Po	s. 5a)	Streichen von Pos.	5) 26,24 m2	8.35	219.10
Po	s. 6)	Ichsenabdeckung	21,62 m2	92.80	2.006.34
Po	s. 6a)	Streichen von Pos. 6	5) 21.62 m2	8.35	150.53
Po	s. 7)	Abortdach	1.49 m2	92.80	138.27
Po	s. 7a)	Streichen von Pos. 7	1) 1.49 m2	8.35	12.44
Po	s. 8)	Kamineinfassungen St	r.31.82 lfm	47.56	1.513.36
Po	s. 9)	п Но	of 33.06 lfm	83.52	2.761.17
Po	s. lo)	Streichen von 8) + 9) 37.52 m2	8.35	313.29
Po	s. 11)	Giebeleinfassung	49.50 lfm	32.48	1.607.76
		Streichen von Pos. 1		5.22	85.29
		Firsteindeckung		41.76	765.88
) Streichen von Pos 1		5.22	38.31
		Aussteigfenster		342.20	1.026.60
Po	s.13a)	Streichen von Pos. 1	.3) 4.50 m2	16.24	73.08
		Fensterrutschen	9.45 m2	99.76	942.73
		Streichen von Pos.14	1) 9.45 m2	8.35	78.91
	s.15)	Bodenrinne	12.25 lfm	60.32	738.92
		Fenstersohlbänke	193.45 lfm	34.22	6.619.86
	s.17)		18.15 lfm	44.66	810.58
	s. 18)	entfällt			
Po	s.19)	Wassersammelkessel	1 Stk.	216.92	216.92
			Übertrag		30.940.06

Pos. Pos. Pos. Pos.	2) Dunstrohrkappe 4.00 lfm 83,93 3) Dunstrohrplatte 74.15	30.940.06 33.933,00 335.72 74.15 69.73 71.00 449.00
	Summe 1) Lohnerhöhung 8.5 2 von 31.862.10 8. Teilrestmung v. 14. xii. 56 21.000, 2.8 2 von 34.586.47 3% von [(31.861.10 - 19.000, -) x 1.085 = 13.955,38] = Summe der Spenglerarbeiten	31.862.10 31.876.93 2.709.54 2.708,28 968.42 418,66 35.554.89

zur Schlüssrechnung Objekt Wien IV., Pet valgasse 4.

Dechdeckerarbeiten:

Massen It. Anfrahmebuch Blott 43

Strangfelssiegeldeck	ung					
237.03 ₪3		per m2 8	43-32	S	10.268.14	
Firsteindeckung						
12.14 lfm		per lim 8	25.08	S	304-47	
Presskiesdach						
284.23 m2		per 132 8	45.60	S	12.960.89	
				S	23.533.50	
Lohnerhöhung I						
8.5 % von 23		==		s	2.000.35	
Lohnerhöhung II 8. Teil	rechnung =	1. 41. XII. 56 1 x 1.085 \$ 12	£ 12,000	j =	35013P 3+5,42)	2.375/11
7,8% 2.8 % von 25	.533.85	=		S	714.95	
	Summe Dac	hdeckerarbe	iten	S	25.248.80	
	100				25,909,27	

zur Schlussrechnung Dbj. Wien IV., Petzvelg. 4

RECEIPTER CHARLES AND CONTRACTOR

Tischlerarbeiten

Summe Fenster

Summe Tiren

Summe Tischlerarbeiten

Stichtag Leistg. 2. Lchmerh. = 27.000, - 153.530 ft

2. Lohnerhöhung 4.5 ft v. 8 27.000, = 1.235, - 2.25 ft

2. Lohnerhöhung 4.5 ft v. 133.404, 22 = 6.28313

2. Lohnerhöhung 4.5 ft v. 133.404, 22 = 6.28313

2. Lohnerhöhung 4.5 ft v. 133.404, 22 = 6.28313

2. Lohnerhöhung 4.5 ft v. 133.404, 22 = 6.28313

2. Lohnerhöhung 4.5 ft v. 133.404, 22 = 6.28313

3. Lohnerhöhung 4.5 ft v. 133.404, 22 = 6.28313

3. Lohnerhöhung 4.5 ft v. 133.404, 22 = 6.28313

3. Lohnerhöhung 4.5 ft = 4.049, 70

Material preiskorrektur

40 ft Anteil S 66.161,68 hievon 18,6 ft = 12.305.94

Stiegenhandleuf 49,65 ml 113, - 5.610,45

4 Lohnerhöhung 4.5 ft = 252,47

10 2,8 ft = 164,16

3. 227,25

4. 20,8 ft = 12.305.94

10 2,8 ft = 12.305.94

10 3. 203,05 ft y 3.5 ft

Bounton- ---- Contraction

PART ALL

1862131116511

Tischlerarbeiten

Türen neu und rep.		7	Preis lt.KV	Pos. 1t.	Anzahl	Betrag	ng
Hauseingangster Windfang Hofausgangstüre Rellerabgangstüre Wohnungsinnentüre Wohnungsinnentüre Wohnungsinnentüre Wohnungsinnentüre Wohnungsinnentüre Kellertüren Wohnungsinnentüren Wohnungsinnentüren Wohnungsinnentüren Wohnungsinnentüren Wohnungsinnentüren	85/194/18 G1 85/194/8 E1 85/194/8 G1 70/194/18 E1 70/194/12 G1 70/194/12 G1 70/194/8 G1 70/194/8 G1 65/194/18 G1 60/194/8 E1 60/194/8 E1 100/205/60 DE 110/244/R G1 150/450/R G1 140/320/15 G1 100/200/15 G1 85/200/15 G1 100/200/15 E1 65/200/15 B1 65/200/15 B2 90/200/15 B0/180/15 100/200/15 80/180/15 100/200/15	nfüllung as anfüllung as anfüllung as anfüllung as anfüllung as as as anfüllung	50, 735,63 672, 544,15 544,15 544,15 544,15 544,15 544,15 566,13 593,49 1.198,33 1.963, 1.916, 1.955,24 593,49 648, 504, 696, 392,11 294, 281,93 296,45 296,80 405,35	29 b (37 a (37 b (37 a (37 b (37 a (37 b (37 a (37 b (37 a (12 Stk 4 " 11 " 17 " 5 " 6 " 2 " 2 " 11 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 1 " 2 " 1 " 1 " 2 " 1 " 1 " 2 " 1 " 1 " 2 " 1 " 1 " 1 " 2 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1	8,827,56 2,688,- 7,392,- 10,302,- 3,030,- 3,264,90 1,088,30 1,082,30 5,952,65 566,13 5,661,30 1,186,98 2,396,66 1,963,- 1,916,- 3,910,48 593,49 648,- 504,- 2,424,- 1,392,- 3,528,99 4,116,- 563,86 1,482,25 2,371,60 2,968,- 7,701,65	100 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			Summe Tür	on		91.176,53	82,133.67
					- 4% aile # 42,9	P. *	-7,606,20
					* 72,9	+8 70	80,524,4

.

National States	Fenster neu und rep	*			Flügel	Preis lt. KV	Posilt.	Anzahl	Betrag
31)	Rahmen-oder Pfoster	stockfenster	100/160	dopp.	4	556,27	2,	47	26:144,69
32)	17		100/160	11	4 (LF)			12	6.675,24
33)	H.		150/160	64	6	632,17	6	4	2,528,68
24/	"		150/200	11	12	742,13	3 2	2	1.484,26
35)	11	WK	250/240	11	6	864,20	11 a	1	864,20
10	11	Bad	80/80	11	4	309,40	46	2	618,80
7)	1	WC	35/65	11	2 115	192,00	47	9	1:728,~
(8	11	Gang 1	8.150/200	11	\$12	742,13	30	1	742,13
9)	n	WC	35/95	11	2	225,60	8 b	10	2,256,00
(0)	n	D - Illstiege		einf.	2	421,99	12	2	843,98
1)		E. III.	120/205	11	24	835,72	7	3	2:507,16
5)		IIID .Gang	150/160		3	560,84	11	3	1.682,52
3)		E. III. "	150/205	17		835,72	7	3	2.507,16
4)	The state of the s		100/200	dopp:	6	654,50	18 a	2	1.309,
5)	The state of the s	III. + IV.Bad	80/80	einf.	1	309,40	48	2	618,80
6)	Pfostenstockfenster		95/200	dopp.	6	394,07	1 b	15	5.911,05
7)	-11		95/200	1)	8	313,19	20	14	4-384, 66
(8	#		60/200	11	4	240,94	22	4	963,76
9)	11		150/200	11	12	460,51	19	3	1.381,53
(0)	"		100/200	35	6	313,19	18	23	7:205,37
1)	"		92/270	einf.	4 354,54		25	5	1,872,70
						Sume Far	nadam		74:277.60

- 40/0 ander P. *

72,470,86 -2,694,60 -68,776,26

Aufstellung zur Schlussrechnung Objekt IV., Petzvalg. Schlosserarbei 36,633,50 Summe Penster Summe Türen Summe Gewichtsschlosserarb. 1. Lohnerhöhung

Türen neu und rep.

schlosserarbeiten Maneneruntling auf Lufnahmellatus 82+83 Anzahl PostNr. Preis Betrag

-			Tis sarvages	lt. KV	lt. KV	~0 62 01S
1)	Wohnungseingengstüre cinf. neu 12 Stk.	4	12 Stk.	29 b *	423,95 315,-	4.967,40
2)	Wohnungsinnentüren " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		70 "	31	177,60 4.70	12.432,
3)	Wohnungsinnenturen WC " " " " " " "	12	10 "	49 *	182,50 453,-	1.825,
4)	Terrassentire verb.	6	2 11	50 *	410,4004,70	820,80
5)	Hauseingangstor deinf. 2 " "	4	2 "	28	599,40 55,50	599,40
6)	Windfang " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2	3 11	26 + 27	588,30 83,05	1.764,90
7)	Aussentüren Gang B	12	2 "	31	177,60233,10	355,20
3)	Wohnungsinnenture WC 9 " 1 " 1 " 1	3	22 "	49 *	182,50 153	182,50
9)	an Stiege III et/fr. 2rep. "	2	38 **	35 b	72,15.57,62	2.741,70
0)	Wohnungseingangs-und innenture zweif. rep. char Dacht	Brofain -	105-10	44*	377,40 57,62	10.944,60
19	wohum grimmon seven foreste rep.	. 3	19	11 *	144,39,44,30	36.633,50
(3	(analog Par 358. Dx 5 72/15 = 144,30)	8	5 "	2	304, 30.	
5)	doppelt 2 " "	6	5 u	1'	304,70	30,430,60
4)	n 2 " róp; *	Proise	work wi	all ogen	alunty	28,8,8 40
5)	4 2 " "	8	24 "	4 5	210,90	775.43
5)	n 2 n n	4	4 11 _	-4%0	The PIX	459.40
1)	" 3 " "	12	3 "	30	265,40	799,20
8)	B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6	25 11	15	127,65	C89335937 17
9)	einfach 2 " "	4	5 "		114,85	574.25
					-	- Committee in the same

											6)
	30	Fenster neu und rep.			lugel	Anz	ahl	Post. Nr 1t. KV	Preis	Betrag	
11)	Rahmensto	ckfenster doppelt	2 tei	l. neu	4	59	Stls	46 *	260, 267,50	15.782,50	
2)	1 11	States " House	3 "	11	6	4	н	1	304,70	1:218,80	
3)	2 11	Leaves n	3 "	11	12	2	21	3	604,95	1.218,80	
4)	1 11	AK u	3 11	87	6	1	11	1	304,70	304,70	
5)	22 1	Bad IV "	2 11	11	4	2	11	47 *	253,50	507,-	
6)	2 11	WC "	1 "	17	2	9	H	9	283,05	2,547,45	
7)	1 11	Gang B. "	3 "	tt	12	1	11	6	233,10	233,10	
8)	1 11	AC A TOWN	1 "	11	2	10	11	9	283,05	2.830,50	
9)	1 11	Stiege III einf.	2 11	99	2	2	11	7	157,62	315,24	
)	23/201	Stiege EIII "	2 11	99	4	3	11	7	157,62	472,86	
1)	-101-10	Gang IIID. "	3 "	11	3	3	11	11	144,30	432,90	
2)	3, 3, 10 m	Geng EIII.	3 "	19	6	3	97	1,	304,70	914,10	
3)	30, m2	Ambal tastanta doppelt	5 11	**	6	2	77	1,	304,70	609,40	
4)	e _y on	Stiegengeländer en Hof	2 "	rep.	6	15	99	1 b	127,65	1.914,75	
5)	2930 tt	Anholteosess " "	2 "	11	8	14	11	4 6	210,90	2,952,60	
5)	2 H	Abstraligittor "	1 "	11	4	4	97	48 *	114,85	459,40	
7)	1 11	Stufengitter "	3 "	11	12	3	10	3 8	266,40	799,20	
3)	8 H	Schwelleneigen "	2 "	11	6	23	11	1 1 b	127,65	2.935,95	
)	32 8628	Z. Bissulling einfach	2 "	11	4	5	11	48*	114,85	574.25	
	2								500 parameter		
					* Preise u	wel w	ulalu	- genelin	g	37.103,70 37.103,70	36.5721
									dr ====	37-14,60	- 7226
								- 4% a	Men P.*	826,30	104.0

	Gewichtsschlosser Masser cruible	Pos. Nr. 168 a. 84 Pos. Nr.	Binh.Pr. 1t. KV	Betrag	3)
.) 17,	m Terrassengeländer	11	239,90	4.078,30	
2) 2 St	tick Bodentüren	4	945,92	1.891,84	
3) 1	Stiege Pausch.	10	1.183,34	1.183,34	
1) 1	Leiter	60 *	536,80	536,80	
) 1	Fenster 107/80	61*	514,10 hov,	- 514,10	
5) 11 7	Kellerfenster	5170	327,60		
7) 25	Fenster 40/50	52	182,10	3.603,60 2.481,53 364,20	
3) 1)	Fenster 114/130	-53-)	-556,60	556,60	
) 1	Fenster 99/130	54 5	556,60	-556,60	
) 1	Fenster 104/130	-55	556,60 320,69 556,60	-556,60 1.282,46 -556,60	
) 29 8	W	56	564,20	9.638,21	
	- ml Stiegengeländer	2 \$	507,30	14-204,40	
3, 3, 10	o m Abechlussgel. b. Keller	3	275,95	1.543 19	
30,-	- ml Anhaltestange	13-1	49,30	1,491,-	
5) 2,4	m Stiegengeländer im Hof	2.2	49,50 323,43 507,30	1.217,52	
1,4	o m Anhaltestane " "	251	49,70	1.217,52	
7) 1	Abstreifgitter	18 a 🛠	411,50	411,50	
) 1	Stufengitter	18 b *	174,10	174,10	
) 2	Schwelleneisen	57	80,60	161,20	
) 12 St	k, Z. Eisenflügel	12	96,05	1.152,60	
) 1	Schutzgitter Pausch.	58 *	504,30 289	504,30	
) 1	Klopfstange "	17	406.80	406,80	
) 124 st	k. Wandgriffstützen	59 *	33,80	326.	
) 5.15 6 m	Handlauf	1	36,05	-135,20 -216,30	
		* Prairie was wash gound		35.506,13	14,508:0

* Preise was was paudange 19. 846, 41

Aufstellung

zur Schlussrechnung Objekt Wien IV., Petzvalgasse 4

Glaserarbeiten

		4	Preis It.KV	Betrag
- 1		237,43 226,2904 m2	44,66	10,603,62
1)	Neuverglasung 4/4		89,32	807,45
2)	Wanterglasung 6/4	9,04 m²		1.952,81 6
3)	Neu Kathedral	25,5069 "	76,56	3.05
4)	entfällt			
5)	Rohglas	1,3068 "	102,08	2,009,70
		202:0176 " Xein Jachneis!	44,66	4-556,11
6)	Glasbruch a) 4/4 c) Kathedr.	0.9542- " Xein Nachweis	76,56	73,05
0_,		108,02. m2 Kein Washweix	20.76	965,12 3.257,88
7)	Umglesen		the App Total App App and	1.549,34
8)	Nachkitten		167 793	21992-647,486
9)	Drahtglas	8,5806 "	1921	Zandrian.
10)	Neuverglasung 3 mm	9.0432 11	85,75	975,45
20)	110000000000000000000000000000000000000	20/	Superior service de la constitución de la constituc	18.119,58
		50		24:052,15
		P 70	1. Lohnerhöhung	77,905 02
				- FAN 1910 (1E) 90

PT 10 2,5% 2001 18.119,58

601,30 452,99 2,5 %

2. Lohnerhöhung 2,8 \$% vm 18.572,57

2,8 % 690,30 557,18 1,610,17

Gesamt:

-25:343,75

	Türen neu und rep	Neuverglasung	_ Massere	mittling	4/4	P D	R.
1)	Wohnungsinnentüren	3 x 54/69 11 Stück	12, 2958				-
2)	11	3 x 54/69 5 "					
3)	11	3 x 54/54 4 "	3.4992				
4)	11 90	3 x 54/51 1 "9"	0.8262				
5)	Bed IV	3 x 54/45					
6)	Terrassentire	4 x 44/126 2 "	0.729	A- 49E0			
7)	"Byellia "	4 x 44/72 2 "	2,1299 310369 516160	4.4352			
8)	Hauseingangstor	24 x 16/54 1 "	5:6160 812860	2.5344			
9)	Windfang	54 x 20/60 1 "	512560 616960 422224	2.0736			
10)	" FILL-IVER	16 x 16/36 + 24 x 20/60 2 "			6.4800		
11)	Hofausgangstüre	15 x 16/48			7.6032		
	#1805T-11T-51	2 x 21/52 (40/50) 2 x			1.1520	1.8018	
			00 0700	010100			3,3069
19) 20) 21) 22)		18 × 22/42(114/130) 1 " 19 = 21/42(99/130) 2 = 15 × 21/42 (104/130) 1 "	22,9392	910432	15.2352	1,5876	
		15 = 21/42 (104/130) 1 "				3.3230	the state of the s
		24 = 21/42 (164/250)				363368	
			41.75				
			1512352		2313377		

.

		п	×
a	٠		٦.

	Fenster			4/4	3 mm	K	D	R
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)	Rahmenstockfenster " WK " WC " Bad IV " Gang E " WC "IIID.Stiege "EIII. " "IIID.Gang "EIII. " "III.+IVBad Pfostenstockfenster Eisenfenster " Dachfenster	2 x 38/146 + 2 x 42/156 3 x 40/146 + 1 x 40/156 + 1 12 x 44/62 + 6 x 44/66 2 x 54/108 + 2 x 58/116 28/64 + 27/63 2 x 30/66 + 2 x 36/76 12 x 44/62 + 6 x 44/66 2 x 28/38 2 x 52/146 2 x 52/120 + 2 x 52/60 3 x 40/146 3 x 40/126 + 3 x 40/60 4 x 44/62 + 2 x 85/60 4 x 36/36 12 x 44/62 + 6 x 44/66 2 x 21/39 (65/42) 2 x 21/51 (40/50) 33/66	59 Stk. 2 46/156 4 Stk. 2 " 1 " 9 " 2 " 1 " 3 " 3 " 2 " 3 " 1 " 2 " 6 "	142.7800 15.9168 15.2448 10.0320 2.5120 1.6128 1.8864 5.0160 2.128B 3.0369 5.6160 5.2560 6.6960 4.2224		1.5309	1.8018 0.4284	1.3068
19) 20) 21) 22)	11 11 11	18 x 21/42(114/130) 15 x 21/42(99/130) 15 x 21/42 (104/130) 24 x 21/42 (164/130)	1 " 1 " 1 " 1 "	222,4412 211,0552			1.5876 1.3230 1.3230 2.1168	1.,000
			+	211.0552- 15.2352 9,043 226.2904 237.4264	32	22,9392 2,5677 25,5069	8.5806	1.3068

sur Schlussrechnung Objekt Wien IV., Petzvalg. 4

An	s	t	r	0	1	C	h	0	r	a	2	b	0	1	\$ 0	n	
1		1	J.													99-	

	* Preise work wall			78.190,80	P8
	Summe Anstreicherarbeite	n		79.018,21	
	2. Lohnerhöhung 2,8 % ve	n 75, 913,40	2125158	2.152,25	5,346,40
	1. Lohnerhöhung 4,5 % vo	m 72.644,40		3,310,02	3.269, -
	Summa Malerarbell			73:655;34	373,20
9)	Grundieren d. Rauhseiten	251,33 m2	7,20	1,809,57	
8)	Keminputztürln	86 Stück	2,40 *	206,40	
7)	Anhaltestange + Klonfstange 58,60 + 5,10	63,70 ml	6,*	437,40	
6)	Steinemail	1,50 m2	60,000 *	90,~	
5)	Remex - Sockel	253,62 253,53 ml	9,60 *	2.261,09	
3)	Anstrich auf Eisen	152,10 "	27,07	4:117,35	
2)	Anstrich auf alten "	537,57 "	49,	26.340,93	034,37
1)	Mossenermittling auf Aufm Anstrich auf neuen Holest. 571,46+421,29	992.75 957:33-m2	40,	39.710, -	

wood wich genchuigh.

zur Schlussrechnung Objekt Wien IV., Petzvalg. 4

Malerarbeiten

2)	Maler mit Walzmuster in den Wohnungen	6.8	51.15 22,67	3,80	26.034.37 26.306.15
3a) 3b)	Malerei im Stiegenhaus Malerei auf den Gänger	8 7	93,30 83,65 67,38 16,04	5,67 4,39	5.010,30. 3,368,80 3,143,42
		. Lohnerhöhung 5,5 % w			31.966,18 34.459,87 1.895,29 7.41017,94
		umme Malerarbeiten		316-11/00	37.373,10

33.692157

zur Schlussrechmung Objekt Wien IV., Petzvalgasse 4

Stein netzarbeiten Massenermittlung auf Aufnahmeblatt 118

1) Stiege:	nstufen Kellerlief.	15,60 ml	95,	1.482,
2) Diff.	" III. u.IV. Hoftrakt	15,- ml	118,	1.783,50
3) Stieg.	als Spitzstufe	111,65 111,75 ml	127,60	14,246,54
4) Bord	", sonst wie Pos. 3)	15,15 ml	92,	1,393,80
5) entfül	1t 2,3			
6 a) Kelle:	rstufen + Diff.Stuf. versetzen	n 30,60 ml	45,	1.377,-
65)c)entfal	1t	44.05		0/075
6 d) Stufe	n II III. versetzen	41,25 41,35 ml	3 55,	2,268,75
6e) Stufe	n III IV.	36,30 "	55,	1,996,50
6 f) Stufe	n IV D. "	34,10 "	60,	2.046,-
6 g) Bords	tufen II D. "	15,15 "	60,	909,-
7) entis	11t			
8) Stufe	ninstandsetzung	10,40	72,	448,80 864,
9) Hause:	ing.Stuf. auswechseln	7,50 "	186,	1-395,
10) Stufe	nköpfe anarbeiten	69 Stück	20,88	1,440,72
11) Kunst	steinwassernase	27,87 ml	58,	1.618,20
			Gesant:	32.974,53
				32.705,81
				THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED

Zusammenstellung

zur Schlussrechnung Objekt Wien IV., Petzvalgasse 4

Steinmetzarbeiten

Ausgeführt 1t. Anbot

1. Lohnerhöhung 5% von 32.405,81

2. Lohnerhöhung \$% von 34,341,10

Summe Steinmetzarbeiten

32.705,81

1.648,73 1.635,29

969,45 1,030,23 p67155

35,592,72

35,371,33

A) Parteiensteigleitung uf stelliung

1 Stk	Hauptanechl; Kast	500 x 300 m. Schloss	101,50	103,50
	Petzvalgass	srechnung Objekt Wien IV.	1 45,22	102,66
1 "	Mulleiterklemme 6	Amp.	16,24	16,24
40,15 m	Hauptleigur e k	troinstallat	56,84	
	Kleimasorial 10			228,21
4 Stück	Absveig Kast. m.	Klemen	38,28	153,12
ZUSAMMENS	STELLUNG		98,83	494,15
52 "	Sicherung UZ 2 ken	mpl. 6 Amp.	13,92	725,84
105 Monte	ur-u.Helforstd.		31,32	3,288,60
Summe 1		S 7,390.45	7 01	7,390,45
Summe I	3	" 5,218.28 4921,79		19230112
Summe	ng vi Congverteiler	1. 17,839.35 14, 604, 40		
Summe I	m Zuleitung in 23 m	Bohr und 4 mm CH		2.251,91
Summe E	10 % Vovechnist	" 2,300.22		222 10
Summe F	tuer-und Helferetun	7,405.01 3.134,15 487.76 468,2	31,32	
Summe G		" 487.76 Y60,2	6	4,4474
Summe H		" 395.81 b)		5,218,28
Summe I	einstallation X	1 400.20		200,00
Summe K	d-und Dockonaualdas	"n. 8 \$940:1. 15 Schukos	te n	2 5 1 63
8 St0	ck Steckkontakt	S 38,376.88	10,44 3	8.376.88
42 Stü	ck Scholter	34.615,08	11,48 3	4. 615,08
28 1	Wechaelach3/er		15,28	371,84
Stichtagl	eistung S 5		27m12	894799991 40
1. Lohner	höhung 3.6 %	V. S 5.000.	16,13	180 1.246,14
2. 1 1	4.615.08 - 5000	V. S 33.376.88		1.201.57872 05
	2.8/%	\$ 33.376.88 \$ 34.578.45	27,40	968.20 905,23
2 8 623 =	Rohrleitung 5 3	3-25 560	9 1	01000 70
		und Verbindungen	32y34	726.65 2,149,37
382 Mon	tour-und Helferetur		31,336	769.95
		Surms C)	35	137.81701
				4 664 48

A) Parteiensteigleitung und	Hauptleitung		
1 Stk. Hauptanschl. Kast. 50	0 x 300 m. Schloss	101,50	101,50
3 " UZ Sicherungen60 Amp.		43,22	102,66
1 " Nulleiterklemme 60 Am	p.	16,24	16,24
40,15 m Hauptleitung 4 x 16 m	m2 CU.,	56,84	2,282,13
Kleinmaterial 10 %			228,21
4 Stück Abzweig. Kast. m. Kler	mmen	38,28	153,12
5 " Gangverteiler		98,83	494,15
52 " Sicherung UZ 2 kompl.	6 Amp	13,92	723,84
105 Monteur-u.Helferstd.		31,32	3,288,60
7 Starkstrontasten	Summe A)	6,84	7.390,45
I Tag-und Macht-Abendachelter		11,36	11,30
) Zuleitung v. Gangverteiler z.d	deinz. Wohnungen	11,48	2 221 01
250,40 m Zuleitung in 23 mm Ro	ohr und 4 mm CU	9,28	2,323,71
10 % Verschnitt		4,64	232937
85 Montuer-und Helferstunden		31,32	2,662,20
8 m Robeleitung 5 x 1,5 mm CU	Summe b)	5,56	5.218,28
Wohnungsinstallation 105 Wand-und Deckenauslässe m.	8 Stecker u. 13 Schuk	cost.	36,67
8 Stück Steckkontakt		10,44	83,52
42 Stück Schalter		11,48	482,16
28 " Wechselschalter		13,28	371,84
33 " Schalter und S eck	dose	27m12	894,96
13 " Schukostecker		16,18	210,34
15 " Verteiler	Ol Aubot =	27,26	408,90
14 " Zählerbrett		17,40	243,60
623 m Rohrleitung 2 x 1,5	CU	4,64	2:890,72
30 % Verschnitt und		31,32	289,07
382 Monteur-und Helferstunden	1021	31,32	11,964,24
2 Pourse saint Hearters Hillingh	Summe C)	Strain of	17.839,35
le subst	-		14.664,40
All Alebert		-	160,20

E) Wohnungsstarkstromgleckeninstallation	4,06	300,85
74, lo m Bergm. Rohk 11 mm mit 2 x 1 mm CU	4,00	24,30
10 % Verschnitt	54,52	30,09 708,76
13 Stück Starkstromglocken	12,64	164,32
13 " Starkstromglockentasten	31,32	950,55
35 Monteur-und Helferstunden		A CONTRACTOR A
(le. Aubol 2.304,23)	Summe E)	2,300,22
F) Stiegenhausbeleuchtung	35,65	27,84
-10 Stück Auslässe mit Stieg. Hausautom.:	2.43	
1 Stieg. Hausautom.	185,60	185,60
l Verteiler m 6 UZ Elem.	83,52	83,52
7 Starkstromtasten	6,84	47,88
1 Tag-und Nacht-Abendschalter	11,36	11,36
2 Unterputzschalter	11,48	22,96
1 Feuchtraumschalter	21,-	21,-
45 m Rohrleitung 2 x 1,5 mm CU	4,64	208,80
10 % Verschnitt		20,88
8 m Rohrleitung 3 x 1,5 mm CU	5,56	44,48
26 m " 4 x 1,5 mm CU	6,41	166,66
10%Verschnitt		16,67
10 m Feuchtraumkahel	12,18	121,80
1 Stk. P T-Dose	20,88	20,88
2 " Armaturen	41,76	83,52
75 Monteuer-und Helferstunden	31,32	2,349,-
	Summe F)	-3.405,01
G) Lichtinstallation im Keller	-	3,134,15
7 m V.R Kabel mit Schellen	12,18	85,26
2 Stück V.R. Armaturen	41,76	83,52
2,5 m " Leitungen m. Schellen	14,84	37,10
9 Monteur-und Helferstunden	31,32	281,88
	Summe G)	487#76
le. Subol	Maria La La La	468,26

H) Starkstromglockeninstallation f. Hauswart ** 13,20 m Rohrleitung 2 x 1 mm CU	4,06	53,59
30, m Leitungsdraht 1 mm CU	0,81	24,30
1 Stk. Starkstromglocke	54,52	54,52
1 " Starkstromtaster	12,64	12,64
8 Monteur-Helferstunden	31,32	250,56
(cl. Aubet 423, 68	Summe H)	395,61
I) Hausnummernbeleuchtung *		W7 94
2 Stk. UZ - Elem.	13,92	27,84
9 m Rohrleitung m 2 x 1,5 mm Cu	4,64	41,76
1 Stk. Schalterkasten	17,40	17,40
1 " Hausnummerntafel m Glübl.	156,60	156,60
5 Monteur-und Helferstunden	31,32	156,60
Ot. Autor	Summe II	400,20
K) Bleuchtungskörper für Stiegenhausbeleuchtung	17-0	672-
10 Stück Coupe - Leuchten 200 mm	** 94,-	940,-
	Summe K)	940321
* Took weeles holler 2. drui gender Slewe skerprifteren Suiterlagen * Prouse wook wich genobuigt.	Realing will bergebrabe	dew

zur Schlussrechnung Objekt Wien IV.,
Petzvalgasse 4

Gas- und Wasserinstallation

		Gas- und	Wasserinstallation	110422000	11.430,45
IV)	Volas sel	eitungen	1-91	415,86	
	Kellerl				
7.01	14	eredig	45,41	326.96	
	2) 12, 3) 4, 4) 2,	55 lfm 70 " Stk.	128.59 × 94.60 213,44 127.60	690	
	6)	A1676 -1.548	120 X4,180, 1	4.848.80.2.37	
	7) 4	552	71.46	7 285 . 84	7.612.02 5.139.88
v)	9) 9-	platten ?	7.66 6.38 39,45 × 2.530,- =	58.94 31.90 2.462.39 2.702.80 7.142.25	6.601,84 7.142.25
VII)	K Steigle:	itungen Wa	sser 94.60	804.10	100
VII)	12) 8.6 13) 6.6 14) 6.6 15) 6.6 16) 35 17) 5 18) 2 19a) 2 20) Par Verteils 13) 9.9 21) 10.4 22) 59.6 23) 4.3	of lfm of " of " ton ton stk. schale 3,9 uschale 5,6 ungsleitur of lfm of " of	66.53 45.41 33.76 1.704,59 1.747.16 720.36 38.60 * 20,71 × 3.300,	\$64.10 \$64,53 439.10 299.71 204.25 611.51 596, 87.36 85, 1.440.72 77.20 3.828 2,292 7.791.95 658,65 559.34 351.10 1.716.13 92.74 140.95 986.52	23 6.196,63 7.791.95
	428) \$8.0 426) \$8.0 426) 29.8 37d) 4.6 43a) 35 % 43b) 5 % 44) 24 45) * Priis	von von Stk.	106.26 Ubertrag 21.87 3.021.27 3.021.27	2.231.46 6 777.53 2129.18 791.49 100.60 1.057.35 151.06 840.72 559.44 2.760.80 2.61	14.934.20 12.498,47
				A 70. 24	

VIII) Wohnungsleitungen kalt

374)

46.546.97

50.0000

8,390,63

44.390,56

```
12.798,47 ag 14.934.20
                                         Übertrag
  III) 27) nun 1 slei Stk. en kalt
                                      79.69
15.31
24.3822,97
                                                    79.69
15.31
511.98 482,37
        28) 1 "
        28) 1 " 6,754,90 24.3822,97
29) Pauschale 5,402,67 × 3,740,-
                                                     4.338.40 4,675,75
                                                     11.123.75 11.123.75
                                                      544.50
                                                                     11.430,65
  IV)
        Wohnungsleitungen
            7.20 lfm
37.10 " 28.76
1.50 " 22.62
34.85 " 15.66
5 % von 1.971.54 1.973.62
35 % von 2.760.16
Pauschale 2.760.16
24.848.20 ×4.180.2 = 7
                                                      326.96
        14)
        30)
                                                     1.066.99
        23)
                                                    33.93

545.75 543,66

98.70 98,58

690.90 690,04
        31)
        32)
        33)
                                                     24.848.80 2.379,72
              175.40 # 1.91
38 Stk. 22.50
                                                                       7.612.02
                                                                       5, 139,88
        Gasmesserplatten
36b) 21 Stk. 102.66
                                                    1,278,20 861,61
   V)
                                                     182,60 11104
                                                    2.155.86
    I) Wasser eitungen Strassentrakt
  VI) Kellerleitungen Wasser
                                                     295.94
37a) 32.20 lfm
37b) 15.10 "
                                     58.99
48.02
                                                     1.899.48
                                                      725.10
264.31
98.42
            7.20 "
4.50 "
35 % von
                                  36.71
21.87
2.987.31
2.987.31
        37c)
        37d)
        38a)
                                                      1.045.45
              5% von
        38b)
                                                       149.35
               15 Stk.
        39a)
                            224.81
145.41
101.62
     39h)
                                                      224.81
581.64
        39c) 4
                                                    101.62
57.83
41.57
   39d) 1 " 101.62
39e) 1 ausomile 334 57.83
40a) 1 " 41.57
30b) 4 1 1 1 1 31.18
                                                                         7. 629-06
       40c) 1 " 23.38

40d) 1 " 5.353,28 15.60

41) Pauschale 4.436,28 7,180,2
                                                        124.72
                                                        23.38
                                                     5.5 15.60
                                                      1.368.80-1423,91
                                                                    6.722.08
                                                     1.374.30
                                                                      6.777,19
  VII) Steigstränge
             16.35 m
        42a)
                                   2.129.18
26.56 791.49
21.87 100.60
        42b) $8.00 lfm
42c) 29.80 "
       2.760.80 2.614.43 8.244,37
                                                    8.390.63
                                                                      80390.63
VIII) Wohnungsleitungen kalt Übertrag
                                                  46,546,97
       37d)
```

Übertrag

29.443.52 27.434,36 29.6pp.26

XII)	Waschküche	Üb	ertrag	97.443.52 87.434,36
	lo3) 1 Stk. lo4) 2 ± lo5) Montage	112.81	567.53 225.62 95.70	888.85
XIII)	W.C.			
	84) 13 Stk. 1o2) 13 ±	567.53 89.32	7.377.89 1.161.16	8.539.05
XIV)	Montage von Waschtischen Doppelabwäschen	und		
	14 Stk.	178.64	2.500.96	2.500.96
		Summe	insgesamt	109.372.38
•		-5%	6	99,727, 76
	ZUSAMMENSTELLUNG			
	Stichtagsleistung 1. Lohnerhöhung 3.6 % von 2. Lohnerhöhung 3.6 % von \$ " von [(%.%62,26-50.000,-) 2. ** von [(%.%62,26-\$0.000,-) 2. ** von ** v	50.000. 96.8 1 50.0 2 7.14. XII. S 1 59.3 X 1,036 = 4.	62,26 62,26 6 \$50.000,- 3 39 72.38- 8.549,30]= 128	94, 770, 80 20, 75 1.800 3.487,04 2.137.41 1.722.27 4.456,48 4.456,48 4.456,48 4.456,48 4.456,48 4.456,48 4.456,48 4.456,48 4.456,48

Asphaltarbeiten

Aufstellung

zur Schlussrechnung Objekt Wien IV., Petzvalgasse 4

Notice or willing out Defundblace 108

1) Gussasphalt 2 cm auf U-Beton

49,68 m2

44,08

2,189,89

2) Asphaltleisten an den Wänden 43,63 m

14,27

577,65

Summe Asphaltarbeiten

2. +67,59

1. Lohnorhöhung 3,6 % v S-2.812,49 2. 767,54 - 99,63 2. Lohnerhöhung 2,8 % v S 2,913,74 1. 867.17

101,25 81,58

Gesamt:

2.995,32

NACHTRAGSOFFERT V. 7.XI.1956

Non en or withing of theory obly bealt der helpohlusbeatter

I. Baumeisterarbeiten

2)	33,40 ml
3)	79,19 ml

	80-
	119,60
40-	78.20

3.994,64 26421-6.192,66 321160

Summe Baumeisterarbeiten

10:187,30

II. Installationsarbeiten

4) 15,- 11	Bei Sau Ferholeation	70,20	1.053,
The same of the sa		23,50	117,50
6) 45,15 ml	-2,4.5 % 0,930,35	122,-	5,508,30

Summe Installationsarbeiten 6,678,80

Zusammenstellung

Summe	Baumeisterarbeiten	10.187,30
11	Installationsarbeiten	6-678,80

Gesantsumme: 16.866,10

ZUSAMMENSTELLUNG

zum Nachtragsoffert v.7.XI.1956 Objekt Wien IV., Petzvalg. 4

Objekt Wien IV.	Petzvalg. 4		00.10
Baumeisterarbeiten 1. Lohnerhöhung 6,7 % v. 10.187 2. " 2,8 % v. 10.869	3,32 -30- (63 ,85	-682,55- -304,35	- 5,883,60 3p4,20 688,51 294,62 11082,93
Summe B	aumeisterarb.	11:174,20	
		11.355,25	6303184
Installationsarbeiten		6,678,80	
1. Lohnerhöhung 3,6 % v. 6,678,	80	240,44	
2. " 2,8 % v. 6.919,		193,74	
	nstallationsarb.	7,112,98	
Summe N	achtragsoffert mmmmmmmmmmmmmmm	18.287,18 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	

Aufstellung der Lohnerhöhung

Objekt Wien IV., Petzvalg. 4

	1.+2. Lohnerhöhg.	Mat.Preis Korrektur
Baumeisterarbeiten 79.545,66 + 12.203,98 + 1.081,93	111,204,03-92.832,57	97,335.76
Zimmererarbeiten	6-224,34 5.519,31	4,486,62
Spenglerarbeiten	3.677,96 3.126,94	3,072,60
Dachdeckerarbeiten	2.715,30 -2.315,77	2350.79
Tischlerarbeiten	11.909,52 11.598,70	
Schlosserarbeiten	10:470,53 7.247.77	8,657.80
Glaserarbeiten	1:291,60 1.010,17	P67:53
Anstreicherarbeiten	5,462,27 5.546,40	51394.58
Malerarbeiten	2.913,23- 2.691,88	2,626133
Steinmetzarbeiten	2,618,18 2.665,52	1,506,87
Elektroinstallation	2:349,77 - 2.149,37	2102145
Sanitärinstallation	5,659,68 4,943,52	4,677.46
Asphaltarbeiten	182,83 185,65	779, 67
		ater 1982

Summe Lohnerhöhung

166.679,24 143.893,57

144,083,00

Summe Materialpraiskorrektur

20,680,71

Genehmigtes Fondsdarlehen		s 2,148.250,26
Summe Arfbauarbeiten	2,323:443,30	
Abzüglich:	2,106.855,04	
1.und 2. Lohnerhöhung	143,893,57	
Mat.Pr. Korrektur	20,680,71	196296147
	187.359,95	1,962.961,47 " 2,136*083,35

Einsparung

2,136*083,35

12,166,91

morana manamana mana mana manamana matana matana matana manana manana manana manana manana manana manana manana 175.288,79



Stadtbaumelster Ing. Hans Wiche Wien, I., Ensagethalt Ale 26 Ing. Hans Wicho
Wien, I., Elisabethstraße 26
Tel. 43 3113

An die

12. Februar 1958 W/H

Gebäudeverwaltung C.T. Gasselseder & Co

Wien I., Augustinerstr. 12

Betr.: Wiederaufbau Wien IV., Petzvalg. 4 - W 4381

verzeichnis

über die mir zur Verfügung gestellten Arbeitspläne für den Wiederaufbeu Wien IV., Petzvalg. 4, nach denen die Wiederaufbeuarbeiten durchgeführt wurden:

a) Polierpläne 1:50 von:

2. Stock Hoftrakt

3. "

4. "

3.u.4.Stock, Strassentrakt

Jachgeschoss Hof-und Strassentrakt
Reminschnitt " " "

- b) Werkzeichnung für die Herstellung der Kunststeinstufen im Masstab 1:25. Plan wurde der Steinmetzfirma Teufel übergeben und nach demselben die Stufenanlage hergestellt.
- c) Stufenquerschnitt 1:5, Plan wurde ebenfalls der Fa. Teufel * übergeben.
- d) Differenz-und Eingengsstufenquerschnitte 1:5, Plan wurde ebenfalls der Fa. Teufel übergeben. *
- e) Schnitte von Gesimsen und Terrassendecke 1:2
- f) Schnitt Stiegenhauspodest 1:25
- g) Werkzeichnung für die Hauseingangstür 1:25, diese wurde der Tischlerfirma Müller übergeben zur Herstellung des Haustores. *

Die Pläne von b), c), d) und g) befinden sich nicht in meinen Händen, sondern bei den Professionisten.

Die tleine langen auf der Boar delea auf notes auf die walt & langer au noten 12. Feb. 1958

Ing. Hans Wich wien, I., Elisabet Stadtbaumeister
Wien, I., Elisabet Stadtbaumeister
Tel. 48 3 13

Da es sich bei o.a. Bauvorhaben um einen Tellschaden handelt. derungen, über die ein Machtragskostenvoranschlag gelegt ist. Da diese Preise noch nicht vom Wohnhaus-Viederaufbaufonde genebulgt sind, wurden wie in der Rechnung kenntlich genacht.

Betrifft: Wiederaufbau des Wohnhauses Wien IV., Petzvalgasse 4 wks and der abstate enden

Decken geringer gebelten werden konnten, als verauszusehen war und die 4381 eistungen bei Putzinstandsetzungen weit überwiegen. Auch die Fundierungen konnten gemäss etat. Nachweis is Ausauss geringer gehalten werden als ursprünglich vorgesehen. Die Zinmermannsarbeiten verringerten sich, da das Stiegenhaus mit einer Messydecke abgeschlossen surde und über der Waschküche ein massives Flachdach statt Satteldach mit Dachgauben gerSTELLUNGNAHME DES ERSTPRÜFERS Mecker eine Bir-

operung verureschisassissississississississississis varde dedurch eine Erhöhung verursacht.

Das o.a. Bauvorhaben wurde gemäss den eingereichten und bewilligten Plänen und Kostenvoranschlägen durchgeführt. Geringfügige Abweichungen haben eine rationellere Wohnungseinteilung, Vergrösserung der Wohnfläche und eine Verringerung der Baukosten verursacht. Die Ausführung der Arbeiten ist gut, verschiedene Kleinigkeiten bedürfen noch der Vollendung (Fussboden Keller, Stiegenbeleuchtung, Anstrichergänzung, u.s. W. Cornahmo ausgoführt war und das luenass des Terrassen-

Die flachlerarbeiten hätten lt. Anbot eine Erhöhung ergeben,

Die tatsächlichen reinen Baukosten (ohne Lohn-und ergeben somit eine Einsparung von S

Selbst die Gesamtkosten einschliesslich Lohnerhöhung bleiben mit den ausgewiesenen Beträgen

Durch die 1t. W 9 von So 2,401.388,71 und auch die Anstrilt. W 8 aver vonert un Sand 21.068,55 natreichersich, da die schadharte mit s 2,422.457,26 angenomen

gegenüber der bewilligten Darlehenssumme von S 2,462.300.- um S 39.842,74 niederer als diese.

Im einzelnen ist zu der Schlussrechnung folgendes zu bemerken: Die im W 9 ausgewiesenen Beträge über Wasser- und Elektro-Anschlüsse sind keine endgültigen, da bisher noch keine Vorschreibungen der zuständigen Magistrats-Abteilung vorliegen. Es wurden daher die im W 7 geschätzten Beträge belassen und können erst nach Eintreffen der Vorschreibungen richtiggestellt werden.

Da es sich bei o.a. Bauvorhaben um einen Teilschaden handelt, ergaben sich im Zuge der Bauausführung einige notwendige Änderungen, über die ein Nachtragskostenvoranschlag gelegt ist. Da diese Preise noch nicht vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds genehmigt sind, wurden sie in der Rechnung kenntlich gemacht.

Bei den Einsparungen fällt am meisten ins Gewicht, dass die Ausmasse des abzubrechenden Mauerwerks und der abzutragenden Decken geringer gehalten werden konnten, als vorauszusehen war und die Mehrleistungen bei Putzinstandsetzungen weit überwiegen. Auch die Fundierungen konnten gemäss stat. Nachweis im Ausmass geringer gehalten werden als ursprünglich vorgesehen. Die Zimmermannsarbeiten verringerten sich, da das Stiegenhaus mit einer Massivdecke abgeschlossen wurde und über der Waschküche ein massives Flachdach statt Satteldach mit Dachgauben gemacht wurde, was auch beim Dachdecker eine Einsparung verursachte. Lediglich beim Spengler wurde dadurch eine Erhöhung verursacht.

Die Tischlerarbeiten hätten lt. Anbot eine Erhöhung ergeben, da die bei der Anbotstellung noch als verwendbar angesehenen alten Fensterstöcke in der Zwischenzeit unbrauchbar geworden sind und auch im allgemeinen der Zeitraum zwischen Anbotstellung und Ausführung die Schäden an den Holzteilen vergrössert hat, eine geringfügige Umplanung aber ermöglichte, dass die angebotene Summe gehalten wurde. Das gleiche trifft auch für die Schlosserarbeiten zu. Die Gewichtschlosserarbeiten verringerten sich, weil ein Teil des Stiegengeländers schon in Ersatzvornahme ausgeführt war und das Ausmass des Terrassengeländers geringer wurde.

Der Umfang der Glaserarbeiten dürfte wohl gleich geblieben sein. Die in der Schlussrechnung ausgewiesene Neuverglasung ist erheblich geringer, als die im Anbot vorgesehene; die Umglasung jedoch erheblich höher, konnte aber in ihrem vollen Umfang nicht anerkannt werden, da der ausdrücklich im Anbot verlangte genaue Nachweis nicht erbracht wurde.

Durch die Umplanung bei den Tischlerarbeiten hat sich auch die Anstrichfläche vermindert und wurde bei den Anstreicherarbeiten geringere Kosten erzielt. Die Malerarbeiten erhöhten sich, da die schadhaften Putzflächen grösser als angenommen waren und somit auch das Ausmass der Malerarbeiten vergrössert wurde.

Die Steinmetzarbeiten verringern sich vor allem durch das Weglassen von Stiegenpodesten.

Die Elektro-Installationen überschreiten den angebotenen Betrag. Ein noch darüber hinausgehender Betrag wurde zwar in der Rechnung angesprochen, konnte aber mangels überprüfbaren Unterlagen (Pläne) nicht anerkannt werden. Auch bei der sanitären Installation ergaben sich durch die rationellere Leitungsführung und durch die Umplanung geringere Kosten.

Abschliessend kann gesagt werden, dass durch geringfügige Abweichungen vom genehmigten Plan, die durch den Verlauf der Kamine in den bestehenden Mittelmauern notwendig wurden, bei Verbesserung und zum Teil Vergrösserung der Wohnungen ausserdem geringere Kosten angelaufen sind, als vorgesehen und genehmigt waren.

Wien, am 12.XI.1957 Lie/T





Day gleiche trifft für die Beschlagschlosser und zum Zeil für die Gewichtechlosserarbeiten zu. Ein Schutzgitter am Flachdach bei der Engageraten Enningruppe wurde notwendig, weil dauit vie-Leiter zum Flachdach über Weschkübbe und Stiegenhaus, sowie

Betrifft: Wiederaufbau des Wohnhauses Wien IV., Petzvalgasse 4

Das Instandsetsen der Kittfälse an den zu etreichenden Fenetern

STELLUNGNAHME DES ERSTPRÜFERS frubreitices versons en appropriate des Sheres wurde

ans diesem Crands ein Anstrich bei dem allgemein angunglichen Wasseranslass im Hausflur aufgebracht. Der Anstrich der Anhalte-

Stiegen | Enfe keinerlei Sockel vor-

Die im vorliegenden Nachtragskostenvoranschlag enthaltenen Leistungen wurden im Zuge der Bauausführung notwendig und wurden den zeitlichen Erfordernissen der Bauführung gemäss bereits ausgeführt. Im einzelnen dazu:

Spenglerarbeiten:

Das Ausmünden des Abortabfallstranges am Flachdach unmittelbar beim Stiegenhausaufbau machte eine Höherführung der Entlüftung notwendig. Die Stützeneinfassungen des Terrassengeländers waren im Anbot nicht enthalten, aber bei der Ausführung notwendig.

Tischlerarbeiten:

Die durch den Verlauf der Kamine bedingte geringfügige Umplanung verursachte zum Teil das Entfallen der zweiflügeligen Türen, Veränderungen der Türstockstärken und einiger Fenster, sodass die nun ausgeführten Türen und Fenster zweckmässiger sind, den Wohnwert erhöhen und eine Kostenverringerung darstellen.

Da im bewilligten Kostenvoranschlag über Tischlerarbeiten beinzhe jedes Fenster und jede Türe einzeln beschrieben wurde und den Zustand der einzelnen Teile zum Zeitpunkt der Anbotstellung als Grundlage hatte, die Zwischenzeit aber z.B. damals noch verwendbare Fensterflügel und Stöcke nun unbrauchbar machte, war das Anbot trotz der Vielfalt der Positionen zum Zeitpunkt der Bauausführung eine sehr problematische Ausführungsgrundlage und konnte nur als Vergleichsbasis für die tatsächliche Ausführung herangezogen werden.

Schlosserarbeiten:

Das gleiche trifft für die Beschlagschlosser und zum Teil für die Gewichtschlosserarbeiten zu. Ein Schutzgitter am Flachdach bei der äussersten Kamingruppe wurde notwendig, weil damit viele Meter Terrassengeländer eingespart werden konnten. Eine Leiter zum Flachdach über Waschküche und Stiegenhaus, sowie ein Ausstiegfenster dorthin wurde durch die Einsparung von Dachgauben notwendig.

Glaserarbeiten:

Das Instandsetzen der Kittfälze an den zu streichenden Fenstern war notwendig, um den Anstrich zu ermöglichen. Das Verglasen der Eisenfenster mit Drahtglas anstelle von Rohglas ist zweckmässiger.

Anstreicherarbeiten:

Da entlang der Hausflure und Stiegenläufe keinerlei Sockel vorgesehen war, wurde ein Remex-Sockelanstrich durchgeführt, um ein frühzeitiges Verschmutzen der Wände zu vermeiden. Ehenso wurde aus diesem Grunde ein Anstrich bei dem allgemein zugänglichen Wasserauslass im Hausflur aufgebracht. Der Anstrich der Anhaltestangen im Stiegenhaus under Kamintürln war im genehmigten Anbot übersehen worden.

Elektro-Installation:

Ebenso waren die Beleuchtungskörper für das Stiegenhaus im Anbot nicht enthalten.

Die Genehmigung des Nachtragsanbotes wird befürwortet, weil es sich bei den einzelnen Leistungen um Positionsänderungen handelt, die wesentliche Minderkosten verursachten bzw. notwendig waren oder eine Verbesserung des Baues bedeuten.

Wien, am 12.XI.1957 Lie/T



in dieser Ausfertigung gilt eine Zahl, die nicht durc gestrichen ist, als richtig. Haken, die die Richtigke bekräftigen, finden sich nur in einer Ausfertigun			2)
37a) wie vor nur 85/194/18	g.		20.566151
15 Stuck necreclines als Pos 3H	per Stück	547.93	101000-
NACHTRAGSKOSTE			
310 370) vie voz preisbosis des tlan			11,394,46
Spenglerarbeiten	4 -0		
1) Dunstrohr aus verz. Eisenblech Ø 150 Rohrschellen		1,198,33	2,395,66
4, ml	per ml	83,93	335,72
2) Dunstrohrkappe auf Pos. 1) NKV		1055,30	4.55%
1 Stuck	and the second of the second		74,15
9 Stück	per Stück	192,	11725
 Dunstrohrplatte aus Zinkblech einsch stutzen und Befestig ung 	Rohr	-	-9022993
0,49 m2	per m2	142,10	69,63
4) Stutzeneinfassung aus verz. Eisenble der Befestigung	Der Order	202324	2007,30
16 Stücker verrechnen als Pro 31	ner Stle	28,10	449,60
		20,10	470,-
Summe Spenglerarbeiten	and and a second	544,15	936,87
mi-12-will by	chlagachlan	arerbalten :	
51) was yor <u>Tischlerarbeiten</u>	1. 11 4	544	2.176
8b) Rahmenstockfenster 1-teil. 2 Verbund 0,35/0,95 alte Stöcke milverve	iflügel udet	400	2,424
10 Stück verr. Per 35	per Stk.	190, -	1.900, -
11a)Pfostenstockfenster 150/140, 6-flgl		0204-0	
1 Stück als Pos 6 verrechner	per Stück	884,20	-824,20
18a)Pfostenstockfenster 100/200 mit Kän 2 Oberlichtflügel	50/15 reps	701-	1.100 -
3 Stück Mittelpreis IN. Post u. Post	per Stück	596, - 654, 55-	1.192,-
29b)Wohnungseingangstüre 85/194/18, eir glatte Türe in verstärkter Ausführu	nflgli,	296,45	
12 Stück 56) Wohnungseingangstüren 100/200/18			8 827,56
28a)Hauseingangstor 150/450/R zweiflüge samt 24 Glaslichten, mit Glasleiste	elig mit insg	296.80	2,968,-
571 Stück agrinmenturen 125/250/18 wa		Market 1	1.963,
19 Stück	par Stilek	405,35	75701,65
33a) Einflügelige Kreuztüre 70/194/8 mit	und ohne Gl	51415	6.683,95
13 Stück Pos 33 abrigh geringere stockstärke (\$30,-)	per Stück	541,15	7.034,95
	Übertrag:		20.566,51

				2)
		bertrag:		22,214,71
37a)	wie vor nur 85/194/18		217	
	15 Stück verrechner als Pos 31 po	er Stück	547.93 672;	10,080,-
310376)	wie vor nur 85/194/8		74	11 204 1.1
	22 Stück verrechnen vie Pos vor abrüglig	er Stück	517,93	13.332,
43a)	Terrassentüre 110/244/R als Verbuncti führt mit Kreuzsprosse	ire ausge-	tall	
	2 Stück P	er Stück 1	.198,33	2.396,66
46)	Rahmenstockfenster 0,80/0,80/ Verbund	dflügel	nde	
	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	er Stück	309,40	618,80
17	2 Stilck	per Stilok	253,50	507
47)	Rahmenstockfenster wie 8 c nur 0,35/0	er Stück	100	1 728 -
	9 Stuck	er Stuck	192,—	1,728,-
48)	Pfostenstockfenster 0,80/0,80/18 mit	1 festst	77 TA	375-20
49)	Flügel und Kreuzsprossen 2 Stück pe		180-	360,-
		er Stück	182,50	2,007,50
49)	Kellerabgangstüre 0,85/200/15		547,93	
503	1 Stilck verrechnen als Pos 31	sonst wie F	648,	648,-
50)	Wohnungsinnentür 0,65/200/15 Dreifül.	lung	410,40	820,80
	1 Stück verrechnen als Pos 33	1	544,15	504,
F3.\	Summe Beachla	gschlossere	rbeiten	25,118,85
51) 60 vi	wie vor nur 0,90/200/8 4 Stück ermittelt aus Pos 31 u. 35 abzi geringuer stockstärke	ügl.	544,-	2.176,-
-20)	"Milurmentanias canna Reatond annes	est St. ch	rbot Pos 2,	
52)	wie vor nur 100/200/18	one ml	593,49	250,000,00
18)	2 Stück verr. Pas 35 p	er Stück	696,-	1,392,
53)	einflgl. Kreuztüre 90/200/15 rep.			411,50
18b)	14 Stück per bei Bingang p	er Stück	294,	4.116,-
54)	wie vor als Kellertüren und 80/180/1	5 rep		174,10
51)	2 Stück mater 60/40 versperrbar 2 c		281,93	563,86
	Wohnungsinnentüren 100/200	asyrousen's	instaudrus	
55)	11 Stiles	on Childre	296,45	3.953,85
52)	Einprofilfenster, Keller 40/50	er Stück	290,45	74877907
56)	Wohnungseingangstüren 100/200/18 wwe	ifl. rep.	-182-10	
53)	10 Stück renater " 114/130 P	er Stück	296,80	2,968,
57)	Wohnungsinnentüren 125/250/18 wzeifl	gl. rep.	isetime!	-555,60-
6)		er Stück	405,35	7,701,65
	Summe Tischlera	rbeiten	eg:	75*160,33
	- Jamin Tiberia			58.443,79
	75,90 (4)			

per Stilek

				4)
		Übertrag:		20,531,92
54)	Pinnagil foreton F417- 00/220			585,60
24)	Einprofilfenster Keller 99/130	per m2		-556,60-
55)	Einprofilgenster " 104/130	mach Pos 5		
	1 Stück	instandruse	leer!	556,60
Elen				
56)	Einpfofilfenster " 164/130)			
	1 Stück gakörper - Stiegerhaus			-664,20
57)	Schwelleneisen für Hoftüre		94,-	940,-
	2 Stück	per Stück	80,60	161,20
58)	Schutzgitter am Flachdach 140/90 en	m samt Umsel	hliersungssp	angen
	1 Stück			504,30
59)	Wandgriffstutzen			
221	4 Stück	per Stiick	28, - 33,80	112,-
		Por	222 (2	
60)	Leiter für Flachdach			
	1 Stück	57		536,80
61)	Aussteigfenster Flachdach 107/80			
	1 Stück	* * * * * 25	,118,85	514,10
	iohtes.hlosserarbeiten		March 2	2,414.—
	Summe Gewichts	sschlosserarb	eiten	24:160,92
	serarbeiten		2,994,89	
The state of the s		-	*coeken	
8)	Instandsetzen der Kittfälze an der			
	717,52 ml	per ml	2,16	1,549,84
9)	Drahtverglasung in Eisenprofilfen	ster		
	8,5806 m2	per m2	192,-	1.647,48
10)	Neuverglasung in 3 mm Maschinglas			
10)		per m2	89,32	775,45
	store in the second	por me	03,13	
	Summe Glaser	arbeiten		3.19732
Anst	reicherarbeiten		Li en e W	ioho
5)	Abwaschbarer Emex-Sockel im Stieg	renhaus und Gä	inge	
,	235,53 ml	per ml	9,60	2,261,09
		AL	A PLANT	
6)	Steinemailanstrich bei Wasserleit	7*		
	1,50 m2 kleinste Fläche!	per m2	60,-	90,-
7)	Anstrich der Wandseitigen Anhalte	stange		
	72,90 ml	per ml	6,	437,40
8)		100		
-/	Kaminputzturln streichen			
	Kaminputztürln streichen 86 Stück	per Stück	2,40	206,40
	Kaminputztürin streichen 86 Stück	per Stück Übertrag:	2,40	206,40

	Übertrag:	2,994,89
9) Grundieren der Rauhseiten		
251,33 m2	per m2 7,20	1,809,57
Summe A	nstreicherarbeiten	2.994,89 4.804,46
Elektroinstallation		
K) Beleuchtungskörper - Stiegenhaus		
10 Stk. Coupe - Leuchten	94,	940,-

ZUSAMMENSTELLUNG

Spenglerarbeiten	929.40 936,87 58.443,79 75,160,33
Beschlagschlosserarbeiten	25.118,85 2.414,- 24.160,92
Glaserarbeiten	3.197.32
Anstreicherarbeiten	2.994,89 4.804,46
Elektroinstallation	940,-
Gesant: mmmammmm	5 135.094,20 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



Ing. Hans Wicho
Wien, L, Elis bethstraß 26
Tel Manner 1988

Z1.: W 4381/26-II-14c-56

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien

Wien 17., Kalvarienbergg. 37

zur Kenntnisnahme übermittelt.

7. Feber 1957

Für den mit der Vertretung des Bundesministers für Handel und Wiederaufbau betrauten Bundesminister für Finanzen:

Rieder

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

. .

M. Abt. 25
Eingelangt 15, Feb. 1957
Zahl F4230/52,
Beilagan

M. Abt. 25
Außenstelle "Mitte"
19. Feb. 150
Zahl: W.W. 103/7
Beilagen:

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

ZI: W 4381/26-II-14c- /56 Betreff: Bauvorhaben Wien 4., Petzvalg. 4

Herrn

Cornel Leopold z.Hd.d. Geb. Verw. C.Th. Gasselseder & Co.,

> Wienl., Augustinerstr. 12

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter ho. 21.:
W 4381/5-II-14-55 vom 23.1.1956 genehmigte Bauvorhaben vorgelegt.

Hieruber ergeht machetehender

Bescheid:

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Baususführung nach Haßgabe der beigebrachten Gesuchsbelege unter Binhaltung nachstehender Bedingungen zugestimmt:

- 1.) Die Vorschreibungen des eingangs sitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäß für die neu durchauführenden Arbeiten einzuhalten.
- 2.) Die Arbeiten eind gemäß der vorgelegten Einreichung auszuführen, wobei keine höheren Kosten als diejenigen des beiliegenden Anbotes in Rechnung gestellt werden dürfen. Lohn- und Freisbasis, Stichtag: 15.11.1955
- 3.) Über die nachgewiesenen Bineparungen in der Röhe von 3 5.196.55 kann erst nach ho. vorheriger schriftlicher Geneheigung verfügt werden.

Die entbehrlichen Vesuchsbeilagen werden angeschlossen rückgemittelt.

7. Feber 1957

Der mit der Vertretung des Bundesministers für Handel und Wiederaufbau betraute Bundesminister für Finanzen:

Rieder



ING. HANS WICHO

HOCH- UND EISENBETONBAU / ADAPTIERUNGEN UND RENOVIERUNGEN WIEN I., ELISABETHSTRASSE 26 / TEL. B 22-0-02

POSTSPARKASSEN-KONTO 193.109

Wien, 7. Nov. 1956

Nachtrags

KOSTENVORANSCHLAG

an die Gebäudeverwaltung C.T. Gasselseder & Co W i e n I., Augustinerstr 12

Pos.	the same of the sa	Einzeln	Zusammen
Nr.	Shortween & Japan Martinder	S	S
53	Betr.: Objekt Wien IV., Petzvalg. 4 - W 4.381 Preisbasis wie im Originalkostenvoranschlag		17 - 75 C
1	ca 15,- m3 Kaminkopfmauerwerk aus Ziegel öf in PZM ge- mauert herstellen. Die Sichtflächen mit reschem KZM grob und fein verputzen, die Oberfläche glatt verrieben. Betonabdeckplatte leicht armiert mit Wassernase versehen, Oberfläche verrieben herstellen	710,	10.650
	per m3	1204	20.0204
2)	ca 33,40 ml Stahlbetongesimse mit einer Ausladung bis 50 cm und einer Plattenstärke von 10 cm entsprechend den statischen Erfordernissen armiert herstellen und mit der darunter befindlichen Stahlbetondecke verhängen	Sendang Vanuari	
	per ml A: 54,40 " " S: 65,20	119,60	2.672, - -3.994,60
3)	ca 81,- ml Stahlbetongesimse mit einer Ausladung von 20 cm sonst wie Post 2) per ml A:36,80 " " S:41,40		3 240,-
4)	ca 8,50 ml Steinzeugrohr Ø 150 liefern und verlegen für die liegende Kanalisation		
	per ml A: 21, 20	70.20	665,55
5)	3 Stück einfach Absweiger Ø 150/100 liefern und verlegen, als Aufzahlung auf Post 4)	ah ==	70,50
	10 per St. 13,- 13.50 " " S:24,50	37,50	112,50
6)	ca 50,- ml Abortabfallstrang aus Duritrohren Ø 150 inkl. Abzwiger und Formstücke liefern und versetzen samt allen Rohrhaken und Dichtungsmaterial		
	per ml.8:19,	122,-/	6.100,-

Gegenüberstellung

6c) Kaminkopimauerwerk	
6,30 m3 a 710,	4.473
59) Steinseugrohre \$ 200	
8, ml a 85,10	
55a)Steinzeugrohre Ø 100	
39,- ml a 52,10	
55b)Steinzeug Ø 200 Abf	
54,- ml a 84,	
55c)Abzweiger \$ 100 u. \$	
21 Stück a 22,15	
67) Bodensyphon Bäder	
11 Stück a 409,	= 4.499,-
85e)Fensterstürze 75 cm	
6 Stück a 460,-	
Gas-und Wasserinstal	lation
62) Gussrohr Ø 125 mm	
8,- ml a 168,78:	= 1.350,24
63) Gussrohr Ø 70 mm	
14,- ml a 91,06:	= 1.274,84
64) Gussabzweiger \$ 125	an .
4 Stück a 146,74:	586,96
65) Gussabzweiger Ø 70 m	m
6 Stück a 66,35 :	= 398,10
72) Gussrohr Ø 100	
16,- m a 125,86	= 2.013,76
Steinmetzarbeiten	
5) Podeste-	
3 Stück a 1.223,80	3.671,40
	-26.780,15
	17.475.75
	12679,20
	5.196.5

1) 15, m3 a 710, = 10,650, = 2,672, = 2,672, = 3,994,64

2) 33,40 ml a 119,60 = 3,994,64

3) 81, ml a 78,20 = 6,774,20

4) 8,50 ml a 78,30 = 626,40

5) 3 Stück a 37,50 = 112,50

6) 50, ml a 122, me 6,100, me

Neue Positionen

17.096.07 17.096.07 12.679.20 Der Aufwend für die neuen Positionen wird somit durch die entfallenden Positionen des Originalkostenvoranschlages, sowie durch Einsparungen restlos gedeckt.

Begründung zum Positionswechsel

- Pos.1) In der Eingabe vom 16.4.1956 wurde um den Austausch der Ziegel NF gegen solche von ÖF angesucht. Da die Lage sich auf dem Baustoffsektor nicht gebessert hat, mussten auch die Rauchfangköpfe mit Ziegel ÖF hergestellt werden.
- Pos.2) und 3)

 Die Ausführung der Gesimse war mit Ziegel (Hourdisplatten) und Hackscharen vorgesehen. Um eine einwandfreie statischen Werhängung der Gesimse mit den darunter befindlichen Decken zu gewährleisten, wurden
 die Gesimse in Stahlbeton ausgeführt.

Pos. 4) und 5)

Der verhandene Steinzeugrohrkenal, an den angeschlossen werden musste, ist mit Rohren \$ 150 ausgeführt, so dass die Weiterführung ebenfalls nur in dieser Dimension möglich war.

Pos.6) Der Abfallstrang war in Steinzeugrohren Ø 200 vorgesehen. In der Praxis zeigt sich, dass sich Steinzeugrohre mur für liegende Kanalisationen eignen, bei Verwendung in Abfallsträngen weisen sie bald Sprünge auf. Aus diesem Grund wurde die Verwendung von Duritrohren vorgesehen.

Stadtbaumeister

Stadtbaumeister
Ing. Hans Wicho
Wien, I., Elizabethstraße 26
Tel. 19/12/19/2/1

OPPLATING OF DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF THE PARTMENT OF THE

13, Dez. 1956 Geprüft



Betrifft: Wiederaufbau Wien IV., Petzvalgasse 4 W 4381
Austauschkostenvoranschlag.

STELLUNGNAHME DES ERSTPRÜFERS

- Zu Pos. 1) Die Ausführung eines geputzten Kaminkopfes wird nicht befürwortet, da dies weder zweckmässig, noch durch die Lage am Baustoffmarkt zwingend gegeben ist.
- Zu Pos.2 u.3) Ein Stahlbetongesimse ist einem gemauerten Gesimse aus statistischen Gründen und wegen geringerer Anfälligkeit für Schäden vorzuziehen. Der Austausch ist als zweckmässig zu befürworten.
- Zu Pos.4 u.5) Gemäss dem Altbestand zwingend notwendig.
- Zu Pos.6) Es erscheint zweckmässiger, die Abfallstränge aus Duritrohre statt aus Steinzeugrohre herzustellen, da bei letzteren erheblich weniger Gebrechen auftreten. Die Kosten der Duritabfallrohre sind durch die genehmigten Mittel für die gemischten Abfallstränge aus Steinzeug und Gußrohren gedacht.


Durch den vorgeschlagenen Austausch entstelen keine Mehrkosten.


Wien, am 14. Dezember 1956. Li/G




sprolus man det Ve engage were egen auther av


Dem Beschald 21 William He-







,, RE-Gebiodeverwaltungs-Gas



20,65 m²

(23)

205

ZIMMER 16,83m2

(22)


15.83 m²


75

2005


20,65m²


(16)





glashlant Konscus







12.63m² NABINET 12.63m² 119

KABINE

11,34m²

(97)

N M

MER

96

1, RE-KA"

Gebiudeverwaltungs-Geselkehaff in. b. H.

Wien I. Akademiestraß6 2/74

Telefom R 282-92

WIEN IV., PETZVALG. 4


2.3.4.STOCK---- DACHGESCHOSS=
GRUNDRISS

DIPL. ING.
STECHAUNER FRANZ
M1100

BENDRUICH AUTORISIERTER
A R C H I T E K T
WIEN VIL, BURGGASSE 1220 TELEFON B \$78.85

130

PLANNR
5



Zusammenstellung

	Summe alt	Abstrich	Summe neu
Abbrucharbeiten	172:959,29	22,354,03	150.605,26
Aufbauarbeiten	1,115.318,23	74.987,52	1,040.330,71
Fundamentarbeiten	213.173.40	3,173,76	209,999,64
Zimmermannsarbeiten	103.929,33	45,000 - 55,000	103.929,33
Speng lerarbeiten	28.455,72	54 ₂ 20 - 55 ₆	28,455,72
Dachdeckerarbeiten	25.834,47	24gen - 78gen	25.834,47
Tischlerarbeiten	163.045,30	11.956.80	163:045,30-757.088-50
Schlosserarbeiten	70.593,02	2.823 72	70.593,02 67.769.30
Gewichtsschlosserarb	43.397,50	1.628,33	41.769,17
Glasererarbeiten	27.693,49	- 0,000 + - 0,000	27.693,49
Anstreicherarbeiten	91.809,22	13.266,66	78.542,56
Malerarbeiten	29.260,51	2.123,04	27.137,47
Steinmetzarbeiten	54.800,60	14.385,72	40.414,88
Elektroinstallation	34.064,67	1.021,94	33.042,73
Gals-u. Wasserinst:	112.480,54 4.86y.81	5.624,03	106.856,51 4.864.81
	2,301 680.10 2,286.815,29	13.34545	2,148,250,26

Wien, am 25.3.1955

"RE-KA" Gebäudeverwaltungs-Gesellschaft m. b. H.

Stadtbaumeister

Ing. Hans Wicho Wien, I., Elisabethstraße 26

Tel. B 22-002

-ING

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Berichtigung zu . W 4381 (Grundzahl)

Blatt Nr. . . (zu dem Kostenvoranschlag vom ... 30.6.1954..)

D 7744 4	altes	neues		alter	neuer	\triangle	Gesamtsumme
Position	Au	ısma	ß		Einheit	spreis	
A A	I. Abbruck	narbeiten	A		Übertrag	g:	100
1)	570,m3	-	-	45,	35,-	- 10,	5.700,
2)	51, m3	+	-	64,20	54,	10,20	520,20
3)	229, m3	-	-	74,	70,	4,	916,
4)	300, m2	+	-	18,20	14,	4,20	1.260,-
5)	141,30 m2	-	4	11,10	10,	1,10	155,43
16)	861, m2	-		5,20	4,50	0,70	602,70
16)	794, m2	4	-	6,70	6,	0,70	555,80
17)	479, m2	0,00 m	2 479,- m2	5,10	-	+	2.395,-
18)	590,55 m2	-	-	24,	20,	4,	2,362,20
20)	38, m2	+	-	6,70	6,	0,70	26,60
24)	7.943,		-	1,50	1,	0,50	3.971,50
25)	532,30 m2	-	-	8,	6,-	2,-	1.064,60
30)	72 Stück	-		30,	28,	2,	144,
31)	965,- m3	•	2	28,	26,	2,	1.930,
37)	25 Stück	-	+	30,	20,	10,	250,
38)	25 "	-		50,	30,	20,	500,
3			Summe I. A	brucharl	eiten	2 216	22,354,03
, ,	III. Auf	bauarbeite	n		ALCO AND		
5a)	109,70 m3	-	-	435,	420,	15,	1.645,50
5b)	79,10 "	-	m men 8	\$65,	456,	9,-	711,90
6a)	144, m3	-	-	460,	443,	17,	2.448,—
6b)	45,30 m3	Fo time	AL .	476,	450,	26,	1,177,80
60)	6,30 mg	1.00	-	740,	710,	30,-	189,-
7)	66,40 m2		+	68,	60,	8,	531,20
8)	545, m2	Section 1	+	72,	60,	12,	6,540,-
			advising all management with providence providence of		Übertra		13.243,40

Pesition		neues	Δ	alter	neuer	ewa 🛆	Gesamtsumme
	Aus	maß		Einhe	itspreis		
9)	104	V 10. 111	erral o Aus	TEDA ME	Über+1	ag:	13.243,40
10)	184, m2	Gays-	on -real	60,	56,	4,00	736,
11)	302, "	Agains	-	71,	58,	13,	3.926,
	107, "	Stan elta	-	67,30	57,	10,30	1.102,10
	1.526,650 "	and ind	*	148 ,	140,	8,	12.213,20
17)	352,80 N		-	27,90	25,	2,90	1.023,12
18)	531,80 "	- ares	-	42,	38,	4,	1.327,20
21)	116,50 "		E Good or	90,	80,	10,	1.165,-
teritor in a	135,25 m2	+ 0777	- State of the	90,	80,	10,	1.352,50
33)	3.879,- m2	mare (-)	=876	23,	22,50	0,50	1.939,50
38)	895,50 "	-	-05,25	18,	17,	1,	895,50
	165, "	- DC.	-	12,	10,	2,	330,
50)	1.231, "	-	Box 4	50,	44,	6,	7:386,
(60)	110, "	-	140	95,	44,	51,	5.610,
句)	146, "	73,	73,	19,	18,	1,	1.460,
(62)	54, "	-	205	57,	52,	5,	270,
69)	612,- ml	*	20.1	24,	20,	4,	2.448,
73)	75,ml		4.3	23,	12,	11,	825,
74)	165, m2	ve/	POR LINE	78,70	44,	34,70	5.725,50
76)	8, - m3		-	28,-	26,	₹,-	16,
many the	11,74 m3	***	-	455,-	430,	25,	293,50
	7 900 Etilol			95,	65,	30,	540,
Co	7.900 Stück	Liegel 2	40 S =	1 12 99		-	11.160,
	liker-	100	Summe III	Aufbauar	beiten		74*987,52
0.					and provided to the state of th		
0	Table on F	Constantion		Sum	me:	The or the	A TAN

Vorstehende	Berich	tigungen	wirden
einvernehmli	ch zur	Kenntnis	genommen

Darlehenswerber

Rechnerisch überprüft:
Stadtbaumeister
Ing. Hans Wicho
Wien, Wysabehstrate 26.
Baufirmasic Bezz-cozchitekt

Wien, am .

12. 7.4

Ziviltechniker

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Berichtigung zu . . . W. 4.381 (Grundzahl)

Blatt Nr. 2.. (zu dem Kostenvoranschlag vom ... 30.6.1954..)

Pesition		and the second		100000	. water		Gesamtsumme
	Aı	ısmaß	3		Einheit	spreis	A PARTY
4,3		- was	4		Überträg	TV april	nest all offerences
,	Fundier	ingsarbeite	n	1 7 9			
4)	99,18 m3	0,00 m3	99,18	т3 32,	-	-	3,173,76
6. 9.	Courients	schlossera	rbeiten	100	0,00		546,92
6)	2 Stück	50112 05000	_	273,46	- 2	-	北3水,—
	2 Stuck			- 1:	100	13,20	596,64
,7)	1 Stiick	-	-	596,6 4		-	484,77
. 8) .	1 Stück	-		484,77	*		
2.00	To grant !!			Summe G	ewichtsschlo	serarb.	1.628,33
31. 1.12	To protect to	100					2
1.000.5	And the second s	herarbeite	n		4-	E 07	7.415,76
.1). 1	272, - m2	-	-	45,83	40,	5,83	5.850,90
2)	490,50 m2	-	*	60,82	49,	11,82	3,65,04,30
		I Design	4	Summe A	nstreicherar	beiten	13*266,66
Market Color	Malerari	eiten			10000	· Vere	5 1,5%,5
2) 4	423, m2	-	-	4,28	3,80	0,48	2:123,04
			Pereg		The state of the s	1 9	
100	Steinmet	tzarbeiten					
-1)	17, ml	2	4.08 9.	117,74	95,	22,74	386,58
1)	16,80 "	-	- "	99,18	92,	7,18	120,62
6a)	17,- m	-	-	103,82	45,	58,82	999 94
6d)	40,80 ml	-	-	121,80	55,	66,80	2.725,44
6e)	37,60 ml	-	-	127,60	55,	72,60	2,729,76
6f)	37,60 ml	11 QUE !-		133,40	60,	67,40	2.534,24
7.11 \$6.700.0	16,80 ml	-	-	121,80	60,	61,80	1.038,24
7)	3 Stück			1.314,86	700,	614,30	1.844,58
8)	34, ml			118,90	72,	46,90	1.594,60
9)	6, ml	-	-	254,62	Ü ter trag		411,72
and the second					teinmetzarbei	-	14.385,72

A u s m a ß Einheitspreis Blektrikererbeiten 3 % Abetrich von 34.064,67 = Gesamtsumme Bundesministerum fürt andelung Wiebergess 4 = Verwaltung des Wohnhaus-Wedergunbaufonds 4 = Liegt dem Bewilligungsbescheid am men stellung W 4 3 8 1 Abbrucherbeiten Zugrunde. Für die Richtigken der Ausfertigung der Ausfertigung der Ausfertigung der Ausfertigung der Ausfertigung der Steinmetzerbeiten Relerarbeiten 10 ber trag: 10 c21,94 5.624,03 22.354,03 74.987,52 3.173,76 13.266,66 2.123,04 1.628,33 1.4385,72 1.021,94 5.624,05 Gesamt: 138.565,05 mannannannannannannannannannannannannann	Constitution of the consti	METERI	HERET THE CO		H. HILL WILL	nestension		, ,
Elektrikererbeiten 5 % Abstrich von 34.064,67 = Gestund Wasserinstallation Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 1 = Liegt dem Bewilligungsbescheid 2 m m e n s t e 11 u n g W 4 3 8 1 Abbrucherbeiten Zugrunde. Aufterüngserbeiten Für die Richtigkeit der Ausfertigung 1 Steinmetzerbeiten Steinmetzerbeiten Gestund Wasserinstalletion Für des Richtigkeit Gestund Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbeiten Anstreichererbeiten Steinmetzerbeiten Gestund Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbeiten Für die Richtigkeit Gestund Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbeiten Für die Richtigkeit Gestund Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbeiten Steinmetzerbeiten Gestund Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbeiten 15.624,03 14.385,72 1.021,94 5.624,05 Gesamt: 138.565,05 Mannannannannannannannannannannannannann	Position	altes	neues	. \triangle	alter	neuer		Gesamtsumme
Elektrilererbeiten 3 % Abstrich Gabrund Wasserinstallation Verwaltung des Wohnhaus-Wiedereubbaufends Liegt dem Bewilligungsbescheid am menstell in g W 43 81 Abbrucherbeiten Aufbeuerbeiten Aufbeuerbeiten Für die Richtigkeit der Ausfertigung Masserinstalletion Für die Richtigkeit Ausfertigung Austrichererbeiten Steinmetzerbeiten Geseund Wasserinstalletion Für Geseund Wasserinstalletion		Aus	maß		Einhe	itspreis	3	
3 % Abstrich von 34.064,67 = Gae-und Wasserinstallation Verwaltung des Wohnhaus-Wiedersubaufends Liegt dem Bewilligungsbescheig ammenstellation W 43 81 Abbrucherbeiten Liegt den Richtigkar Jer Ausfertigung der Ausfertigu			The Botto	TOTAL UNITED VITO	JOON ME	Überti	rag:	The state of the second section of the section of t
Sundesministerium (in thankelung west 1855 4 = 5.624,03 Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds Liegt dem Bewilligungsbescheid ammenstellten Abbrucharbeiten Lugrunde. Aufbrucharbeiten		Elektrik	erarbeiten		S PROPERTY	T 850	In [West	le .T.
Sundesministerium für Handelundwerder 1883 to derwaltung des Wohnfaus Wederaubaufonds Liegt dem Bewilligungsbescheid ammenstell ung W 43 81 Abbrucharbeiten Aufbewarbeiten Fundierungserbeiten F	3 % Abst	trich von	34.064,67	=		- Military	L Rose	1:021,94
Liegt dem Bewilligungsbescheid am nenstellung N 4381 Abbruchsrbeiten Rugrunde. Aufbruchsrbeiten Fundierungserbeiten Anetreichererbeiten Anetreichererbeiten Fundierungserbeiten Anetreichererbeiten Fundierungserbeiten Anetreichererbeiten Fundierungserbeiten Anetreichererbeiten Fundierungserbeiten 15.266,66 Melererbeiten Cevichtsschlosserarbeiten Steinmetzarbeiten Flektrikererbeiten Gesemt: 138.565,03 Masserinstalletion Fieden von Steinmetzen Aufbruchsrbeiten 15.266,66 2.123,04 1.628,33		Gaa-und	Wasserinst	allation		(Para	162	
Liegt dem Bewilligungsbescheid ammenstellung W 4381 Abbrucherbeiten Eugrunde. Für die Richtigkelt Ger Ausfertigung A Anteauarbeiten Für die Richtigkelt Für die Richtigkelt Anteauarbeiten Für die Richtigkelt Anteauarbeiten Für die Richtigkelt Anteauarbeiten Für die Richtigkelt Anteauarbeiten	Bundesministerium für erwaltung des Wohn	handelung M haus-Wieder	19doragoan aufbaufonds			17 1804	2040	5.624,03
Abbrucherbeiten Aurbauarbeiten Aurbauarbeiten Fundierungserbeiten Anetreichererbeiten Melerarbeiten Gewichtsschlosserarbeiten Steinmetzarbeiten Elektrikerarbeiten Elektrikerarbeiten Wasserinstalletion Ausserinstalletion Elektrikerarbeiten Elektrikerarbe					4 - 7 7			
### Aufbauarbeiten Tundierungserbeiten	11/301		Aus	ammen	S C C I I	ung	The state of	(4)
### Aufbauarbeiten ###################################	N 4001	Abbrucha	rbeiten	S. Market		No.		22,354,03
### Ausfertigung	ugrunde.	Aurbauar	beiten					74.987,52
### Ausfertigung	ür die Richtigkelte	Fundier	ngserbeite	h	111111111111111111111111111111111111111	Town.	I SERVE	3.173,76
Cowichtsschlosserarbeiten 1.628,35 14.385,72 1.021,94 1.021,94 1.021,94 1.021,94 1.021,95 1.021,95 1.021,95 1.021,95 1.021,94 1.021,94 1.021,94 1.021,94 1.021,95 1.	er Ausfertigung	Anstreid	herarbeite	n .	Toward.	-	1999	13,266,66
Steinmetzarbeiten Elektrikerarbeiten Gas-und Wasserinstallation 14.385,72 1.021,94 5.624,03 Gesamt: 138.565,03 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	11-69	Malerari	eiten	7, 157, 100		18.00	120000	
Elektrikerarbeiten Gas-und Wasserinstallation 1.021,94 5.624,03 Gesamt: 138.565403 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	W.	Gewichts	schlossera	beiten		- Singrap	12,340	1,628,33
Gas-und Wasserinstellation 5.624,03 Gesamt: 138.565,03 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	m laks it	Steinmen	zarbeiten	and myssigs	The season of	The same	S. Sand Co.	14.385,72
Ti - 49/6 Ti - 79/6 Ti - 79/6 1303.35 1.634.10 2.224- 5.661.45 2.823.72 153.345.55 138.565403 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		Elektril	erarbeiten	ii lanca ta	tings of	A Same	h-mant	1.021,94
Ti - 49/6 Ti Cos. 29 1803.35 1:634.10 2.224- 5.661.45 2.823.72 TJ3.345.55		Gas-und	Wasserinsta	llation	Tales -	1000	Ser.	. 5.624,03
1.634.10 2.224 1.634.10 2.224 5.661.45 2.823.72 1.53.345.55	0, 1000.		2000 e 20	140.00		1		138.565903
2 pa 2.634.10 2.224]. 14.780.52 5.661.45 2.823.72 153.345.55		hi -	40/0		The state of the s			
Febr - 49/0 2.823.72 153.345.55			200	Pro tra	The same of the sa	- Contract of		
Febr - 4960 2.823.72 153.355.55	30,000,	1 %	30			1100-	\$10,000	. 14.780.52
Febr - 4960 2.823.72 153.345.55				1 4 4	5.661.4	7		
753.345.55		900	401		2 823.	0	1	
		Janes	-170		2 3.53 7	A contra	AN mar. 12	253.355.00
			1					1000 1110
Summe:		I sout in	-	1 488,50	Sum	m e :	- For 16-1, 772	

Vorstehende Berichtigungen wurden einvernehmlich zur Kenntnis genommen:

Charleson when

Darlehenswerber

Wien, am . 25.3.1955 . .

Rechnerisch überprüft:

I Baumeisterarbeiten:

A) Baustelleneinrichtung:

Der Aufwand für die gesamte Baustelleneinrichtung ist auf die Einheitspreise umgelegt.

B) Abbrucharbeiten:

1) ca 570 - m3	imHofe und im rückwärtigen Gar Schiebtruhen auf den Gehsteig	ten lagernde vor das Haus	n Schutt mit führen, dort	
	bis zur Fernverführung lagern		45 50.80 35	A 200 A A-4 A

		dem Stiegenabgang zum	Keller lagernden
/	Schutt, sonst wie E	Post vor	10 - 10 May 1921/20
		per m3	64.20 /14 3.274.20 /

3) ca 229 m3	beschädigtes aufgehendes Ziegelmauerwerk abtragen, rück- gewonnene Ziegel reinigen bis zur Wiederverwendung seit-	
	lich stapeln	

			3						70.	-
4)	ca	300-		Ziegelscheidemauern Post vor	15	cm	stk.	Arb.	wie 16/	

9649 at senatharnon Lechenverputs	Sonst. 2.20
erferderlichen Gerüstung	Sonst. 2.20

5) ca 141.30 m2 Scheidewände 5 cm stk. abtragen sonst wie Post 3

15) on 861. m2 schadhaften wasdywyrte shachlagen,

Manuel Roualfingsurerier	per mz Aro.	1.10/	-6.316
To The Africal Control of	10.	11.10	1.568.43

per m3 Arb.

Per m3 Arb. 70.-- V

Sonst. 4.-- V

16.946.--

5.460 .--

6) ca 19.40 m3 beschädigtes Stiegenhausziegelmauerwerk abtragen, einschl. der noch vorhandenen Stufenköpfe, sonst wie Post 3

23) ca 29452 m3 das sufolge Post 3)4)5)6)15)16) angefallen, 108:--/
Schuttmaterial herablassen, and den Schuttmaterial herablassen, and den Schuttmaterial bereits Ubertrag:

58.602.50
55. 295.53

76 ---

Übertrag:	55.295.53 58.602.50
lo) ca 3.50 m2 Plattengewölbe über derrStiegenspindel im Keller ab- tragen sonst wie Post 3	44.54.5
per m2 28.40/	99.40
11) ca 116. m2 Terrazzopflaster abtragen, die verwendbaren Platten von Mörtel reinigen, bis zur Wiederverwendung seitlich lagern, anfallenden Schutt auf die Straße schaffen, dort bis zur Fernverführung lagern	41258740
26) ca 296; lo m2 Gassenfassadenverputs abschlagen per m2 abschlagen	1.508
12) ca 525 m2 Brettelboden einschl. des Blindboden und der Polster- hälzer, über zu untersuchenden Decken abtragen, das gesamte Holz entnageln und bis zur Wiedetverwendung seitlich lagern per m2 8.50	5.427.50
seitlich lagern per m2 8.50	930-
13) ca 32. — m2 schadhaften Zementestrich aufbrechen, den anfallenden Schutt auf die Straße schaffen, dort bis zur Fernver-	-1402510-
per m2 loclo	323.20
14) ca 70:13 m3 auf abzutragenden Decken vorhandene Beschüttung ab- räumen und auf dei Straße schaffen, dort bis zur Fern- verführung lagern per m3 50:-	2.750'-
15) ca 861. — m2 schadhaften Wandverputz abschlagen, Fugen auskratzen, Mauerwerk reinigen einschl. der erforderl. Gerüstung	559.
por Steper m2 5-20 KXXX	4-477-20 81898188
16) ca 1:028.48 m2 schadhaften Deckenverputz abschlagen, einschl. der erforderlichen Gerüstung per m2 6.70	5,319,80 6.890.82
17) ca 479 m2 Stukkaturschalung unter abzutragenden Decken ent- gernen, Schalungsbretter entnageln und im Hofe lagern	2.395.
32) on total in Po. 18 enthaltes was no per m2 5.10	2.442.90
18) ca 590.55 m2 schadhafte Tram- bzw. Tramtraversendecke abtragen / einschl. der Sturzschalung, Holz entnageln und im Hofe lagern	19:173.20
35) 42 Stück Kamintürln aus den Mauerwerk auslösen per m2 Wieder 25	14.763.75
19) ca 52 m2 Stiegenplatzelgewölbe abtragen, verwendbare Ziegel reinigen und im Hof zur Wiederverwendung lagern	252
34) 21 Stuck Kemineuraltze ans Eternit vorsichtig aper m2 und mu30.	1.560.
20) ca 38 m2 schadhaften Gewölbedeckenverputz abschlagen,	23,00-
35) sa 21. Ifa Rauchabsug aus Eternitrehren längs per m2-be/feu 6.70	254.60
21) ca 420. — m2 Notdächer bestehend aus einer Lage Dachpappe und der Schalung un der Kanthölzer abtragen, das Holz	-
entnageln und im Hofe lagern	5-250
22) ca 275.50 m2 Deckenunterstellungen ausbauen, das Holz im	5000-
Hofe lagern 37) 25 Stuck Stiegenköpte sus den Mauerwark ausstens per m2	1.653
23) ca 294.52 m 3 das zufolge Post 3)4)5)6)15)16) angefallende	7503-
Schuttmaterial herablassen, auf den Gehsteig schaffen und zur Fernverführung lagern per m3 50-	14.491'-

Übertrag:

1	1/							TSS-100-51
	24)	ca	7-943	kg verbogene Träger auslös im Garten lagern		7.0	mediale	11:914:50
		1	De Carllate	Adam Tale Weitermann for the	per kg	1.60 1.50	1	12,708,80
	25)			2 schadhaften Hof- bzw. Gar Fugen auskratzen. Mauerwel	tenfassade		schlagen	
				auf die Straße führen und	per m2	8		4.258.40
	26)	ca	296.10 m2	Gassenfassadenverputz abso	chlagen A		immen!	3.553.20
	27)	ca		das zufolge Post 25 und 26 mittels Schiebtruhen auf Ge dort bis zur Fernverführung	ehsteig Zw			920.
				and some as	per m3	35 30'-	schole	1,023
	28)	ca	16 lm	gußeiserne Abfallrohre Ø 20	o abtrager	und im Ho	fe lagern	
				mei Abtremsport lagern	per 1m	24.60/	501	393.60
9)	29)	ca	65.— lm	provisorisch montierte Häng abtragen, auf die Straße so	gerinne an chaffen zur	den Notdäck Verführung	nern g lagern	AF 177
				sus Abtransport legern	per 1m	8.60/	101-	559
	30)			Fenster- bzw. Türstöcke aus		im Hofe lag	gern	
		94)	965'-	auslösen und dem Schlosser		300-	21	2.160.
	31)	ca	Control of the Contro	werk verladen und auf eine			Fuhr-	190-
				Kenalputzschächte 40/60 cm werk abtragen, per Stück	per m3	Arb. 10.70 Sonst.18.30	April B. B. man	27.020 -
	32)		10.86 m2	lo om stk. Kaminabdeckplatt den Flachdächern abtragen, Straße lagern	en von der	Kaminen üb	per -	190-
				Summe der Abbr	per m2	12		130.32
	33)	42	Stück Kar wer	mintürln aus dem Mauerwerk ndung lagern	auslösen u	and zur Wied	lerver-	
					per Stüc	ck 6	578-	252
	34)	21	Stück Kar	minaufsätze aus Eternit vor ederverwendung lagern	sichtig al	tragen und	zur	
			00.45150	ni minimian Hamiltonia	per Stüc	ok 10		210
	35)	ca	21: 1fm m	Rauchabzug aus Eternitrohr auern abtragen und zur Wied	en längs d lerverwendt	der Nachbarr	feuer-	
					per lim		12'-	754'- -315:
	36)		Tre	ppen und Leitern auf den de hern zur Begehung durch den	erzeit vorb	nandenen Fla gkehrer abti	ach- ragen	
				brisen, Beromidolipinis		Pauso	chale	500
	37)	25	Stück Stie	egenköpfe aus den Mauerwerk der Straße lagern	ausstemme	en, Schuttma	aterial	
			45		per Stk.	30.	20.	750
	38)	25	Stück Stie	egenstufen in den Kellerabe	gang abtrag	gen c. 605	o-30.	1.250-
CORP.							Übertrag:	179.729.87

	Übertreg:	179,729,87
39)	Alten Hofzaun aus Holz im rückwärtigen Hof abtragen	
4)	Pauschale	50
	durch den Bombenschaden zerrissene gemauerte Stürze über den Fenstern abtragen, herstellen der erforderlichen Pölzung des notwendigen Arbeitsgerüstes. Schuttmaterial auf die Straße führen und zum Abtransport lagern	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2) ca 19.40	45 cm Mauern 6/Stk. per Stk. 60/ 60 " " 1000 " " 75/ 75 " " 86" " " 90/	360 600:-750: 540:-720:
41)	Brettelfußböden im Zuge der Deckenauswechslung mit einer Lege Dachpappe und leeren Zementsäcken zum Schutze gegen herabfallende Verputzteile abdecken (xa 3.50 xx² xx 53'-)	1,000
42) 5 Stück	im mittleren Lichthof befindliche Stufen inkl. des Wangenmauerwerks abtragen, auf die Straße führen und zum Abtransport lagern per Stk. 60:	250'— - 300-
	2 schwer beschädigtes Hofpflaster im rückwärtigen Hof aufbrechen, Schuttmaterial auf die Straße führen und zum Abtransport lagern	201641760
1) 100 30 Jack	mit Ziegeln D. F. in WM herstellen per m2 19:-	547.20
44) 19 Stück	eiserne Kellerfenster aus dem bestehenden Mauerwerk auslösen und dem Schlosser zur Reparatur übergeben	135224456
5à oa 109:7	o m5 surgehendes Ziegelnauerwerk im 2.8t per Stk. lo	190
	Kanalputzschächte 40/60 cm 60 cm tief aus Ziegelmauer- werk abtragen, per Stück	400
46) 4 Stück	eiserne Schachtdekckel mit Rahmen 40/60 abtragen	419142928
56) 0/7922	Dir. in VPZM herstellen per Stk. 30:	100-
	Summe der Abbrucharbeiten:	172.959.29
6a) on 1445	m3 sufgehendes Ziegelmauerwerk im 4.Stock aus Ziegeln D.F. in MEM heratellen per m3 A. 1790 S. 285.	66.240-
6b) ca 45.3	o my surgehendes Ziegelmsnerverk im Dachgeschoß	

60) ca 6.30 mJ Kaminkopfmanerwerk aus ausgesuchten acharikantigen Ziegel D.F. in PZM herstellen, die Sichtflächen verbrümen, Betomsbüsekplatten leicht armiert mit Versornase versehen, Oberfläche verrieben herstellen

S. 3100-/

per my A.

per my A.

Ubertrugs - 6291047-50

21,562,80

Übertrag:

229.847.50

```
7) ca 66.40 m2 Scheidemauern im Keller und Dachgeschoß 12 cm stk.
                 aus Ziegeln D.F. in verlängertem PZM herstellen
                ca 60 m2 Schalung
                                                          per m2 A.
                                                                      28.30
                                                                   S. 42.--
                                                                                4.515,20
                                                                                4.667.92
 8) ca 545. - m2 Scheidemauern 12 cm stk. aus neuen Ziegeln D.F.
                  in WKM herstellen
                                                                        30 30
                                                           per m2 A.
                                                                       42 39. 240 -
                                                          m5 A. 15S.
             c) ca lo my Betongut
                                                                        72.30 39.403.50
                                                (DÜYA)
    ca 184. -- m2 Zwischenwände 7 cm stk. aus Leichtwandsteinen in
PZM herstellen, einschle Versetzen der Türstöcke
jedoul mit Ubjug of illessenti - per m2 A.
millung.
S.
                                                                       35.7
                                                                               11.040.
                                                                               10.120.
lo) ca 302 - m2 Zwischnewände lo cm stk. sonst wie Post 9 her-
                                                                       25'-
           (b) stellen kg Bewehrung
                                                           per m2 A.
                                                                       200-
                                                                             21. 442'-
                                                                  S.
                                                                       46.--
                                                                       66 -- 19:932:-
             e) ea 9.70 m5 Betongut
11) ca 107. - m2 Scheidemauern 15 cm stk. aus alten Ziegeln Ö!F.
                in WKM herstellen
16) on 88.87 m3 Beschüttung 8 om hoch bestehend aus trothenur S.
                                                                      28:30
                                                                      39 ---
                                                                                7.201.10
(13)
                                                                                8.492.25
12) ca 1.526.65 m2 Stahlbetondecken über den 3. und 4.Stock
                  System Astmoulin oder aus Fertigteilen für
                  250 kg Nutzlast mit einer Lichtweite von 5.40 m
17) ca 357780-m2
                  mit 270 kg/pro m3 Fertigbeton herstellen simult. d. Castenaufnahme für per sie 10 mm she Tuhumand!
                                                        per m2 A. 36.-- V
                                                                  S. 112.
13) ca 116.50 lfm Verschließungsrost in Konstruktionshöhe 30 und
                   25 cm breit 270 kg Zement/pro m3 Fertigbeton mit
                   2 0 12 Baustahl bewährt als Aufzahlung auf den
                   Deckenpreis
                                                        13b) ca 161.50 lfm Verschließungsrost für Mauerstärken von 45 und
                 38 cm herstellen
                               thefrohlung!
                                                      per lfm A. 134-
                                                              S. 1.- 2.745.50
20.-17-3-230.-
13c) ca 195.70 lfm Verschließungsrost für Mauerstärke 60 und 51 cm
                   herstellen
                             isnfrahlung!
                                                  per 1fm A. 16.
                                                                 S. 16.--
                                                                               4.305.40
                                                                          -22- 5-088-20
                                                             Übertrag:
                                                                             547:065:42
```

618 539 1

Übertrag:

```
616.797.12
                                                     Übertrag: 618.539.14
(25)
(25)

publically south Huhlhehler

21) ca 135.25 m2 Terrazzoplattenp.flaster 25/25 cm in ZM verlegt her-
         stellen sand wie P20 per m2 140. - 90'- 18,935.
(26)
22) ca 120,14 m2 Zwischendecken in Monierbauweise 7 cm stk. her-
                stellen einschl. aller erforderl. Stemmarbeiten
                                                 per m2 A. 36.20
   85 Stück hölserne Femterstöcke versetzen sonst wie P.vs. 34.-
                                                    70.20
                                                                      8.433.83
(27)
23) ca 15.50 m2 Wände in Monierbauweise 15 cm stk. herstellen
    2 Stück eiserne Dechbodentüren versetzen sonst per m2 A. 32.-- /
                                                        S. 30 .--
(28)
24) ca 30 - 11m Poterrierohre 125/125 liefern und versetzen
               einschl. der erf. Stemmarbeiten imb.
                 in MEM hergestellt hohl für voll genessers. 80 .--
                                                 per m2 A, 106,50 //5
(29)
25) ca 30.-- lfm Kaminschläuche im bestehenden Mauerwerk ausstemmen
                Mauern der Zungen und der Abschlüsse
    on 215 - m2 glatten inneren Wandverputs grob per 1fm A. 39.--
                                                 Der m2 S. 14 -- /
               in yerl. IM herstellen
                                                                      1.590 ---
(30)
26) ca 32 Stück Mauerstutzen liefern und versetzen einschl.
    der erf. Stemmarbeiten per Stk. A. 13.20
                                                          S. 5.35 /
                 in MM herstellen
                                                             18.55/
                                                                        593,60
(31) 3
27) 35 Stück Ventilationsklappen 36/36 cm liefern und versetzen
                                                per Stlr. A. 26.50
(40a) 212 - n2 glatten inneren Vendverputs in Stigenhaus S. 140. - 166.50
                                                                        499.50
                                                                      2.164.50
                                                  per m2 A.
                 stellen
28) 1 Stück Waschküchenherd für 2 Kessel im Rohbau herstellen
         die Fugen verbrämen, versetzen der Eisenteile, Ober-
    fläche mit einer Zementfeinschicht geglättet
                                                per Stk.A. 236.05
                                                        S. 430.--/
                                                                        666.05
                                                            666.05
(33)
                                   erforderlichen
29) Liefern der für Post vor kustehenden Eisenteile wie
           bestehend aus:
                                                 per m2 A
            2 verz. Waschkesseln Inhalt ca 65 1
            2 Einbaurahmen aus Winkeleisen
           1 Rahmenumbau aus Winkeleisen
 39) ca 165 2 Heiztürlnodenvände mit verl. PIM verschießen
                                                  per m2 A,
           2 Aschentürln
            2 Kesselroste
                                                     Pauschale
                                                                      1.300 ---
                                                                     646,208.60
 40) on 1.216. m2 oberne Untersicht unter den Bertig Übertrag: her 656.378.12
                stellen einschl. der dopp Berchrung mit Brageigen
                den Rippen mit 1 mm otk. Stukk Breht befestigen.
                 Stukkaturverputs grob und fein mit GM herstellen
```

Ubertrag:

855,993,82

Übertrag:

951.661.72

	2610 L	15.010. 19.552. 5.700- 5.776.
er m2 A. utzarbeit er m2 A. im beste aterial a	2610 L	15.010 - 19.552 5.700 -
s. utzarbeit er m2 A. im beste aterial a lagern	6 26:202 en 7.50 7.60	15.010 - 19.552 5.700 -
utzarbeit er m2 A. im beste aterial a lagern	26: 20 c	5.700-
utzarbeit er m2 A. im beste aterial a lagern	ten 7.50 7.60	5.700-
utzarbeit er m2 A. im beste aterial a lagern	ehendem	Committee of the last of the l
er m2 A. im beste aterial a lagern	7.60 chendem	Committee of the last of the l
im beste aterial a lagern	hendem	840-
aterial a lagern	hendem uf die	
aterial a lagern	uf die	
lagern		
er 1fm A.		
	30/	680
	10/	
t/pro m3	40	480
	100	
a. mit Te	erstrick	
Se	10.50/	
lfp A.	17.60/	22082550
	35.50/	
lierern :	53.10/	2.070.90
	22/	V
S. A.	62	
8-3	84	4.536
	1090	45499
	8-80 /	40 /
	BRANCH CONTROL TO THE PARTY OF	
		465.15
S	394120/	1030-3
er Stk. A	. 36/	886
	The state of the s	
	111/	111
- 7-5- 1	36	/
lich lage	rn	117251
r m3 A.	45	90
ses von l	Coller	V
lisation	hen der	
		70
lasungen		10.
	r Kana-	1
mschale		5,200;-
gen Sol	62	
selrturta	85.10	680.80
270 700 3		THE WASTE STATE
4.4	/	OFFIT A
18.	19/	2.774
OH A	10	140,80
-		
A NAME OF THE OWNER, THE		3.078
02.00		1
tverfahre	en	
laszusatz	40,00	20 000 0
per lim	24.	14.688
20	1000	925 246.25
Übert	ertran	L,006.033.57
	A. S. S. A. S.	S. 35.50 53.10 A. 22 S. 62 84 A. 8.80 S. 13.35 22.15 er Stk. A. 36 S. 75 111 calrohre 50 cm lich lagern r m3 A. 45 lisation Pauschale Teil der Kana- lfm A. 23.10 S. 62 85.10 r Stk. A. 13 S. 6 18 19 tverfahren laszusatz

936.090.50

1,017.268.15

```
74) ca 8 m3 auf dem Gehsteig lagerndes Schuttmaterial auf ein Fuhr-
               werk verladen und auf eine Planie verführen
                                                          per m3 10.76
                                                                 18.30
                                                                           2241-
               teratürse im Ziegelmenerwerk mit Ziegel
                                                                          232
             seutmörtel verlegt neu herstellen inkl. Aus 16 men
 75) ca 28.80 m2 Traufenpflaster lo cm stk. inkl. der erforderl.
           Dehnfugen mit glatt verriebener Oberfläche herstellen
                 45 cm Hauer 6 Stk.
                                                          per m2 A. 42.--
                                                                S. 27 .- / 869 40
                                                                        - 1.987.20
                 60 cm - 10 26 8 m
76) ca 11.74 m3 Mauerwerk aus Ziegel Ö.F. in verl.ZM gemauert
                herstellen zur Errichtung der Hofmauer im rückwärtigen
                großen Hof
                                                      per m3 A.
                                                                165 ---
                 75 cm Maner B Stk.
                                                       S.
                                                                290 ---/
                                                                 455 ---
                                                                          5.341.70
 77) ca 11.78 m3 Aushub für die Herstellung der Fundamente unter der
           Gartenmauer und der Stiegenspindel, Aushubmaterial
            auf die Straße schaffen und verführen
                                                     per m3 A.
                                                                          1,119,10
                 angriffstützen für den Vendhandlau
 78) ca 11.78 m3 Fundamentbeton mit 180 kg Zement/Pro m3 Fertigbeton
                                                                         240%-
                für die Fundamente der Gartenmauer und Stiegenspindel
                einbringen und verdichten
                                                                          2.709.40
                                                per m3 230.
88) 175,00 m2 Langtonnangerist ale Arbeitsgari
79) ca 76.20 m2 Verputz der Gartenmauer mitKZM die Oberfläche glatt
                verrieben
                                                     per m2 A. 20.--/
                                                                7 --- /
89) ca-440; m2 Arbeitsschutzgerüst 1.5 m breit aus entsprechend 27.--
                                                                          2.057.40
 80) ca 8.10 m2 Betonabdeckplatte lo cm stk. mit einer Wassernase
               versehen, die Oberfläche glatt verrieben mit einem
               Vorsprung von 5 cm über die Putzflucht am der rück-
                wärtigen Gartenmauer herstellen
                                                     per m2 A.
                                                                60 .--
   ca 18.- Ifm Schutsgerüst am Leitergerüst sum Schut
                                                            S.
                                                                30 .--
    5 Stück Betonstufen 30/17 cm im mittleren Hof einschl. der
    Wange betonieren Hachbardicher im Zuge
                von Feuermanern und der Verputserbeite per Stk. A. 65.--/
                                                              S. 47 .-- /
                der Dachhaut mit Pronten abdeken
                                                             1120-
                                                                           560.
    251.83
82) XXXXXX m2 Wärmeisolierung der Decken über dem 4.Stock mit 2/cm
    Heraklith im Mörtelbett verlegt herstellen
                                                     per m2 A. 9.60 /
                                                             S. 26 -- /
                                                                          8.965.15
                                                                35.60/
    217.59
83) 278.10 m2 Wärmeisolierung der 25 cm stk. Wände des Mauerwerks im
              4. Stock mit 2 1/5 cm Heraklith herstellen, nagelnder
              Heraklithplatten und bandagieren der Stöße
                                                     per m2 A.
                                                                34.50 V
                                                                30.--/
                                                                        9,682.76
                                                             44.50/ 12.375.45
```

Übertrag: 1.073.751.27

S. Cyl. S. Callery

4/					Uper	trag: 1,	120101051
84)	ca 371:16	m2 Schlackenbeton boden herstell	pflaster 1/8 cm	stk. auf de	m Dac	h-	
				per m2	28	/	10.392.48
85)	2	Fensterstürze im Z Zementmörtel verle der Auflager aufpö	gt neu herstel. Izen der darau:	len inkl. Au flastenden D	sstem	men	
	t	and herstellen des		per St.	A: 3	40-4-	
	231 10	45 cm Mauer	b Stk.	her pos		16	3.400-
			lay Starding told			50400-	2.700.
					/		
		60 cm " 1	6 (11		S. 1	60,2- 26 80420'-	3.440 -
		TE am Manam	Q C+1-		A. 3	80:	
		75 cm Mauer	o Duke		S. 1		2,760-
						10460-	4.080
			abdem odmmolm	n Profession	noete	0	
86)		Nachputzarbeiten n die tatsächliche a gewiesen, voraussi	ufgewendete Ar	beitszeit Wi	rd na	cn-	2.000.
0=1	20	Stiegengriffstütze	n fiin den Wond	nendlauf im	Stieg	enhaus	
81)		einstemmen	II TOT OCI WOLLD		1950	(Salven	120-
		CZIIS COMMOSS		per St	k.	6	-2408
88)	99) sa So	Langtennengerüst starken Stehern u (duch Vepfoll innichtung	l ples Journale	sterren	A.		5.950
89)	941.6(ca-442)	m2 Arbeitsschutzg dimensionierten	gerüst 1.5 m br Auss c hußriegel	eit aus ents n aus Pfoste	prech n her	end stellen	
			gung nit Nove	per m2	A.	30	40 PO 0 - 1 m
					S.	10	10.598.40
					/	40	17.680.
90) ca 18.—	lfm Schutzgerüst anbringen	am Leitergerüst				
	11.00			per lim	A.	12	216
07	61.50	m2 Dachfläche der	Nachbardächer	im Zuge der	Hochi	ührung	District of
24	, 04 1,000	von Feuermauerr	n und der Verpu	tzarbeiten 2	um So	hutz	0/01
		der Dachhaut m	it Pfosten abde		7.30		369'-
				per m2	A.	0	44200
02	7 Stiles	Stockwerkstafeln 1:	iefern und vers	etzen	0.		
36) I boundary	000000000000000000000000000000000000000		per Stl	. A.	15	7,140900
	P				S.	30	245
					1	4535%	315.
		Türnummerntafeln	liefern und was	reetzen			
93) 2/ Stuck	Tarmanarn extern	TTOTOTH WHA AGI	per Stk	. A.	100	
	SALT BE P	4080 lis Different			S.	15	540'-
					15 2	25 20'	-675
					i		123.242.55
							3.798200000

四0

180

```
94) 4 Stück Putzschächte im Ausmaß 40/60 ca 60 cm tief aus Stampf-
             beton herstellen, die Schadhtsohle aus 6 cm stk. Beton
             mit glatt verriebener Oberfläche herstellen
                                                          per Stk. 390.-- 1.560.--
95) 4 Stück Putzsehechtdecken 40/66 lierern und Versetzen schneiwagbeiw-zuschndew zeb gnuttewed per Stk.A. 30.--
                   Liegt dem Bewilligungsbescheid
96) 245.38 1fm Verstärkung der Stahlbetondecken zur Aufnahme der
              12 cm bzw. lo em stk. Wände
                                             .abnung per 1.5 A. 25.--/ 7.765.65 S. 20.--/ 7.765.65
                                          Für die Richtigies
der Ausgertigung
97) ca 73.80 lfm Verstärkung der Stahlbetondecke im Dachgeschoß
             zur Aufnahme des Schubes des bundtramlosen Dach-
                                                       per 1fm A. 20,-
S. 8.-- 1.476'-
28.--20'- 2.066.40
 98) ca 18 -- 1fm Hauptgesimse auf der Straße mit der Schablone
         ziehen als Aufzahlung auf den m2 Preis der Fassade
                                                     per 1fm A. 80.--/
S. 15.--/
1.710.--/
 99) ca 80.60 lfm Hofgesimse mit der Schablone ziehen als Auf-
            Zahlung auf den m2 Preis der Fassade
                                                     per lfm A. 70.— 3.424 — 85.— 40: 6.851:—
                          einfach!
loo) 6 Stück Deckendurchbrüche durch Stahlbetondecken herstellen
           nach Rohrverlegung mit Beton wieder verschließen
                                                    per Stk. A. 88.--/
S. 30.--/
708.--/
lol) ca 53.64 m2 Schutzbeton 3 cm stk. über der Horizontalisolierung
           / in den Bädern herstellen
                                                     per m2 A. 13.—
S. 10.—

723.—21- 1.233.72
        5.494'-
102) ca 5.492.70 m2 Wand- und Deckenflächen mit Weißkalk einmal
                                                     per m2 A. 1.10 / 7.142.20
1.30 / 7.140.51
                  streichen
        8.00
103) ca 8.37 m2 Aufzahlung auf die Schalung der Stiegenpodeste
                 für das Herstellen der schrägen Schalung im Bereich
                 der Differenzstufen
                                                     per m2 A. 12.--/
                                                                                100.44
        34.50
104) ca 24.80 lfm Differenzstufen im Ausmaß 30/17 cm ohne
     Unterschied der Geschoße herstellen perlm? A.

27.900 H. Riegel 60.40 f

in along lumper

Summe der Aufbauarbeiten:
                                                     en perlm2 A. 30.-/
S. 20.--/
```

Summe der Aufbauarbeiten: S 1,157,622.72

Der Banbinilligungshenheist some der bontachtem it machen - (neinben, die Gwielfihrung erfolgt geg Varlneis wurch II. Nachtragskostenvoranschlag zur Verstärkung der Ziegelfundamente Wien 4. Petzvalgasse 4 mu bein flaken hahl + fliegenhours; 92.08 m2 Schiffboden inkl. der Polsterhölzer längs den Hauptmauern abtragen per m2 6 .--552.48 142 Pos. 2 106.08 m2 Bodenpflaster im Keller des rückwärtigen Gebäudes aufbrechen, anfallendes Schuttmaterial mit Butten in den Hof tragen, mit Schubkarren auf die Straße führen und zum Abtransport lagern 210per m2 99.18 Pos. 3 172.04 m3 Erdaushub vom Kellerniveau bis zur Fundamentunterkante auf eine Breite von va 90 cm herstellen, das Aushubmaterial in den Hof schaffen und zur 6.446.40 späteren Wiederverwendung lagern per m3 74:--12.730.96 99.18 Pos. 4 172.04 m3 Aufzahlung für das Herstellen des Erdaushubes in geschlossenen Kellerräumen, fördern des zur Wieder-, verwendung gelangenden Materials in den Hof per m3 32.--94.08 m VAS 3 Pos. 5 184.16 m2 Pölzung der Künettenwand mit Mann an Mann liegenden Pfosten und entsprechend starken Riegeln herstellen, nach Fertigstellung der Arbeit, abtragen der Pölzung per m2 A 23 ---S 11.--/ 3. 130.72 -/ -6.261.44 180.72 Pos. 6 361.44 m2 Platzelgewölbe mit entsprechend starken Stehern und Unterzügen aufpölzen, die Steher sind auf eine Unterlage von Kanthölzern mit einem Querschnitt von 20 auf 24 cm aufzustellen 34 -- V 17.349.12 Pos. 7 576 -- m2 Schwere Pölzung der Hauptmauern im Zuge der Unterfangungsarbeiten mit entsprechend stark dimmensionierten Rundhölzern herstellen. Ein-

stemmen der erforderlichen Wiederlager, vermauern und verputzen derselben nach dem Abtragen der Pölzung

> 18 ---6.--

29.100.22 57.814.48 Übertrag:

-57.814.48

288.64

Pos. 8 -532.08 m3 Erdaushub unter den Streifenfundamenten des Hauses zur Verstärkung derselben in Abschnitten von 80 cm herstellen. Die neu herzustellenden Fundamente müssen unter den bestehenden Fundament miniert hergestellt werden, sodaß das neue Fundament einen Querschnitt von 1.50 auf 1.50 m erhält. Das Erdmaterial ist mit Hilfe von Kübeln auf das Kellerniveau zu fördern und von 1251dort zur Zwischendeponie fördern

36,080 per m3 132 -- 70.234.56

288.64

Pos. 9 532.08 m3 Stampfbeton für die neuen Streifenfundamente unter dem bestehenden Ziegelfundament herstellen, 250 kg Zement pro m3 FB. Das Mischgut ist in Lagen von 20 cm einzubringen und gut zu verdichten. Erschwerden wirkt bei dieser Arbeit des streifenweise herstellen des Fundamentes. de dieses zur Verhinerung von Setzuhgen nur stückveise in Breften von 80 cm hergestellt werden

bledsedsgaugilligung meb togil 13 A 196.--

\$ <u>245.--/427.290.24</u> 441.--,234.647.28

99.18

Pos. lo 172.04 m3 Endmaterial in die ausgehobenen Künetten nach Herstellen der Betonfundamente einbringen und in Lagen von 20 cm gut verdichten. Überschüssiges Material auf eine EXENIX Zwischendeponie verführen und zum Abtransport lagern. per m3

2.945. 40 30'-7.225.68 42.--

404.98

Pos. 11 743.31 m3 Überschüssiges Erdmaterial auf ein Fuhrwerk verladen und auf eine Planie verführen

10.124.50 18.582.75

per m3

Pos. 12 92.08 m2 Isolierung aus 2 Lagen Dachpappe mit lo cm Übergriff geklebt herstellen zur Abhaltung der Grundfeuchte in den nicht unterkelltrten Magazinräumen sauch 572 Jehny below per m2 36 ---

5.340.64 3.314.68

Pos. 13 92.08 m2 Trockene keimfrei Beschüttung immannasexkaxamxhaham Mugazinrihmen ca lo cm hoch in den Magazinräumen einbringen und planieren per m2 11 ---

920.80 1,012,88

Pos. 14 92.08 m2 Schiffboden inkl. der erforderlichen Polsterhölzer und Sesselleisten liefern und verlegen

per m2 75 ---

Pos. 15 52 .-- m2 Kellerscheidemauern 15 cm st. aus Ziegeln Ö.F. im Zuge der Unterfangungsarbeiten abtragen-

ullalt! per m2 18.--

-936 --

Pos. 16 52 -- m2 Ziegelscheidemauern aus Ziegeln Ö.F. in KZMgemauert herstellen

mysill!

per m2 A 28.30

3.499.60

S 404.174.11

Summe der Unterfangungsarbeiten

Tel. B 22-002

42.50 m2 Tramdecke über den 1.Stock, bestehend aus 16/18 cm 1) stk. Trämen in 80 cm Teilung verlegt, mit 26 mm stk. Sturzschalung samt Deckeleisten und 13 mm stk Stukkaturschalung. Alles fix und fertig samt den notwendigen Auswechslungen, incl. Auflager gemessen.

Arb. S 38.-per m/2 Mat. , 95 .- / \$ 5,652.50 154.28

239 m/2 nauen Satteldachatuhl abbinden, liefern und auf= stellen, die Konstruktion lt. Plan, die Hölzer den statischen erfordernissen entsprechend atk. dimensionieren, samt allen notwendigen abschiftungen Rauphfangauswechslungen etz. samt einer 26 mm stk. Saumschalung und einer Binlattung für die Starngfalz= ziegeldeckung, fix und fertig, samt Beigabe der nötigen Eisenteile gemessen in der Horiz. Projektion von Saumkante zu Saumkante.

Arb S 38.80/ per m/2 Mat. , 58.30/ \$ 23.206.90

3) 801.00 m2 24 mmstk. Schiffboden im 1., 82 2., und 3., Stock in basseits planierter Beschüttung auf 5/8 cm stk. Polsterhölzern neu verlegen, incl. Sesselleisten fix und fertig an allem und jedem, gemessen nach dem tatsächlich verelgten Ausmass. per m2

22.50 Arb. S 41.20 / Mat. 63.70 /S 51.023.70 13. 89

Stück Dachgaubenfenster 1t. Plan entsprechend gross neu 4) herstellen, und an die Dachfläche anarbeiten, samt den notwendigen werschalungen als Aufzahlung.

245 .- V Arb. S per Stück 420 -- /

48.00 m2 Flachdachkonstruktion für Presskieseindeckung über dem 5) Stiegenhaus uns dem Cang, bestehend aus 10/22 cm bezw. 5/22 cm stk. Trämen, obere Pfostenkeile mit 1" stk. Dach= schalung und an der Untersicht eine 3/4"stk. Sparschalung für Heraklithverkleidung. per m2

Arb. S 44.50 / Mat. 94.60 7 139.10 S

6) 19.50 1fm Dachbodenrinnen mit trapezförmigen Querschnitt aus 1" stk. Bretterm mit Abdeckbrett, im Gefälle verlegt samt Untebau, an aller Arbeit fix und fertig her= S 20.60V Arb. per 1fm stellen. 32.70 V

53.30 6 1.039.35 (01.83

Summe der Zimmererarbeiten

676 zuzügl. 16% generalunternehmerzuschl.

bell pept, a kens, 31mmermel par

Farl Flauler

Gesamt

Bout and Galanterie-Spenglerer
Doul Kolp
Was IX. Gedtensteinste. 10
Sexucus A 10-1-90 B

型文专2。

Für das Haus

26. 0. 1994

Wien W., Petswalgasos 4

Kostenvoranschlag

über die

im Wohnhause Wien 4., Petzwelgasse 4 durchzuführenden Spenglerarbeiten

15.60 Saumebdeckung eus verz. Eisenbl. 15.60 Min und mentieren 16.50 2.776.05 To 42.28 M2 Saumebdeckung mit reter Astschutz 1.50 1.50.4 29.70 Ifam Saumebdeckung mit reter Astschutz 1.50 1.50.4 20.70 Saumebdeckung mit reter Astschutz 1.50 2.50.5 20.70 Marken aus werz. Eisenbl.50 em i. Zuschn. Pr. seur verz. Einenhaken 3.0 2.142. 20.70 Marken mit reter Restschutzfar 1.50 2.761.10 20.71 M2 Saumetutzen mit reter Restschutzfar 1.50 2.761.10 30.75 M2 Saumetutzen neu unfertigen und ment 2.57 Hefzeite 1.50.20 54.50 31 Sp.70 Ifam Saumetreifen aus verz. Eisenbl neu 12.765.40 54.50 32 0.75 M2 Saumetutzen Anstrich 1.720.00 54.50 33 - St Saumetutzen Anstrich 1.720.00 54.50 34 - Hängerinnen mit verz. Eisenbl neu 12.765.40 54.50 35 - St Saumetutzen Anstrich 1.720.00 74.50 36 1.00 Stiegenhaus 1.50 br. neu an 14.08 2.473.80 42 - Hängerinnen mit verz. Eisenbl. 2.35 4.50 21 - Ifam Rängerinnen streichen 1.720.00 74.50 22 - Ifam Presskiessaum aus verz. Eisenbl. 2.35 4.50 23 - Ifam Presskiessaum streichen 1.720.00 74.50 24 - Ifam Diesenadeckung mit verz. Eisenbl. 2.35 4.50 25 - Ifam Diesenadeckung mit verz. Eisenbl. 2.35 4.50 25 - Ifam Presskiessaum streichen 1.720.00 74.50 25 - Ifam Marken Mar			341-		
15.60 15.40 16.40 17.428 18.50 18.40 18.50 18.40 18.50 1		100	Control of the Contro	1 fam	Saumebdeckung sus vers. Eisenbl.
nd achticrem 10.70 11. 10.70 11. 10.70 11. 10.70 1		8 He 10	73210	The site of the site of	50 om im Umbug br. neu enfertigen 3.84 1.584
farbe streichen			15.50		und mentioren
farbe streichen 20.70 10.44 Saumrinnen aus werz. Sissabl.50 em 1. Euschn. br. serr verz. Sinnenhaken 3.0 2.442.— 20.70 10.44 m2 Saumrinnen mit roter Restschutzfar— 20.75 m2 Saumstützen neu unfortigen und ment 2 ST Hefseite 3. Gassenseite 3. Gass		20		m2	Saumabileoung mit reter Rostschutz- 8.3 111.60
i. Zuschn. br. sewr verz. Rinnenhaken 3.08 2.442 - new anfertigen undmorts ren			34 -		farbe streichen
new anfertigen undmontis ren Sauarinnen mit roter Restechutzfar Sauarinen fassung sasenseite Sauarinen fassung sauarinen mit sauarinen fassung sasenseite Sauarinen mit roter Restechutzfar Sauarinen fassung sasenseite Sauarine		5	59.70	lfam	
be streichen 5 St Saumstützen neu unfertigen und ment 2 ST Hefsette 3			1	A. A.	The second secon
be streichen 2		1			
3 5 St Saumstützen neu unfertigen und ment 2 ST Hofseite 3., Gassenseite 3.,		29	1244	202	
32 0.75 m2 Saumstutzen Anstrich 3.0.075 m2 Saumstreifen aus verz. Eisenbl neu 3.0.075 m2 Stiegenhaus 4 28 m2 Hängerinnen sus verz. Eisenbl. # 4 m2 Hängerinnen 33 cm i.Z. br. neu an 4 m2 m2 Rängerinnen streichen		-		O.A.	
32 0.75 m2 Saumstutzen Anstrich 7.200 54		3	James	2.6	
32 0.75					
Stiegenhaus Stiegenhaus Hängerinnen gus verz. Eisenbl. + Hängerinnen gus verz. Eisenbl. + Hängerinnen 33 cm i.Z. br. neu an - Hängerinnen 33 cm i.Z. br. neu an - Hängerinnen streichen Rängerinnen streichen Rängerinnen streichen Hängerinnen str		30	0.75	1 100 2	Saumstutzen anstrich
Stiegenhaus Hängerinnen aus verz. Eisenbl. + Hängerinnen 33 cm i.Z. br. neu an - Hängerinnen 33 cm i.Z. br. neu an - Hängerinnen streichen Hängerinnen stre				The state of the s	
Hängerinnen aus verz. Eisenbl. + Hängerinnen 33 cm i.Z. br. neu an - Hingerinnen 33 cm i.Z. br. neu an - Hingerinnen 33 cm i.Z. br. neu an - Hingerinnen streichen		13 10		The second	Stiegenhaus 13 821 408.
Hängerinnen 33 cm i.Z. br. neu an - 44.08 2.473.80 fertigen u. mont.s. vers. Rinnenhak. Rängerinnen streichen Rängerin streichen Rängerinnen streichen Rängerinnen streichen Räng			65.40		*****
fertigen u. mont.s. vers. Rinnenhak. 13 127 127 127 128		4			
Hängerinnen streichen Hängerinnen Hängerinn	,		The second second		
15.10 lfdm Presskiessaum aus verz. Fisenbl. 25 cm br.i.z. neu anfert. u. ment. 21.10 m2 Presskiessaum streichen		A		w 2	Wingarianan namaiahan
25 cm br.1, Z. new anfert. w. mont. 24. 7.20 % 66.52 6 15.10 m2 Ichsenabdeckung ams verz. Bisenbl. 92.80 1.125.92 new anfertigen und montieren 7.20 % 65.52 7 3.51 m2 Abertabdeckung streichen 7.20 % 67.43 7 3.51 m2 Abertabdeckung aus verz. Bisenbl. 20. 126 250.33 8 17.85 lfdm Kamineinfassung gassenseitig aus 762.60 9 24.75 , Eamineinfassung gassenseitig aus verz. 76.50 9 24.77 , Eamineinfassung hofseitig aus verz. 75.52 2.224.80 Eisnbl.75.cm i. Z. br. new 75.52 2.224.80 39.80 Giebeleinfassung gassen-hofseitig 39. 149. — streichen 8 am new 77.37.3 39.80 Giebeleinfassung hof w. Gassenseitig new herstellen w. mont. 33 cm br. aus verz 979.40 Eisenbl 28.51 1.475.60					"Bearing and the state of the s
The series of th		2	65.40	Alle Callis	25 em he 1 % non enfort n. mont 21.54 1.563.40
Tohsenableckung ams vers. Eisenbl. \$2.80 1.125.92 new enfertigen und montieren		50	16.10	m2	Proceed accomm atractation 7.20 120
78 3.510 m2 Abertabdeckung aus verz. Eisenbl. 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 26.20 26		6	25, 10	- Berning	Ichsenabdeckung awa verz. Bisanbl. 92 80 4 115.92
78 3.510 m2 Abertabdeckung aus verz. Eisenbl. 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 26.20 26			14:-	201.00	nou enfertigen und montieren
78 3.510 m2 Abertabdeckung aus verz. Eisenbl. 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 26.20 26		5.00	8 516	m2	Ichsenabaeckung streichen 7.20 1 5 64-248
78 3.51 Anstrich der Blechflächen des Abortes 25.27 25.27 17.25 lfdm Kamineinfassung gassenseitig aus 762.60 verz. Eisnbl. 40 cm 1.2. neu 47.475 Eamineinfassung hefseitig aus verz. 33.52 2.224.80 20.— Eisnbl.75.cm 1. 2. br. neu 72. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		7	3.512	The second second	Abortabdeckung aus verz. Misenbl. 807280 280.800
vers. Eisnbl. 40 cm 1.3. neu vers. Eisnbl. 40 cm 1.3. neu the 475 cm 1		78		.9.9	Anstrich der Blechflächen des Abertes 7.20, 25.27
yers. Eisnbl. 40 cm 1.3. neu			17.85		and the same of th
10 23.25 m2 Kamineinfusaung gassen-hofseitig 144.— streichen			30.40		vers. Bienbl. 40 cm 1.2. neu 474/56-731.35
10 23.25 m2 Kamineinfusaung gassen-hofseitig 144.— streichen		9	24.75	9.5	
34.80 10 23.85 m2 Kamineinfassung gassen-hofseitig 144.— streichen		-	20,-		Elandio/ both 1. Zo bro Rellaceses the tolde
39.80 11 52.70 lfdm Giebeleinfassung hof u. Gassenseitig neu herstellen u. mont. 33 cm br. aus verz 974.40 Eisenbl		10	23.85	102	Kamineinfussung gassen-hofseitig 23 144.
11 52.70 lfdm Giebeleinfassung hof u. Gassenseitig neu herstellen u. mont. 33 cm br. aus verz 974.40 Eisenbl			01.10		stroichen 173.72
Eisenbl 28 1-1-475.50				2.02	
Eisenbl 284-1.475.60		77	7=010	Trdm	Glebeleinfassung hof u. Gassenseitig
22 00					
thertres . 52.45					Elsenol 286-1.475.60
THE TANKS OF STREET STREET STREET STREET STREET STREET					Ubertrag 34, 458.99

8	10. Ubertras	ss 14,458199
11a	52.70 lfdm	Giebeleinfassung streichen 5.22 77.23
	38.30	her tram p 4.00
12	-1.75 ,,	Firstblechabdedkung neu anfertigen u. mentieren beim Pultdach hefseitig W.M. 1.378:80
	11:50	per liam 5 55.75
12a	-0.53 m2	THE TOTAL SUPERIOR ASSOCIATION
13	2.34 3.00 m2	Anstreichen der Ausstelgienster M. Tree Za.
14	4.95 1.20 m2	Fensterrutschen neu anfertigen
		8.30
14a	4.95 1.80 m2	Anstrich der Fensterrutschen 7:20 / 35.64
15	27.25/9 Tolfd	m Bedenrinnen aus Zinkblech gassen u.
		hofseitis new anfertigen und montle ren wood
	183.50	DCT TTOWN 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16	178.75 lfdm	Fenstersohlbänke aus Zinkblech neu herstellen und montieren im
	Assem A	2. Chart & St Peneter in 1.25
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	3. und 4. Stockwie 2. Stock 29. 29. 70.
	.18.7 lfdm	Schneerechen rep. Mewas 6. 377 108.
18	18	Schneerechen rep S 6. 49.00 108
19	2 St	Wassersammelkessel aus Zinkblech 50x50
	V	neu herstellen und montieren 187 200 12 374
	3140	The blacks becomed pos sould longs examely
		The state of the s
	13. 2. Uh.	Unskingfenster Gesamtkosten S 25.485.97
	1-) 0 800.	w. 295- 342 20 == 590=
		E 24 F20.80
	2, 10,65	Se state of the same and the same are sent to be sent to the same are se
		28. 455, 72
	238	Inrem gesch. Aultrage entgegensehen
	3248:39	zeichnst Hochachtungsvoll
		School and south show and a second of the Maria

DOUGH WELL AS Provident over Federatane

Large spile level and appeals the si als delinerate their descention of

Majorial university and the

Post La Grandunitry & E. Date: 453

And the River

物质水色质 超过

Schalung aufkleben und nageln, die zweite Lage aufkleben und nageln und überziehen mit Holzzement samt einpressen von 4-5 mm Kies 45 60 11 per m2

9.200-.695,6a

48,86 m2 Provisorische Dachfläche abdecken aus Post 1. Gassentrakt per m2

4.to 4.67 11

200.38,

454.52 22.274. 10

22 725 62 81,473,82

25,389

Verrechnung und Ausmaßaufstellung erfolgt nach O.-Norm. 22.19 Unsmorksinderme out gund der o Nam 22/9.

RUDOLF ZOTTER Stadt - Schlater und Ziegeldeckermeister Siebenbrunnangesse 75

1. 9 25.

Kostenvoranschlag,

über Tischler und Schlosserarbeiten.

Betr.: Wien 4., Petzvalgasse 4 - 3%

	Tension mrs worksonesting wombrers may	
1.)	mit horizontalem Kämpfer und überlichte, Stocklichte 0.95/1.60m 556.27	1001/1.40
	Holzarbeit per Stk. S: 492 78	11.814.72
1a)	7 Stück neue Leistenpfostenfenster wie Post 1.) /unter Verwendung des vorhandenem Stockes, Stocklichte 0.95/2,	0 1,00.40
	Holzarbeit per Stk. S: 35554/ Beschlagarbeit " " "	2.844.32
1 b)	7 Stück Leistenpfostenfenster mit wie Post 1) /marizantaien jedoch Instandsetzen und zwar: fehlende Flügel durch neue ersetzen, schadhafte Teile auswechseln und frisch einpassen, Beschläge nachholen und gang- bar machen, Stocklichte 0,95/2,60 m.	1.3 2 2 58
5.	Holzarbeit per Stk. S: 3 48.74	2.441.18
2.)	16 Stück neue 6-flgl. Leistenpfostenfenster /mit horizontalem Kämpfer und Überlichte Stocklichte 1,00/1.60 m.	A 60 80
	Holzarbeit per Stk. S: 498-18 Beschlagarbeit " " "	7. 87.6.48
2a)	2 Stück 6-flgl. Leistenpfostenfenster mit /horizontalen kämpfern und überlichte 100/210 cm in der Stocklichte gross, instandsetzen, sonst wie Post 1b)	158.48
	Holzarbeit per Stk. S: 268 10	524:20
3.)	Stück neue 12-flgl. aussensitzende Leisten- pfostenfenster mit horizontalem Kämpfer, senkrecht stehendem mittelstück und ober- lichten, Stocklichte 150/160 cm, die Flügel mit horizontaler Sprosseneinteilung.	2. 482.36
	Holzarbeit per Stk. S: 630.59 Beschlagarbeit " " "	3.723:54
3a)	6 Stück Leistenpfostenfenster, neu, 12-flgl. mit horizontalem Kämpfer, senkrecht ste- hendem mittelstück und Oberlichten, Stock lichte 150/200 cm, die Flügel mit horizon- taler Sprosseneinteilung.	7,025.80
	Holzarbeit per Stk. S: 656 75 Beschlagarbeit " "	2.740.50
	Holsarbeit accessor por Sike Bi	

8.) 6 Stuck meno santache 1-1121, 70 Ubertrag:

lighte gross, mit Syrossestellung:"

31. 9 23.

		Obertrag:
3	5b)	VInstandsetzen, sonst wie Post 1b) 655,60 / 160.36
		Holzarbeitper Stk. S: 58078
4	4.)	Final Action 1 Stück neue 8-flgl.aussensitzende Posten- fenster mit horizontalen Kämpfern und senkrechtem Mittelstück, 0.96/1.60 m in der Stocklichte gross. 593,48 0 2/13.20
		Holzarbeitper Stk. S: 525 20 / Ora 70 000
4	4a)	2 Stück neue 8-flgl.Pfostenstockfenster wie post 4) jedoch unter Verwendung des vor handenen Stockes, Stocklichte 0.96/2 m495,44
		Beschlagarbeit " " "
*7.	4b)	3 Stück 8-flgl.Pfostenstockfenster, wie /Post 4) beschrieben und zwar: fehlende Flügel ersetzen, schadhafte Kämpfer auswechseln und gangbar machen. Stocklichte 0.96/2m.
		Stocklichte 0.96/2m. Holzarbeit
	5.)	5 Stück neue 4-flgl. aussensitzende Pfosten- stockfenster mit horizontalen Kämpfern, Stocklichte o.60/1.60 m. 556.44
		Holzarbeitper Stk. S: 492-16 / 2
	5a)	1 Stück neues 4-flgl.Postenstockfenster wie Post 5) jedoch unter Verwendung des vorhandenen Stockes, St.L. 0.60/2 m. 330, 50
		Holzarbeitper Stk. S: 292.48
))	6.)	6 Stück neue einfache 6-flgl. aussensitzende /Rahmenstockfenster 150/160cm in der Stock- lichte, mit waagrechtem Kämpfer, 2 senkrechten feststehenden Mittelstücken und Oberlichten Die seitlichen Flügeln nach aussen auf- gehend, die mittleren herausnehmbar. /// Holzarbeit
		Holzarbeitper Stk.S: 559.44
	6a)	Post 6.) jedoch mit vorhandenem Stock, Stocklichte 150/160 cm. 386. 12 / 025.10
		Holzarbeitper Stk. S: 34175
	7.)	3 Stück neue, einfache 4 flgl.aussensitzen- de Runnkur Phostenstockfenster 120/205 cm in der Stocklichte gross, untere Flügel mit Sprossennkuteilung.
		Holzarbeit
	8.)	fenster (W.C.) 0.32/0.96 m in der Stock- lichte gross, mit Sprossenteilung.

3/		52.556.20
7	Ubertrag:	53.466.18
15+7	Holzarbeit	525.32
8a)	2 Stück neue W.C. Fenster, wie Post 8.) jedoch unter Verwendung des vorhandenen Stockes. 86,44	306-
	Holzarbeit	1 yvet
9.)	Stück neue, einfache 1-flgl. W.C. Über- lüftungsfenster 0,32/0.96 m in der Stock- lichte gross, mit nach aussen klappbarem Flügel, versehen mit einem Überlüftungs- öffner samt Durchzugstange und mit einer Mittelsprosse.	485.32
	Holzarbeitper Stk. S: 131:33	7313179
10.)	4 Stück neue einfache 1-flgl. Speisfenster /wie Post 8.) jedoch 0,32/0,96 cm in der Stocklichte groß.	1.05:20
	Holzarbeitper Stk. S: 18/33 Beschlagarbeit	480 00
11.)[9.]	1 Stück einfaches 3-flgl. Stiegenhaus- /fenster mit 2 feststehenden Mittelstücken, St.L. 150/135 cm. Die seitlichen Flügel nach aussen aufgehend, der mittlere heraus- nehmbar.	496.33
	Holzarbeitper Stk. S: 496'32	277/6
12.)	A Stück neue 4-flgl.aussensitzende Pfosten- fenster 1,20/1,60m in der Stocklichte groß, Flügel mit Mittelætæk sprossen- teilung.	1.120.32
	Holzarbeitper Stk. S: 3/3/4/ Beschlagarbeit" " "	
•)-)	4 Stück neue einfache 4-flgl. Rahmenst ock- /fenster mit waagrechten Kämpfern und senk- rechten Mittelstück der Oberlichte 0,92/1,70 m Stocklichte.	1225.16
	Holzarbeitper Stück S: 42629	1.705.16
13a)	1 Stück neues Fenster wie Post 13.) jedoch /unter Verwendung des vorhandenen Stockes	224.06
(24.)	Holzarbeit	337.06
14.)	6/Stück neu 8-flgl.aussensitzende Pfosten- fenkter stock fenster mit horizontalem Kämpfer und senkrechtem Mittelstück, St.L. 0.90/1.60 m. 582 //	2 1001.20
	Holzarbeit	9 9.0 11 20
	Übertrag:	64.993.96
		61. 10 32

	oper grag:	
15.)	3 Stück neue 2-flgl. einfache Dach boden- /fenster ST.L. 120/90cm Flügel mit Sprossenteilung.	1 104
	Holzarbeitper Stk. S: 368- Beschlagarbeit " " 4/5/84	1.104-
16.)	10 Stück 6-flgl. Fenster wie in Post 1.) über gehen, Beschläge überholen und gangbar	1695 58
27-)	Holzarbeit	2.771.60
17.)	3 Stück 6-flgl. wiexwest Fenster wie Post 2.) / beschrieben, instandsetzen, schadhafte Teile auswechseln, Beschläge nachholen und gang- bar machen.	831.49
	Holzarbeitper Stk. S: 344-16	831.48
18.)	23 Stück 6-flgl. Fenster wie in Post 2.) behandeln wie in Post 16.)	4.988.90
	Holzarbeitper Stk. S: 37716	6.07100
19.)	2 Stück 12-flgl. Fenster wie in Post 3.)	0.5-1
	Holzarbeit	815.06
20.)	1 Stück 8-flgl. Fenster wie in Post 4.) be- /shcrieben, behandeln wie in Post 17.) 313 18	9 44 11
29.)	Holzarbeit	277.16
21.)	12 Stück 8-flgl. Fenster wie in Post 4.) 313 R /beschrieben, behandeln wie in Post 16.) 244-6	3.225.92
	Holzarbeit	
22.)	2 Stück 4-flgl. Fenster wie in Post 5.) 2/5 32/	426.44
	Holzarbeitper Stk. S: Beschlagarbeit " " "	100000
23.)	3 Stück 4-flgl. Fenster wie in Post 5.) beschrieben, behandeln wie in Post 16.) 240 84	
	Holzarbeit	639.66
24.)	8 Stück W.C.Fenster wie in Post 8.) be- schrieben, behandeln wie in Post 16.) 122 44	432.36 4
	Holzarbeit	86478
25.)	Stück einfache Fenster 4 fgl. wie in Post 13.) beschrieben, behandeln wie in Post 16.) 374,54	994.35
	Holzarbeit	198870
		2.363:38
	7	7. 615.

77.615.15

1	Übertrag:	00000000
26.)	1 Stück neuer Windfang 140/405 cm Arch. Lichte mit festem horizontalem Kämpfer und fixe Oberlichte mit horizontaler und senkrechter Sprossenteilung. Die Türflügel 2.40 m hoch, mit je 2 unteren Holzfüllungen und Glasfüllung mit Sprossenteilung darüber.	1695.58
	Holzarbeit	-
27.)	2 Stück Windfangtüren in der Art wie in Post 14.) beschrieben, jedoch 140/32ocm Arch.Lichte, Instandsetzen und zwar: die schadheften Teile auswechseln, die fehlenden durch neue ersetzen, die Be- schläge auswechseln, verblieben nachholen und gangbar machen. 1.55.24	3.460.60
	Holzarbeit	
28.)	1 Stück Hauster 150/440cm Arch . Lichte mit starkem Kämpfer und Oberlichte, Tür- höhe 2,85 m, 2-flgl. mit Füllungen, die unteren aus Holz, die oberen aus Glas, in- standsetzen und zwar die beschädigten Teile	
35.3	auswechseln, fehlende Holzfüllungen erneuern, Oberlichte fix angebracht mit senkrechter und horizontaler Sprossenteilung zur Gänze neu herstellen. Beschläge nachholen und gangbar machen.	596:54
	Holzarbeit	596:57
29.)	5 Stück neue 2-flgl. Wohnungseingangstüren, /110/25ocm in der Stocklichte, mit 18cm tiefem Stock und beiderseitigen Verkleidungen. Je Flügel mit 2 unteren Füllungen aus Holz in profilierter Ausführung, die obere Füllung mit schmiedesisernen Gitter 25/139cm, ausgebildet und einem nach innen aufgehenden Fenster 29/143 cm.	6.463.13
	Holzarbeit	6.400
29a)	5 Stück neue 2-flgl.Wohnungseingangstüren /Stocklichte 110/200 sonst wie Post 29.) beschrieben. Holzarbeit	6.3 4340
30.)	4 Stück Wohnungseingangstüren wie in Post 29) / beschrieben, jedoch unter Verwendung des vorhandenen Stockes.	1554-69
	Holzarbeit	4.800.1

Übertrag: Holoarbeit

Sprease gotollies (Class

100. 944.41

			100 100 10
1	/	Übertrag:	100.944.45
1	31.)	14 Stück glatte 1-flgl. Zimmertüren mit 18cm tiefem Stock und beiderseitigen glatten Verkleidungen, Stocklichte 80/200cm 547,93	6.788.60
		Holzarbeit	6.750
	32.)	4 Stück glatte neue 1.flgl. Zimmertüren wie /in Post 31.) beschrieben, jedoch mit Glas- füllung und senkrechter Sprossenteilung, St.L.130/200cm 853 44	
		Holzarbeitper Stk. S: 455133	3.020.93
	33.)	17 Stück neue Zimmertüren wie in Post 18) /beschrieben, jedoch 70/200cm in der / Stocklichte groß.	8.186.35
		Holzarbeit	8.100 33
•	34.)	2 Stück neue Zimmertüren wie in Post 18) / beschrieben, jedoch 110/200cm in der Stocklichte groß.	1.230
		Holzarbeit	
	35.)	1 Stück 1-flgl. Kreuztür 1co/205 cm groß mit oberen Glasfüllungen undunteren Holzfüllungen. 573.49	525.21
		Holzarbeit	/
	35a)	2 Stück 1-flgl.Kreuztüren wie in Post 22) beschrieben, jedoch unter Verwendung des vorhandenen Stockes. 413.43	3 431.24
		Holzarbeit	7
•	35b)	2 Stück 1-flgl. Kreuztüren wie in Post 35.) beschrieben, instandsetzen, sonst wie Post 28) 37.00	630.89
		Holzarbeit	1 67082
	36)	1/Stück neue 2-flgl. Futtertüre 125/25ocm in der Stocklichte mit 6ocm tiefem gekehlten Futter und beiderseitiger Veräleidung Je Flügel mit gekehlten Fries, 2 Holzfüllungen und 1 durch horizontaler Sprosse geteilten oberen Glasfüllung. Ausführung unter Verwendung des vorhandenen Stockes.	1054.61
		Holzarbeitper Stk. S: / \$57.65 Beschlagarbeit	1857.68
	37	5 Stück 1-flgl.Kreuztüre mit gehobeltem 18cm tiefen Stock mit beiderseitiger Verkleidung Stocklichte 90/200cm.Der Flügel besteht aus 3 Holzfüllungen und 2 durch eine 6cm breite Sprosse geteilten Glasfüllungen.	3053.90
		Holzarbeitper Stk!S: 6/0.78 Beschlagarbeit" " "	
		Übertrag:	137.697.00

JOSEF ECKELO83

beh. konz. Elektrotechniker
Wien, II/27, Hillerstr. 8
Tel. R 48083

Elektrische Installationsarbeiten.

	Budanslusse Titer of 19000 100 00770 01000	201 001 00	itte onat.	
1(A)	Parteiensteigeleitung und Hauptleitung 3x380/220 Volt bis in den 4.Stock.	nach de	m Drehstr	om-System
1 / 1 / 3 / 1 / 3 / 5 / 5 / 80 / 80 /	Hauptanschlußkasten 500x300 mit Werther UZ Sicherungen 60 Amp. Nulleiterklemme 60 Amp. Hauptleitung 4x16mm Cu samt Kleinmater: Kleinmaterial Abzweigkasten mit Klemmen Gangverteiler 440/350 UZ Sicherungen 6 Amp. kompl. Monteur-Helferstunden	34,32 a	29.50 10.24 49.27 170.20 85.20	S 88.50 / S 14 / S 1470 / S 147 / S 198 /
B)	Zuleitungen: vom Gangvert. zu den Einzeln	nen Wohn	ungen f.L	icht:
320m, 10%, 100	Zuleitungen in 23mm Rohr u.4mm Cu Rohrverschnitt im Kastel Stunden 1 Monteur-Helfer		10,80	
10),	Wohnungsinstallationen: Für die neuen und beschädigten Wohnunge auslässe mit Schalter und 20 Steckkonde	en insge	s.79 Deck	en- gung w.oben.
10% 10% 79 / 26 / 13 / 12 / 300/	Rohrleitung mit 2x1.5mm Cu Verschnitt und Verbindungen Ausschalter m.Einbaudose Steckdosen m.Einbaudosen Wohnun sverteiler Zählerbretter Gr.I. kompl. Monteur-Helferstunden	4.64 a 320,62 M.48 a 10.44 a 27.26 a 17.40 a 31.32 a	4+ 9.90/ 9/ 23.50/ 15/	S 2764/ S 276.40/ S 782.10/ S 234/ S 305.50/ S 180/ S 8100/
	Bergmannrohrleitung mit 2x1.5mm Ou			S_12641/
D)	Warmwasserspeicherinstallation entfäll	ti		12.642-
18	Monteur-Helferstunden	31.83/12		

beh. konz. Elektrotechnike Wien, II/27, Hillerstr. 8 Tel. R 48083

Wohnungs-Starkstromglockeninstallation:

	TO ALL STATE OF THE STATE OF TH				
(5m/ 10%/ 13 / 13 /	Bergmannrohr 11mm m.2x1mm Cu Verschnitt Starkstromglocken Starkstromtaster	406 a 3045 54.2 a 12.64 a	3.50/ 47/ 10:90/	22 22 22 23	262.50 26.25 611 141.70
35	Starkstromtaster Monteur-Helferstunden	31.32 a	37/-	S	945/
			:	S	1986.40/
F)	Stiegenhausbeleuchtung: insges.8 Decke Wandauslässe in Verbindung m.einem St	iegenhau	sautomat	5	
1/1/6/1/3/	Steigenhausautomat Verteiler m.6 UZ lementen Starkstromtaster Tag-Nacht-Abendschalter OP Schalter	185.60 83.12 64a M.86 T.80 a	5.90/	55 55 55 55	160/ 72/ 35.40/ 9.80/ 15/
35ml 10%/	Rohrleitung mit 2x1.5mm Cu	169 a	8 4 - 3/9	2 5	14/
9m 19m	Rohrleitung mit 3x1.5mm Cu Verschnitt Feuchtraumleitung inkl.Kleinmaterial T-Dose	12.18 a	10.50/	- 0	199.50
1 2 / 75 /	Wasserdichte Armaturen Monteur-Helferstunden	31.32a	27/	S	72/
	suzüglich 16% Beneralunternehmerzuschla			<u>S</u>	2892.70/
G)	Lichtinstallation im Keller:	10 10			
7m/ 1/ 4m/ 9/	Feuchtraumkabel mit Schellen Wasserdichte Armatur Feuchtraumleitung mit Schellen Monteur-Helferstunden	12,18 a 41.76 14.84 a 31.32 a	10.50 /	SSS	36 51.20 / 243
п/			JOSEF	S	403.70 1
H), 14m, 45m, 2 %,	Starkstromglockeninst.für den Hauswart Bergmannrohrleitung 2x1mm Leitungsdraht 1mm Cu Starkstromglocke Starkstromtaster Monteur-Helferstunden	4.06 a 8.12 a 54.52 a 12.64 a 31.32 a	3.50/ 70/ 10.90/ 27/		49 / 31.50 / 47 / 21.80 / 216 / 365.30 /
I)	Hausnummernbeleuchtung m. Schalter:	4- 0-			1000
9m/ 1/ 1/ 5/	UZ Elemtne kompl. Bergmannrohrleitung mit 2x1.5mm Cu Schalterkasten mit Schalter Hausnummertafel mit 25 Watt Glühlampe Monteur-Helferstunden	13.12 a 4.64 a 17.40 156.60 31.32 a	12/	88888	24/ 36/ 15/ 135/ 345/

ZUSAMMENSTELLUNG

Summe	aus	Post	A	S	5215
Summe	aus	Post	B	S	5516 /
			C		12641
Summe	aus	Post	D	S	/
			E		1986.40 /
			F		2892.70/
			G		403.70
Summe	aus	Post	H	S	365.30
Summe	aus	Post	I	S	345
			Summe:	S	29366.10
zuzügl	Lich	16% I	eneralunternehmerzuschlag	S	4698.40
Gesam	ntsur	nme		S	34063.50
			-30/2 M 22 A1		34.064 67

34.064.67

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Vachlas

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 4381 zugrunde,

Für die Richtigkeitz der Austertigung JOSEF ECKEL beh. konz. Elektrotechniken Wien, II/27 Hillerstr. 8 Tel. R 48 0 83

XII. Gas- und Wasserinstallation

Herstellung von Gas-und Wasserinstallationen sowie Lieferung von sanitären Einrichtungsgegenständen.

Gasinstallation.

Nach Rücksprache mit dem Gaswerk und Besichtigung der bestehenden Leitung mit dem Gasaufseher wurde konstatiert, dass die derzeitige G asleitung für den Ausbau des Hauses zu schwach ist und daher verstärkt werden muss.

I)

Die Kellerleitung wird frei auf Schellen verlegt und reicht von der Aussenmauer bis zu dem zweiten Leitungs= strang im Hintertrakt. Das im Keller befindliche Lokal wird gleich an die Kellerleitung angeschlossen.

1) 23 45 67 8)		Gasrohre 100 mm /1/4 a 110.89 Gasrohre 80 mm 94.60 " 81.59 Bogen 100 mm 23.44 2 184 T-Stk. 100 x 80 x 80 mm 42160 " 110	2/ "	1.884.45 / 652.40 / 736 / 110 /
5)	1	T-Stk. 100 x 40 x100 mm /27/40" 110	-/ 11	110/
6)	1	Doppellanggewinde 100 mm 2714" 239	-/ 11	239/
8	1	Bogen 75 mm 344" 61.60 Gashahn aus Messing mit) / 11	61.60/
150-40-50-50	47.3.	Schlüssel 100 mm 45%.00 1.327.	50 , 11	1.327.50 V
9)	7 /	Rohrschellen 100 mm file " 6.6	10 1	46.20
9) 10) 11)		Rohrschellen 80 mm 638 * 5.5 Für Rohrmontagen Schellen		27.50
	14-00/10 0	versetzen und prüfen der 2.702 80	. 10	2.530
			S	7.724.65

Steigleitungen. II.

Im Gassen-und Hoftrakt wird je ein Steigstrang bis in den 4. Stock geführt. In jedem der zwei Stränge wird je ein Gashahn eingebaut, der durch ein Hahntürl immer zugänglich ist. Die genannten Leitungen werden in Mauerschlitzen verlegt.

15-18 and DO - 2) wire analys for all seconds je cine Leitung him the chatural bareral bor sopera

Materi	alaufwand		
12)	27 m	Gasrohr 80 mm 84.60 a 128.55 S	2.201.85
13)		Gasrohr 65 mm 66.53 " (1.00 57.35) "	487.48
14)		Gasrohr 50 mm 45.14 " 39.15 "	293.63
12) 13) 14) 15) 16)	4 m	Gasrohr 40 mm 33 76 " (29 10 / "	116.40
164		Für Form u. Verbindungsstücke	
1	35 1%	d Goerahraumma or C 2 000 76 175121 "	1.084.78/
17)	1	Für Dicht-und Befestigungsmaterial	
A CALLES		The state of the s	154.97
18)	2	Gashahne aus Ms. 80 mm m. Sch. a 621 12010	1.242/
19)	2 /	Hahntürl aus Schmiedeeisen	1
		The state of the s	ma - 10 - 1 M

25 x 25 mm a 19.80/ 39.60 finder simi cinco in the order of

5.620.71 Übertrag:

Ubertrag :

32 m Gagrobi 5.620.71 20) Montagearbeiten, wie ausstemmen der Mauerschlitze für die Rohrleitungen, verlegen und befestigen derselben, so= wie Dichtheitsprobe der fertiggestell= ten Leitung waner and itse für die

variorem and herestigen derselben, sow 8.920.71 Dishtprove der fertiggestellter Le

S

9.142.65

III) Verteilungsleitungen

Material bedarf :

95 -- m Grewohr

Die Verteilungsleitungen reichen vom Steigstrang bis zu den Gasmessern, die sich in den Wohnungen befinden. Die Wohnungen Nr. 1 u. 2 werden gleich an die Kellerleitung angeschlossen. Die Gaszu= leitungen zu den einzelnen Wohnungen sind durch je einen am Gang befindlichen Sektionshahn absperr= bar.

Sämtliche Gasmesser, die sich in den Klosetten befinden, müssen in die Vorzimmer versetzt werden. Die Leitungen werden gleichfalls in Rohrschlitze

verlegt.

Mat	erialaufwa	ind.	,
21)	6 m	Gasrohr 40 mm a 29.10 /53 % 174.60	,
22)	70/m	Gasrohr 32 mm " 24.80 / 28,171.736	
	17.50/m	Gasrohr 25 mm " 19.50 / 12.62 341.25 /	
24)		Für Dicht-u. Befestigungsmaterial	
	5 1%	d. Gasrohrsumme, v.S. 2.251.85 / "And 112.59	
25)		LAT LOTH-NO ACT STREETS SPOKETS	
26)	16	Gashähne aus Me. mit Schlüssel	
bas.	In den ca	32 mm a 91.60 / 1.465.60	
		Gashähne aus Me.m. Seh. 25 mm a 68.70 / 18.69 480.90	
28)	25 00/00	Hahntulr aus Schmiedeeisen	
600	DEGEN C	15 x 15 em a 13.20 / 15.34 303.60 /	
29)	pagerplat	Montagearbeiten wie Ausstemmen der	
THE REAL PROPERTY.		Mauerschlitze für die Rohrleitungen,	
2087	23	verlegen und befestigen derselben,	
		einbauen der Gashähne sowie Dicht=	

IV) Wohnungsleitungen.

> Ab II. Stock werden alle Wohnungsleitungen neu herge= stellt. In den bestehenden Wohnungen im Erdgeschoss and I. Stock wo sich die Gasmesser in den Klosetten be= finden sind diese ins Vorzimmer zu versetzen und sind die schon vorhandenen Zuleitungen zu den Gasgeräten entsprechend des neuen Standortes des Gasmessers umzu= ändern bzw.neu zu verlegen. In den Wohnungen 10 - 13 15-18 und 20 - 23 wird ausser für die Gasherde auch je eine Leitung für die Gasdurchlauferhitzer angenommen.

TATE	rect tat bedat.		270		
30 31 32	L) 82 m	Gasrohr 32 mm a 24.80 gasrohr 20 mm " 13.50 grant 13.5	S, 10 S F, lon	2.356	1
33	5 / %	d.Gasrohrsumme v.S. 3.463, 200 Für Form-u.Verbindungsstücke	85 11	173.15 /	
	35 / %	d.Gasrohrsumme v.S. 3.463 1405 Für Montagearbeiten, wie Herstellung		1.212.05	
	class Verla	der Mauerschlitze für die Rohrleitung verlegen und befestigen derselben, sow Dichtprobe der fertiggestellten Leitu	ie	4.848.80	
	stemen,dess	men sind die kontenanden Bheisteiglei	S	9.028.20 /	
G	SPECIAL PROPERTY AND PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS	made in Risen varalers we verlocked	is no	men. Steley	
3	Mailly!	Hermes-Vollautomaten AN 13/16 für die Warmwasserbereitung mit einer Leistung 13 - 16 1 pro Minute, weiss emailliert mit Anschluss= garmitur, kompl. samt je 1 m Abzug= rohr mit 2 knie, verz. und einer verchr. Resette, sowie einem Mauer= stutzen a 3.095	Away India in lo rozlo	34.045.~	
3	6)	Montage der Automaten	11	968,	
3	64) 12-	Gasherde Siemens G500 kurze gusse eisemme Platte, 3 Kochstellen, m. Zierdeckel, samt Anschlussgarnie	· 通行	825. 8 329.95 1 84.25	
	38 A)	tur und Montage a 1.606	11.	19.272	
	38 N) 33	The Crement Sections Control of the	S_	54.285.	
		A CERTARADIANC TOWN TO THE SECTION S.	O. of	4.6 7 9 7 7	

Die Verstärkung der Leitung, die vom Hauptrohr der Strasse bis in den Keller des Gebäudes reicht, wird vom Gaswerk durchgeführt und ist in diesem Anbot nicht enthalten. Die Kosten der Anbohrung werden gesondert v. Gaswerk bekannt= gegeben.

> nous spiculant 3/4° Blus successit 1° Spice systems 3/4°

HANDWILLE PARKED A

22 PRE 525 38

W) Gasmesserplatten.

Materialbedarf :

36b) 23 Stk Gasmesserplatten H 30 für 30 flammen liefern, samt Beigabe d. Holzpackl, sowie Montage a 88.50 S 2.035.50

the Handala, You biming a state of

MANAGER BE NO. 1475

t giptheranne; von S. 2,825,44

41.60 =

Wasserinstallation.

Kaltwasserleitung.

ush wohmmen Laut Rücksprache mit dem Wasserwerk am 25.6.54. sind die bestehenden Keller-und Stoigleitungen für die Neuplanung (Für Badezimmer mit Automaten) zu schwach dimensioniert, insbesondere, da der Ertliche Wasserdruck als sehr gering zu bezeichnen ist. Es würde bei nur einer Verlängerung der bestehenden Steigleitungen, wie im alten Kostenvoranschlag aus dem Jahre 1951 vorgesehen, die Gefahr be= stehen, dass die Automaten infolge des geringen Wasserdruckes nicht ansprechen. Auch sind die bestehenden Bleisteigleitungen nicht mehr als intakt anzusehen. Es wäre daher eine neuc Kellerleitung mit 5 Steigleitungen in Eisen verzinkt zu verlegen. Die neuen Steig= leitungen führen frei auf Schellen verlegt in den Klosetten bis in das leizte Stockwerk. In jeder Wohnung wird ein Absperrventil eingebaut. In den bestehenden Wohnungen werder die Innealeitungen mit den neuen Steigstrang verbunden. Jeder Steigstrang ist im Keller separat absperrbar. Die Wasserinstallation im Hoftrakt wird ab 2. Stock entsprechend der neuen Raumeinteilung verlegt. Im Hoftrakt wird ab 4. Stock der Steigstrang bis in die Waschkiche am Dachboden verlängert.

Date	Wahatilet wardow might bemotisted
Kellerleitung.	Bohr verzinkt 6/4" 50.85 8,8 1.017
37a) 20/m	ROLL AGISTING
37b) 20/m	NOTE ACTORNEY NO.
37e) 12/m	Rohr verzinkt 1"
37d) 5/m	Rohr verzinkt 1/2" 18.85/ 2.87 94.25
38 a)	Fir Formen Verbindungsstucke
35 / %	d.Rohrsumme fon S 2.319.05 Pu.Ju 811.67
38 b)	Fir Dicht-u. befestigungsmaterial
Was 10 5 / %	P Dobressmine von S 2,31905
	Wagesmangervarhinding 6/4"
	Schrägsitzventil 6/4" m.Entl. 22431 193.80/
39b)	**
39e) 4	Detto, jedoch 1" 87.60 / 101.62 87.60
39d) 1	Detto, jedoch 1/2" 49.85/ 51.83 49.85/
39e) 1	TY-772000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00
39b) 39e) 4 // 39d) 1 // 39e) 40 a) 40 b) 40 e) 40 d) 1 //	detto, jedoch 5/4" 26.88 / 34.48 107.52 / detto, jedoch 1" 20.16 / 23.38 20.16 /
40 b)	detto, jedoch 1" 20.16 23,38 20.16/
40 e) 1	detto, jedoch 1" 20.16 23,38 20.16 detto. jedoch 1/2" 13.44 AS,60 13.44
10,00	West-general cincellication
41)	Montagearbeit, einschlisslich / 368.60 1.180
	D ruckprobe 5.516.28
Steigstränge	Monte Medical and American Area and American Are
42a) 23 m	Rohr verzinkt 5/4" 41.40 48.02 952.20
42b) 45/ m	Rohr verginkt 1" 31.65 % A 1.424.27
42e) 204 m	Rohr verzinkt 3/4" 22.90/ 26.50 458/
43a)	This Town is Vorbindingsstileke
35 / %	d.Rohrsumme, von S. 2.834.45
43b)	This Dight n Refectionnesmaterial
5 / %	t Deleganima tran C 2.834.45
441 23 /	We Ventile Fig. 83 1/2" 30.20
44) 23 45) 23	Me.Hollander Ex Bl. 1/2" 20.10 / 23.31 462.30/
45) 23	
46)	Druckprobe 2.760.80 2.380
	S 7.505.13

Wohnungsleitungen.

Kaltwasser.

In den Wohnungen 11-13, 16-18 und 21-23 wird zu
je einer Badewanne, einer Doppelabwäsche, einen
Durchlauferhitzer und einem Klosett, eine Kaltwasserleitun, geführt. Ausser den Wohnungen
Nr. 15-20, in die noch je ein Waschtisch und
eine Wanne angesenlossen w ird, ist nur für je
einen Wandbrunnen und ein Klosett der Wasser=
anschluss vorzuschen. Für die Waschküche sind
zwei Auslässe vorzuschen, in jeder Wohnung
mit Bad wird ein Absperrventil eingebaut. die Innenleitungen der

mit Bad wird ein Absperrventil eingebaut, die Innenleitungen der Materialbadarf. bestehenden Whg.mit d.neuen Steigstrang verbunden.

Time	3 - Va 1010	SENDINGIES TED I	10 CO 185	na	4.694.80
47)	110°-1 W	Druckbleirohr 13 mm a	42.00	2	
48)	220/ m	Filzisolierung m. Drahtg."	1.65 /18	V II	363
49)	CA. W. Ale	Für Dicht-Löt-u. Befestigu	agsmat.	1 10	ST-22 MAT 1651
	25 1%	d.Bleirohrsumme v.S. 4.69	4.80 1.361.4	1 22	1.173.70/
50)	53 /	Wandscheiben Ex81.a.Me.1/	2" 14.05 /	16 m2	
57	15 V	Saugerhollimier EB 1/2" s:		100	
51) 52)	1	Absperryentiale 1/2" siehe	Doct AA		
25/	10 7 7 100	Application and an adopt how	stict do		ON STREET
53)		Hahnturl werden nicht beni	John John John		
	Mu.	Steigleitung frei			
54)	Le Le	Montagearbeiten inklusite	1. 220	2,30 4	5.080
		D ruckprobe	4.036,80	11	3.480
				S	10.456.15
A STATE OF				-	

Warmwasserleitungen.
In den Wohnungen mit Gas-Durchlauferhitzer ist je eine Warmwasserleitung zu verlegen die zu den Wannen, Waschtischen,
bezw. Küchenabwäschen führt.

Mate	rialbedar	Lical bestehenden Klosettstrang angeren	lessen lite
55)	57.V-	m Kupferrohr 12 mm a 24.20 /2605	1.379.40 V
56)	114.4-	m Filzisolierung u. Drahtg. 1.65 AM"	189.10
57)	53 /	Wandscheiben E.K. 13 mm Ms. 19.40 no"	640-20
58)	2 /	Saugholländer Ex K. 13 mm 23.10 4.80"	46.20/
59)	ssen. In d	Für Form-u. Verbindungsmatr.	rt, dar mit mis
nar A	35 /	% d-Kupferrohrsumme v.S. 1.379.40 56000"	482.79
60)		Für Dicht-Löt-u. Befestigungs-	4-11
NO FOL	工作工作 新工 旅行 国	material	1 0 00 nm/
121	77/	% d.Kupferrohrsumme v.S. 1.379.40 Acz - "	96,55
61)		Montagearbeiten inklusive	The latest the state of the sta
321	The Wall	D ruckprobe 3.347.60"	2.860
461	1	Bedensiphon a. Gusasiasa 20/20 om 103.40 S	5.693.24
275	ESTATION OF	Bleisningarchy 112 mg	
70)	27 ann	Abrinasbleirohr 50 mm 54-89	MCH15/188-03/
was s		Sadamain and Diet Ko ten D 97.00	Man Bellie

für Lüt-Bicht u.Berestigungamaterial

sowie Asphaitanstrich

d.Blei-u.Guserohysumue v.S. 5.250.79 (Date

Montagearbelton, wie Gassontrakt

a, bostchoud and :

Ablaufleitungen.

Gassentrakt.

Im Gassentrakt werden die bis zum II. Stock noch bestehenden 2 Klosettfallstränge und die 3 Ablauffallstränge bis zum letzten Stockwerk verlängert, von wo sie bauseits als Entlüftung über das Dach zu führen sind. Die Klosette, Waschtische und Wannen werden mittels Bleiablaufrohren mit den gusseisernen Fallsträngen verbunden. In der Wohnung Nr. 1 wird ein Ablauf für einen Wasch= tisch verlegt.

Mate	rialbedarf.	N. Sali
(62)	8,/ m	schott.Gussmuffenrohr 125 mm a 145.50 S 1.164
63)	14/m	schott.Gussmuffenrohr 70 mm " 78.50 "N.061.099
64)	4 1	Gussabzweiger 125 mm " 126.50 / 1146,74 506 /
65)	6 1	Gussabzweiger . 70 mm " 57.20 " 637 343.20
66)	4/ m	Bleigainzenrohr 112 mm " 118.47 "46746 473.88
67) 68)	1.0 m	Abflussblei 40 mm " 44.16 / 51.22441.65
68)	5 m	Ablaufblei 50 mm 54.89 16334 268.95
69)	Pear Site	Bodensiphone aus Blei 50 mm " 97.90 "Mon 195.80
70)	/ Gumb/supph	Für Dicht-Löt-u. Befestigungsmaterial
677	25 %	der Blei u. Gussrohrsumme v.S. 3.447.48 1.001.37861.87
71)	min Lunchi	Mostagearbeiten wie Herstellung der
Lo	/ Sehwimmer	Mauerschlitze sowie Verlegen der 3.5280 " 3.080
4	/ Electran	Derrouisen in geneersen
	Bernstigu	S 8.434.35
	一起心思多族医母结果	PAY ALAMAN

Hoftrakt.

Für die Entwässerung der Klosette, Abwäschen und Wannen ab II.
Stock,ist ein gemeinsames Fallrohr vorgesehen das bauseits samt
den 3.Stock-Doppelabzweiger und einer Entlüftung herzustellen ist.
Der Fallstrang des Klosettes in der Waschküche wird in den alten
noch bis zum 1.Stock bestehenden Klosettstrang angeschlossen.Die
Entlüftung der alten Ablaufstränge die nur bis zum 1.Stock reichen
sind gleichfalls nicht in diesem Offert enthalten.
Die sanitären Einrichtungsgegenstände wie : Wanne, Klosette, usw.
werden gleichfalls mittels Bleirohren an den Fallstrang angeschlossen. In der Waschküche wird ein Bodensiphon gesetzt, der mit eis
ner Ablaufleitung an die Bleigainze d.Klosettes angeschlossen wird.

22.02	
Materialaufwa	and. 12686
72) 267 m	schott.Gussmuffenrohr 100 mm a 108.50 /S 2.821/
73) 2	Gussabzweiger 125x100x100 mm " 126.50 / "446,74 253/
74) 6 /	Gussbogen 125 mm " 80.30 / " 81.80 /
75) 9	Gussbogen 100 mm " 57.20 / "6437 514.80 /
76) 1/	Bodensiphon a. Gusseisen 20/20 cm 103.40 "MR94 103.40
72) 267 m 73) 27.7 74) 6 77.7 75) 9 77.7 76) 1 77.7 78) 27.7	Bleigainzenrohr 112 mm 118.47/ "43.42 947.76
78) 27.7-	Abflusableirohr 50 mm 54.89 10.001.482.00
79) 9 /	Bodensiphone aus Blei 50 mm " 97.90 Mbsb 881.10
80)	Für Löt-Dicht u. Befestigungsmaterial
/	sowie Asphaltanstrich
25 / %	d.Blei-u.Gussrohrsumme v.S. 5.250.79 Ann 1.312.69
81)	Montagearbeiten, wie Gassentrakt 3.6%.60 3.135
	S 11.932.58 /

S 11.932.58

周周周

Wohnung	Nr. 1 . 9	
95) 1	Waschbecken, bestehend aus: Waschtischplatte aus Steingut 64 cm Waschtischsiphon 32 mm samt Ventil Kettenh.u.Kette Mess.verchromt Paar Waschtiskonsolen a.Gusseisen emailliert 54	\$ 489.25 549.50 1.554-00 5.1.182.72 2.367.59
Wohning.	Paar Gi-Auflagen 1.50 Schwenkhahn Messing verchromt 13 mm 105.70	597.75
967-7	Befestigungsmaterial, wie Holzpackl, Kitt,	394534453
83)	Schrauben usw. Montagearbeit 2. V.7.	747
96	montaged set and the set of the s	5 625 75
991 2	nussan conditiont 40/46 mit molerance,	3 -907017
84 1 100) 1 101) 1 102) 1	MI. 4. Mi.ederspülklosett komplett bestehend aus: Klosehale Panama Klosettsitz aus Hartholz m.Gi.Puffer Paar Sitzbrettschrauben M.vern. Gummimanschette Niederspüler aus Zinkblech lackiert mit Innengarnitur Schwimmer kompl.m.Kugel Klosettabsperrung 10 mm aus Messing 24.75	565
1	Klosettabsperrung 10 mm aus Messing 24.75 Befestigungsmaterial 5.50	S 489,25
85)	Montagearbeit	\$ 566.25
Was down	Tiedspenfikigestt wie Mohauss Sr. 4 975	
The state of the s	g Nr. 15 und 20 .	100 50
86) 1	Badewanne freistehend aus Stanlblech innen u.aussen weiss emailliert 170 em 1.285.2-	00 00
185) 1	Ab-u. Uberlaufgarnitur m. Bleiverbind. 168.45-	S11453.45
87) 1	Badewannenbatterie f.K.u.W.m.Schlauch= brause u.Auflegegabel Mess.verchromt 13 mm	n 634.20
88) 1	Wasehtisch wie bei Wohnung Nr.1 jedoch	
89) 1	Mit 2 Stehhähnen f.Kalt und warm Niederspülklosett komplett wie bei Wohng. 4 16}	" -718 " 439.25
90) 1	Wandbrunnen aus Gusseisen, innen u.aussen	ler coldains
diese v	emailliert, mit Holzrahmen u. Auslaufhahn Mess. mit Reg. u. Rosette 13 mm Bleisiphon mit Entl. Sahraube	
91)	Refestionnesmaterial	M # 13.20
(主)	für 1 Wohnung 1.042.91	2.848.60
	für 2 Wohrungert. 085 19	7.697.20
92)	Montagearbeiten für 2 Wohnungen 89.32 2.239.95	-550
	The state of the s	8.247.20

	Wohnung 14 und 19.	
	93) 1 Niederspülklosett wie Wohnung Nr. 4 507.23 S 489.25 / 94) 1 Wandbrunnen, wie Wohnung Nr. 15 626.88 " 540.50 / 95) Montagearbeiten 154 /	
	für 1 Wohnung S 1.183.75	
	für 2 Wohnungen <u>S 2.367.50</u>	
	Wohnung Nr. 11-13 ,16-18 und 21-23.	
	96) 1 Wanne wie Wohnung Nr. 15 97) 1 Badewannenbatterie wie Wohnung Nr. 15 98) 1 Niederspülklosett wie Wohnung Nr. 4 99) 1 Doppelabwäsche aus Stahlblech, inndn u.	
	aussen emailliert 40/40 mit Holzrahmen, 2 Ablaufventilen Ms.verehr., Doppelketten= halter u.Kette, Flacheisenkonsolen, samt Schrauben u.Dichtungen u.Bleidoppelfettfang " 565 100) l Doppelspültischhahn mit schwenkbaren Auslauf	
)	für Kalt u. Warm samt Rosetten Mess. verchr. 1/2" 101) Befestigungsmaterial 102) Montagekosten pro Wohnung ### 132 ### 220 7	1
	für 1 Wohnung S 3.653.40 ***********************************	
	Lalimansor ************************************	
	Waschküche . 103) 1 Niederspülklosett wie Wohnung Nr. 4 507.55 S 489.25 104) 2 /Auslaufventile mit Reg.u.Schlauchholläner 49.8	
	aus Messing 13 mm 87.25 194.50	
	105) Montagekosten 82.50	
	\$ 766.25	

Nachbemerkung.

Die Schuttwegschaffung ist nicht in diesem Offert berücksichtigt. Sollten die vorhandenen Einrichtungsgegenstände, Rohre oder sonstigen Installationsmaterialien noch verwendungsfähig sein, werden diese wieder eingebaut und in der Endsamme berücksichtigt.

Jehnstentferning in den Preisen enthalter! Zusammenstellung der Einrichtungsgegenstände für die Wohnungen.

Wohnung " " "	Nr. 1	4 und 19	0	. S	685.75 566.25 8.247.20 2.367.50	566.25 2.239.90 2.367.50
Wasehkü	1 1 2	1 und 1. 6 - 18 1 - 2	askadea wira vo	11 General 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	29.227.20 766.25	4.530
Sale to Things of Minds		egenstä	nde	. S	41.860.15	-10,469,90

Wer bearedenden Wasseranidher Zusammenstellung. Gas-und Wasserinstallationen. 7.724.65 Gas-Kellerleitung Gas-Steigleitungen 8.920.71 \$1 9.142.697 Gas_Verteilungsleitungen 9.028.20 Gas-Wohnungsleitungen 54.285 .--2.035.50 5.616.28 7.505.13/ Wasser-Kellerleitung Wasser-Steigstränge Wasser-Wohnungsleitung : 10.456.15 Kaltwasser 5.693.24 / Warmwasser 8.441.18 Ablaufleitungen : Gassentrakt 11.332.58 Hoftrakt Einrichtungsgegenstände S 182.634.61 76,965.99 112.480.54 Jos + Weson - 5% Washles! 29.221.54 schlag S

211.856.15 A CHANGE LONG PORTER IN

Anhang.

Die Verstärkung der Gasleitung vom Hauptrohr der Strasse bis in den Keller des Gebäudes wird vom Gaswerk durchge= führt.

Die Kosten für die neue Anbohrung, betragen laut Auskunft beim Gaswerk S 7.900.-

Bei der bestehenden Wasseranbohrung geht ein 50 mm
Rohr bis in den Keller. Die derzeit bestehende Keller=
wasserleitung ist mit einen T-Stk. an dieses Rohr an=
genippelt. Für die neue Kellerleitung muss dieses T-Stk.
ausgebaut werden und ein neuer Anschluss vorgesehen
werden. Diese Arbeit wird von Wasserwerk durchgeführt
und es betragen die Kosten, laut Auskunft Wasserwerke S

5 0 9.100 .--

m WT enthalten

E MA W

enuningus

Asphaltarbeiten:

1)	00 80	m2	Herstellen eines 2 cm stk.		stk.	Gußasphaltbelages	
	va og	1	ouf worhand	emem I	Interb	eton	in de

per m2 38.44.08 3.382.- V

2) ca 66.-- lfm Asphaltleiste an den Wänden herstellen

er lfm 12.30 811.80

Summe der Asphaltarbeiten

\$ 4.193.80

4.864.84

Ing Hand Whoho Wien, I, Exploiting the 22 002

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds


Liegt dem Bewilligungsbescheld

4381

zugrunde.

Für die Richtigkeit der Aussengung

Beilage: HO &



Bestätigung.

Als Gefertigte Gebäudeverwaltung "REKA" in der Eigenschaft als bevollmächtigter Vertreter und Kurator der Frau Cornel Leopold, geb. Rose Hirsch, bestätige ich hiemit, dass ich in sämtlichen Kostenvoranschlägen betreffend den Wiederaufbau des Hauses

Wien, IV., Petzvalgasse 4

Einsicht genommen habe und mich mit allen diesen Kostenvoranschlägen einverstanden erklärt habe.

Der Ando -

Wien, den 20.2.1952.

Geprüft

2 2 11 1952

10.0

Wien I. Akademiestrate 2/7a Telefon R 28-2-92 II.

Stee baumelster Wien AVII., Hemalser Raughstr. 42 Tel. A 25.0.59 Ich erkläre hiemit, dass mit den in den Kostenvoranschlägen enthaltenen Lieferungen und Leistungen der gesamte Kriegsschaden behoben ist. Weiters erkläre ich, dass bei den Wiederaufbauarbeiten keine landwirtschaftlichen Arbeiter verwendet werden. VII. Glaserarbeiten VIII. Anstreicherarbeiten . . Wien, 15.3.1951 IX. Malerorbolten Stadtbaumelster Ing. Hans Wicho Steinsetzerbeiten Wies, XVII., Heraelser Heuptstr. 42 X. RawWinigoha Installations XI. XII. & See-use Tres Gepruitlesies 1111 2 2 11. 1952 3_738-94 2 036 865 00 1.297.674.97

179,828,80

